

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

Oggetto: Fornitura con installazione delle infrastrutture di Security del Porto Commerciale di Salerno.

IMPRESA: VITROCISSET S.p.A.

CONTRATTO: in data 23 ottobre 2012, registrato all'Agenzia delle Entrate, in data 27.3.2013 al n. 2752

SCHEMA DI VERBALE DI ACCORDO BONARIO

(ART.240 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163)

L'anno duemilaventi, il giorno 25 del mese di giugno, sono convenuti presso l'Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sede di Napoli:

Per l'Autorità di Sistema Portuale:

Ing. Adele VASATURO, Responsabile del Procedimento dei lavori in argomento;

Per l'Impresa esecutrice:

Valentino Fiasco, Procuratore Speciale della società VITROCISSET S.p.a.

Premesso che:

- nel corso dei lavori l'Appaltatore ha iscritto negli atti contabili, in occasione della sottoscrizione in data 6.7.2016 del primo stato di avanzamento lavori, riserve per un importo complessivo di € 941.501,53, così suddiviso:

- **Riserva n 1: Centrale Operativa di security.**

Data consegna 23.1.2015, Tempo di esecuzione previsto come da cronoprogramma inviato in data 30.1.2015: 40 gg. solari

Importo dei lavori e servizi al netto degli oneri di sicurezza: € 392.141,67

Spese generali giornaliere contrattuali: € 1.162,48

n.giorni di allungamento tempi: 166 giorni

Importo riserva: €/gg 1.162,48x166gg = € 192.971,68

○ **Riserva n 2: Impianto TVCC del compendio portuale.**

Data consegna 27.2.2015, Tempo di esecuzione previsto come da cronoprogramma inviato

in data 15.6.2015: 103 gg. solari

Importo dei lavori e servizi al netto degli oneri di sicurezza: € 392.141,67

Importo di esecuzione pro die: € 392.141,67 : 103gg = €3.807,20

Data assunta per il calcolo dello stato di fermo dei lavori: 27.2.2015

Spese generali giornaliere contrattuali: € 451,45

n.giorni di allungamento tempi: 495 giorni

Importo riserva: €/gg 1.162,48x166gg = € 223.467,75

○ **Riserva n 3: Infrastrutture civili e sistema di controllo accessi di persone e veicoli al varco ponente, trapezio, guaimario e centrale**

Attività non ancora consegnata, tempo di esecuzione previsto come da cronoprogramma

allegato al progetto esecutivo: 145 gg. solari

Importo dei lavori e servizi al netto degli oneri di sicurezza: € 1.045.711,11

Importo di esecuzione pro die: € 1.045.711,11 : 145gg = €7.211,80

Data assunta per il fermo dei lavori: 31.10.2014 (data comunicazione di diniego autorizzazione paesaggistica).

Spese generali giornaliere contrattuali: € 855,15

n.giorni di allungamento tempi: 614 giorni

Importo riserva: €/gg 855,15 x 614gg = € 525.062,10

- Con Delibera n.245 del 23/12/2016 l'Autorità Portuale di Salerno ha costituito la commissione per l'accordo bonario ex art.240 del D.Lgs.163/2006 sulle riserve

apposte dall'impresa appaltatrice Vitrociset S.p.A., successivamente integrata con

Delibera n.69 del 28/02/2018;

- Con verbale del 23/01/2018, parte integrante del presente schema di accordo bonario, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 584 del 23/01/2018, la commissione ha dichiarato il procedimento concluso e con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 643 del 25/01/2018 la commissione ha depositato la proposta motivata di accordo bonario;
- In tale proposta la commissione ha riconosciuto all'impresa Vitrociset S.p.A. l'importo di **€ 91.979,118**, considerando le spese generali sostenute dall'impresa ma applicate ad un periodo di riferimento pari a giorni 195, intervallo di tempo tra la data di autorizzazione all'ultimo subappalto e la liquidazione del I SA1 (agosto 2016).
- L'intervallo di fermo così stimato è stato applicato solo al periodo di cui alla riserva n.2 (Impianto TVCC). Ne restano escluse la riserva n.1 e la riserva n.3.
- Secondo la commissione di accordo bonario costituisce voce da risarcire anche il danno che l'impresa ha subito per effetto dello slittamento dei tempi legato all'acquisto delle forniture e delle prestazioni, pari ad **€31.285,485**;
- Per la protrazione del vincolo contrattuale la Commissione riconosce all'impresa anche ulteriori oneri della sicurezza in quanto non più adeguatamente remunerati all'interno della dinamica dell'offerta. Considerando il riconoscimento della sola riserva n.2 (Impianto TVCC), all'interno della quale gli oneri di sicurezza ammontano da contratto ad €14.882,50 ed in cui i tempi esecutivi previsti ammontano a giorni 103 si ottiene un onere giornaliero di € 143,52. Per giurisprudenza costante, la quota dei costi della sicurezza in relazione alla durata dell'appalto, va determinata, nella misura del 50% degli oneri stessi, per cui

€143,52x50% = €71,76 quota parte pro die degli oneri della sicurezza dipendenti dal tempo 495 gg. A fronte di un concorso di responsabilità della Vitrociset tali costi vanno depurati del 30 % per cui si ottiene la somma di €71,76 x 495 x 0,70 = **24.864,84;**

- Complessivamente l'importo totale che la commissione ha ritenuto riconoscibile alla Società Vitrociset S.p.A., ammonta ad **€148.129,443;**

- La commissione di collaudo ha espresso parere favorevole sulla proposta di accordo bonario formulata dalla Commissione con nota

Tutto ciò premesso, sussistendo le condizioni ed i presupposti per l'applicabilità dell'art. 240 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il Responsabile del Procedimento, propone all'affidataria Società Vitrociset S.p.A. l'importo stabilito dalla commissione di accordo bonario di **€ 148.129,443** (diconsi **centoquarantottomilacentoventinue/443**) a tacitazione delle riserve iscritte negli atti contabili alla sottoscrizione del SAL n.1.

La società Vitrociset S.p.A., dichiara di essere disponibile ad accettare l'importo stabilito dalla commissione di accordo bonario pari ad **€ 148.129,443** (diconsi **centoquarantottomilacentoventinue/443**) a tacitazione delle riserve iscritte negli atti contabili alla sottoscrizione del SAL n.1.

La stessa Società precisa, altresì, per mera completezza, di essere ulteriormente creditrice dell'importo di € 64.817,05 come residuo dell'esecuzione lavori per la realizzazione della centrale operativa di security, che verrà liquidato a seguito del collaudo dell'intero sistema di vds.

Con la firma del presente schema di accordo bonario la Vitrociset S.p.A., rappresentata dal dott. Valentino Fiasco, in qualità di Procuratore Speciale della società, accetta la proposta di liquidazione di **€ 148.129,443** a tacitazione delle riserve iscritte negli atti contabili alla sottoscrizione del SAL n.1. La società Vitrociset S.p.A., inoltre, dichiara esplicitamente di

rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle somme iscritte sul registro di contabilità con le riserve richiamate in premessa e, conseguentemente, la Stazione Appaltante nulla dovrà all'Affidataria in ordine alle stesse lagnanze, obbligandosi esclusivamente alla corresponsione degli importi derivanti dal presente accordo, sempre che il presente schema di verbale venga approvato con l'emissione dell'atto deliberativo.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, sono pienamente valide ed efficaci tra le parti le pattuizioni contenute nel contratto di appalto rep. n. 2752 del 27 marzo 2013 e il suo atto aggiuntivo.

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento della somma convenuta entro il termine di giorni 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di accordo bonario.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

Napoli lì 25/06/2020

Per la società Vitrociset S.p.A.

Il procuratore speciale, Valentino Fiasco

Per l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

Il Responsabile del procedimento, ing. Adele VASATURO