

Oggetto: GRANDE PROGETTO LOGISTICA E PORTI – SISTEMA INTEGRATO PORTUALE DI NAPOLI. “Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro”.  
**CUP:165C12000860006 – CIG:6175525C6F**  
*Concessione di proroga.*

### IL PRESIDENTE

- VISTO il Decreto 423 del 05.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 recante disposizioni per la “*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali ...*” e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, è preposto alla segreteria tecnico-operativa, “...provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità di sistema portuale e sovrintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente”;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato dall’Ente;
- VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il D.Lgs. 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento di attuazione DPR 207/2010, che disciplinano la materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, i cui bandi di gara sono antecedenti al 19.04.2016;

DATO atto che il Responsabile del Procedimento dott. Mario FERRARO e il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione Ing. Adele VASATURO, nel proporre l’adozione della presente delibera, forniscono i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:

- con delibera n. 178 del 31.05.2017 e n.184 del 21.06.2017, il Presidente dell’AdSP del mar Tirreno centrale ha aggiudicato definitivamente l’appalto della progettazione dell’esecuzione all’A.T.I. composto dal Consorzio Integra Società Cooperativa (già A.T.I. Consorzio Cooperative Costruzioni) mandataria e da Piacenti S.p.A. con sede in Bologna alla via marco Emilio Lepido n. 182/2, verso il corrispettivo complessivo di Euro 3.522.727,81 distinto in Euro 3.214.989,64 corrispettivo per l’esecuzione dei lavori, al netto del ribasso offerto, Euro 74.025,17 corrispettivo per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, al netto del ribasso offerto ed Euro 233.712,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 04.12.2017 è stato sottoscritto il Contratto di Appalto Rep. n° 8198;
- con Delibera n. 2 del 15.01.2018, a seguito della convenzione stipulata in data

## Delibera n° 290/2020

23.10.2017 tra l'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, per l'espletamento delle attività finalizzate alla realizzazione dell'intervento, è stato conferito, tra l'altro, il seguente incarico:

- Direttore dei Lavori - arch. Luciano GARELLA;
- con Delibera n. 90 del 20.03.2019 è stato approvato il progetto esecutivo in variante al progetto definitivo in appalto di importo di complessivi € 5.160.281,00, di cui € 3.639.748,81 per lavori a misura e a corpo, € 108.277,68 per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, oltre ad € 1.084.843,78 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;
- in data 02.05.2019 è stato sottoscritto il Verbale di inizio lavori, con termine di ultimazione fissato al 27.12.2019;
- in data 30.09.2019 è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo Rep n. 349, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Napoli 3 in data 02.12.2019 al n. 205, serie 1;
- con Delibera n. 112 del 06.05.2020 è stato approvato il progetto di variante e suppletiva n. 2 dei lavori in argomento ai sensi dell'art. 205, comma 4 e dell'art. 132, comma 1, lett. b) e lettera c) del D.Lgs 163/2006. Il nuovo importo complessivo stimato dell'appalto è di complessivi € 4.883.500,18 di cui € 4.438.500,18 per lavori a misura e a corpo, € 499.880,87 per la sicurezza oltre ad € 111.877,52 per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con termine di ultimazione novato di n. 150 giorni naturali e consecutivi, fissato al 15.10.2020;
- il Consorzio Integra in data 09.10.2020 con la nota n. C-4129, acquisita al protocollo AdSP al n. 13053 del 18.06.2020, a seguito dell'esplicitazione della riserva apposta nel Sal n. 5, ha chiesto una proroga del termine contrattuale di n. 70 giorni;
- il Responsabile del procedimento, visto il parere espresso dal Direttore dei lavori nelle Osservazioni alla riserva, con nota prot. AdSP n 21997 del 3.11.2020 ha concesso una proroga di 45 giorni, fissando il nuovo termine di ultimazione dei lavori al 29.11.2020;
- il Consorzio Integra in data 27.10.2020 con nota n. 7627 dell'11.11.2020, acquisita al prot. AdSP al n. 22568 dell'11.11.2020, ha comunicato la sospensione di gruppi di lavorazione dovuta a casi accertati di positività al COVID-19 di alcune squadre di lavoro;
- con successiva nota n. 7862 del 18.11.2020, acquisita al prot. AdSP al n. 23135 del 19.11.2020, il Consorzio ha segnalato ulteriori casi di positività dei lavoratori afferenti al socio dell'ATI, Piacenti SpA, con la conseguente sospensione dei lavori di restauro delle facciate;
- con nota C-7867 del 19.11.2020, acquisita al protocollo AdSP al n. 23193 del 19.11.2020, il Consorzio ha manifestato la difficoltà nell'eseguire la regolare programmazione ed esecuzione delle opere a finire per il susseguirsi di eventi collegati all'aumento dei contagi da COVID-19, per cui ai sensi del comma 8 dell'art. 159 del DPR 207/2010, ha chiesto la proroga al termine di ultimazione dei lavori previsto di n. 90 giorni;
- il Direttore dei lavori con nota del 27.11.2020, "valutata l'eccezionalità di quanto occorso, pur non potendosi ad horas, aldilà dell'adozione di tutte le misure precauzionali possibili e l'attivazione delle procedure normative atte conseguire la sicurezza dei lavoratori, prevedere alcunché per il prossimo futuro, ha ritenuto congrua la concessione di una proroga di 50 giorni, naturali e consecutivi, a far data dal previsto termine di ultimazione lavori in precedenza fissato al 29.11.2020";

Delibera n° 290/2020

- il Responsabile del procedimento, visto il suddetto parere espresso dal Direttore dei lavori, ritiene di concedere una proroga di 50 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal termine di ultimazione del 29.11.2020 con ultimazione fissata per il giorno 18.01.2021;

**Il Responsabile del Procedimento**

*dott. Mario FERRARO*

**Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti e  
Manutenzione**

*Ing. Adele VASATURO*

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90.

**Il Segretario Generale**

*Ing. Francesco MESSINEO*

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale,

**DELIBERA**

- Di approvare la presente proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente dell'Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale.
- Di approvare la proposta del Responsabile del procedimento di concessione della proroga di complessivi giorni 95 (45+50) naturali e consecutivi, con termine di ultimazione fissato al 18.01.2021.
- Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Amministrazione.
- Di autorizzare la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella "Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/ delibere organo monocratico di vertice/ anno 2020.
- Napoli, 18.12.2020

**IL PRESIDENTE**

*Dott. Pietro SPIRITO*

Si notifichi a mano:

Amministrazione \_\_\_\_\_;

Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione \_\_\_\_\_;

Responsabile del Procedimento dott. Mario FERRARO \_\_\_\_\_;

Uff. Ragioneria \_\_\_\_\_;

Ufficio Gare e Contratti \_\_\_\_\_;

Si notifichi a mezzo mail:

R.P.C.T. Avv. Barbara Pisacane \_\_\_\_\_;

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente \_\_\_\_\_.