



Oggetto: Comune di Salerno/Specchio acqueo di S. Teresa.

"Lavori di realizzazione della scogliera a protezione dello specchio acqueo e della costruenda Piazza della Libertà."
(CUP): FS1G11000060001

PROVVEDIMENTI: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTO FINALE/LIQUIDAZIONE ACCORDO BONARIO.

IL PRESIDENTE

VISTI:

- la Legge 28.0194 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità Sistema Portuale, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...";
- l'art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 che ha sostituito l'articolo 6 della legge 84/1994 ed ha istituito, tra l'altro, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP MTC), in cui è confluita a far data dal 01/01/2018 l'Autorità Portuale di Salerno;
- il D.M. 41 del 1 febbraio 2021 di nomina dell'avv. Andrea Annunziata a Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità 2021/2023 dell'AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021;
- il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" ed, in particolare, l'art. 26 (Pubblicazione telematica di avvisi e di bandi);
- il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il DPR n. 207/2010 (per quanto applicabile relativamente alle norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016), nonché le Linee guida fino ad oggi emesse dall'ANAC;

VISTA l'istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:

- Con Delibera n. 119 del 19/04/2019, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha aggiudicato i "Lavori di costruzione della nuova scogliera a protezione dello specchio acqueo di Santa Teresa" alla Ferrara Costruzioni Marittime e Terrestri S.r.l., con sede in via Vespucci, 9 – Napoli, P.IVA 06174431210, che ha offerto un ribasso del 32,823%, per un importo pari a € 800.475,17 oltre € 25.921,22 OO.SS. oltre IVA;
- Con Delibera Presidenziale A.d.S.P. M.T.C. n. 307 del 29/11/2019 è stato nominato l'Ufficio di supporto al RUP, interno all'Ente, ed è stato costituito, l'Ufficio di Direzione Lavori composto in parte da tecnici del Provveditorato alle OO.PP. di Napoli (giusto atto rep. n. 8361 del 07/11/2019 aggiuntivo alla Convenzione quadro rep. n. 8164 stipulata in data 13/03/2018);
- Con la stessa Delibera Presidenziale n. 307 del 29/11/2019, la A.d.S.P. MTC ha designato la Commissione di Collaudo per i lavori in argomento, nominando l'ing. Elena Valentino quale Presidente e l'ing. Vito Mangone e l'Arch. Mara Verrengia quali componenti, in virtù dell'atto aggiuntivo alla convenzione quadro n. 8164 di rep. del 13/03/2018, per l'affidamento delle funzioni di Centrale di Committenza e delle attività di Committenza ausiliarie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38, e 39 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss. mm. e ii., stipulata tra A.d.S.P. MTC e Provveditorato OO.PP. – Napoli, e quindi da retribuire nell'ambito dell'incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016;
- In data 13/12/2019, come da apposito verbale (Prot. AdSP n. 28222 del 23/12/2019), sono stati consegnati i lavori. Tempo contrattuale 180 giorni a decorrere dal verbale di consegna e pertanto scadente il 10/06/2020;
- In data 18/03/2020 sono stati sospesi i lavori per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in ottemperanza ai DPCM Nazionali e Ordinanze Regionali e con verbale redatto in data 26/03/2020 veniva disposta formale sospensione dei lavori a decorrere dal 18/03/2020, come da nota prot. n. 7962 del 16/03/2020 della AdSP MTC UTP Salerno;
- In data 11/05/2020, come da verbale agli atti (Prot. A.d.S.P. MTC n. 10760 del 13/05/2020), sono stati ripresi i lavori, e pertanto, il nuovo termine contrattuale è fissato per il giorno 03/08/2020;



- Con Delibera dell'A.d.S.P. del M.T.C. n. 244 del 20/11/2020 il Presidente ha approvato la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi ed il relativo quadro economico e, pertanto, sono venute a cessare le ragioni che avevano indotto a sospendere i lavori;
- Il nuovo importo contrattuale a seguito della perizia di variante e suppletiva n. 1 ammonta a € 942.610,90 (di cui € 913.044,43 per lavori a corpo al netto dello stesso ribasso contrattuale offerto in sede di gara del 32.823% ed € 29.566,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) con un incremento di € 116.214,51;
- Per la realizzazione delle maggiori lavorazioni è stato concesso un termine aggiuntivo di giorni quarantacinque (45 gg) rispetto a quello contrattuale per l'ultimazione delle opere. Pertanto la data ultima per l'ultimazione dei lavori è fissata per il 17/01/2021;
- In data 23/11/2020 sono ripresi i lavori, come da verbale assunto al prot. dell'AdSP MTC in pari data al n. 23497,
- In base all'art. 2 dell'atto aggiuntivo Rep. n. 392 del 22/12/2020, il tempo utile per l'ultimazione delle maggiori lavorazioni è stabilito in 45 gg (quarantacinque giorni) rispetto a quello contrattuale per l'ultimazione delle opere;
- Tenuto conto delle avvenute sospensioni dei lavori di complessivi 176 gg (centosettantasei giorni), della proroga concessa di 15 gg (quindici giorni) e del termine aggiuntivo per l'esecuzione dei lavori suppletivi di 45 gg (quarantacinque giorni), il termine di ultimazione è stato fissato alla data del 01/02/2021;
- Come comunicato dalla Società appaltatrice con pec del 03/02/2021 e come accertato con certificato redatto in data 09/02/2021, l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 01/02/2021 e, quindi, in tempo utile;
- In data 22/06/2021 la Direzione dei Lavori ha emesso lo Stato Finale, assunto al prot. A.d.S.P. M.T.C. con il n. 14363, firmato in data 24/05/2021 con riserva dalla Società appaltatrice, per l'importo complessivo netto di € 942.610,90, a cui decurtati gli accanti già corrisposti, resta un credito all'impresa di € 4.713,05;

PRESO ATTO:

- Che con Delibera Presidenziale n. 409 del 23/11/2021 questa Amministrazione ha approvato lo schema di verbale di accordo bonario, trasmesso dal RUP con nota del 16/11/2021 prot n. 26138, ed ha autorizzato la sottoscrizione dello stesso nell'ambito dei "lavori di realizzazione della scogliera a protezione dello specchio acqueo di S. Teresa e della costruenda Piazza della Libertà" per la somma di € 25.132,83 con il quale viene riconosciuto all'impresa Ferrara Costruzioni Marittime e Terrestri S.r.l., con sede in via Vespucci, 9 – Napoli, P.IVA 06174431210 a tacitazione di ogni pretesa avanzata nel corso dei lavori;
- Che in data 03/12/2021 è stato firmato dalle parti (A.d.S.P. M.T.C. ed impresa Ferrara Costruzioni Marittime e Terrestri S.r.l., con sede in via Vespucci, 9 – Napoli, P.IVA 06174431210) il citato accordo bonario relativo ai "lavori di realizzazione della scogliera a protezione dello specchio acqueo di S. Teresa e della costruenda Piazza della Libertà" per la somma di € 25.132,83;
- Che con nota del 13/01/2022, prot. A.d.S.P. M.T.C. n. 00641, la Commissione di Collaudo ha trasmesso il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, di quale risulta che i lavori **sono COLLAUDABILI** e che pertanto resta il credito netto dell'Impresa nell'importo pari a € 4.713,05 che potranno essere corrisposti all'impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi;
- che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Pasquale MEMOLI)

PRESO ATTO dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione, dal Dirigente dell'Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione

(Ing. Adele Vasaturo)

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84

Il Segretario Generale

(Arch. Giuseppe Grimaldi)

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione;

DELIBERA



- di approvare lo Stato Finale trasmesso dal Direttore dei Lavori in data 22/06/2021 e assunto al prot. A.d.S.P. MTC con il n. 14363;
- di autorizzare il pagamento alla società Ferrara Costruzioni Marittime e Terrestri S.r.l., con sede in via Vespucci, 9 – Napoli, P.IVA 06174431210, della somma di € 4.713,05, oltre IVA, quale saldo degli importi relativi alle lavorazioni eseguite, derivante dal Conto Finale, a tacitazione di ogni e qualsiasi suo diritto ed avere, previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016;
- di autorizzare il pagamento alla società Ferrara Costruzioni Marittime e Terrestri S.r.l., con sede in via Vespucci, 9 – Napoli, P.IVA 06174431210, della somma di € 25.132,83, senza IVA, a valle dell'accordo bonario firmato in data 03/12/2021;
- gli importi di cui ai punti precedenti trovano copertura finanziaria sul Capitolo U211/10-02 (Finanziamento dello Stato L.413/1998 art. 9) - Titolo II - Categoria 2.1.1 (Codifica Salerno), capitolo 44 (Codifica Napoli), conto residui, come disposto con Delibera n. 301 del 18/10/2018;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge 84/94 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Amministrazione;
- di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella "Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/Delibere Presidente A.d.S.P";
- di notificare la presente delibera a:
 - ✓ Ufficio Coordinamento;
 - ✓ Ufficio Tecnico Grandi Progetti e Manutenzioni;
 - ✓ Ufficio Gare e Contratti;
 - ✓ Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi;
 - ✓ R.P.C.T., per la pubblicazione sul sito dell'Ente

Napoli, lì 24.01.2022

II PRESIDENTE
(Avv. Andrea ANNUNZIATA)
