



**OGGETTO : LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE BANCHINA DI LEVANTE AL MOLO FLAVIO GIOIA E CALATA GRANILI  
CIG 0663387444 - CUP I69F09000010006  
CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE**

### IL PRESIDENTE

#### VISTO :

- il Decreto n. 41 dell'1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità Portuale, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità 2022-2024 dell'AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ed il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, applicabili alla procedura in esame in quanto il bando di gara dei lavori in oggetto è stato pubblicato antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 (rif. art. 216, comma 1, D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016);

**VISTA** l'istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento le cui risultanze sono illustrate nel Promemoria trasmesso con prot. AdSP n. 9096 del 29.03.2023, da cui risulta, fra l'altro, che :

- Con Delibera n. 18 del 24.01.2020 i lavori in oggetto venivano aggiudicati, definitivamente, all'A.T.I. S.I.F. Società Italiana Fondazioni S.p.A. (capogruppo mandataria) e OTTOERRE GROUP S.r.l. (mandante), subentrata alla TRA.MO.TER. APPALTI S.r.l.;
- Per l'esecuzione dei lavori in argomento veniva stipulato il Contratto di Appalto rep. n. 384 del 22.10.2020, registrato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli in data 05.11.2020 al n. 4788/3;
- I lavori sono stati consegnati all'ATI affidataria con verbale del 2.11.2020;
- Con delibera AdSP n. 229 del 30.06.2021 si è preso atto dell'Affitto del Ramo di Azienda dell'Impresa Società Italiana Fondazioni S.p.A da parte della società Opere Specialistiche Geotecniche s.r.l. (OSG s.r.l.) che, pertanto, è subentrata alla stessa S.I.F. S.p.A. in tutti i diritti ed obblighi nel contratto di appalto rep. AdSP n. 384 del 22.11.2020;
- Con delibera n. 304 del 28.09.2021 è stata approvata una Perizia di Variante Migliorativa;
- I lavori contemplati in detta Perizia di Variante sono stati affidati con il Contratto aggiuntivo n. 1, cronologico n. 17/22 del 17.05.2022;
- Con l'approvazione di detta Perizia di Variante Migliorativa è stato riconosciuto all'ATI appaltatrice una traslazione del termine di ultimazione dei lavori pari a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi e pertanto la data di ultimazione dei lavori è fissata al giorno 20.01.2022;
- Con delibera AdSP n. 27 del 27.01.2022 si è preso atto del recesso della OTTOERRE Group s.r.l. dall'A.T.I. costituita con la mandataria O.S.G. s.r.l. e del subentro della stessa O.S.G. s.r.l. come impresa singola, in tutti i diritti ed obblighi facenti capo al Contratto rep. AdSP n. 384 del 22.10.2020;
- Su istanza motivata della O.S.G. s.r.l., prot. AdSP n. 27766/2021, e con parere favorevole del DL, prot. AdSP n. 28035/2021, e del RUP, con delibera AdSP n. 50 del 15.02.2022, veniva accordata alla società Opere Specialistiche Geotecniche s.r.l. una proroga di complessivi 120 (centoventi) gg. naturali e consecutivi al termine per l'ultimazione dei lavori che, pertanto, risultava traslato al giorno 20.05.2022;
- Con Verbale del 31.03.2022 il Direttore dei Lavori, a causa dell'indisponibilità di tubi di armatura dei micropali, disponeva una sospensione delle attività, a far data dal 22.03.2022;
- Lo stesso DL, con Verbale del 26.04.2022, disponeva la ripresa dei lavori, riconosceva una traslazione di 35 giorni naturali e consecutivi al termine di ultimazione che rimaneva fissato al giorno 24.06.2022;



## Delibera 72/2023

- Su istanza della OSG s.r.l., acquisita a prot. AdSP n. 21365/2022, e con parere favorevole del DL, acquisito a prot. AdSP n. 21402/2022, e del RUP, con delibera AdSP n. 290 del 27.09.2022 è stata accordata alla società Opere Specialistiche Geotecniche s.r.l. una seconda proroga, di 139 gg. naturali e consecutivi, per cui il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è rimasto stabilito al giorno 10.11.2022;
- Successivamente, con nota n. OUT2022/032021/183/MA del 9.11.2022, prot. AdSP n. 27446/20222022, la O.S.G. s.r.l. n. formulava ulteriore istanza di proroga per 180 giorni naturali e consecutivi in ragione alle difficoltà di approvvigionamento dei materiali;
- Poiché detta quantificazione risultava del tutto "provvisoria", come specificamente affermato in detta richiesta, il RUP, con nota n. 28778 del 24.11.2022, comunicava alla OSG s.r.l. di non ritenere opportuno procedere ad alcuna valutazione in merito, nelle more che la quantificazione di detti ritardi fosse univocamente determinata, non lasciasse ulteriori aleatorietà nella determinazione del termine di ultimazione dei lavori e non fornisse motivi per la richiesta di ulteriori proroghe;
- Con nota n. OUT2023/032021/32/MA/as del 20.02.2023, assunta al prot. AdSP n. 5078, essendosi completate tutte le forniture che avevano, fino a tale data, determinato rallentamenti/sospensioni delle attività di cantiere, la OSG s.r.l. ha prodotto istanza "definitiva" per la concessione di una proroga al termine di ultimazione dei lavori pari a 10 mesi di cui 8 per ritardato arrivo dei materiali a piè d'opera e 2 per l'esecuzione di maggiori lavorazioni resesi necessarie in corso d'opera;
- A tal riguardo, con nota Rif. 1320/00/45A-Prot. 0075-2023/RM del 21.02.2023, assunta in pari data al prot. AdSP n. 5186, il Direttore dei Lavori, ad esito delle proprie valutazioni sulla scorta della documentazione di cantiere e di quella prodotta dalla O.S.G. s.r.l. ha espresso "Parere favorevole" per la concessione di una proroga di 242 giorni naturali e consecutivi;
- il RUP, esaminata l'istanza prodotta dalla ditta appaltatrice e la relativa documentazione allegata, nonché il parere emesso dal Direttore dei Lavori, sulla scorta delle proprie considerazioni, visto l'art. 159 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, applicabile all'appalto in oggetto in quanto il relativo bando di gara è stato pubblicato antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, come previsto dall'art. 216, co. 1, del medesimo D.Lgs., il RUP, ritiene condivisibili le considerazioni e le valutazioni espresse dal Direttore dei Lavori;
- in ragione di ciò, ritiene accordabile alla società Opere Specialistiche Geotecniche s.r.l. (OSG s.r.l.) con sede in Casoria (NA) alla via Ischia n. 4, una proroga al termine per l'ultimazione dei lavori pari a complessivi 242 (duecentoquarantadue) gg. naturali e consecutivi e, pertanto, ne propone la concessione a condizione che la società appaltatrice non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
- Per effetto di tale proroga il termine per l'ultimazione dei lavori rimarrebbe fissato al giorno 10.07.2023, a decorrere dal quale saranno applicate le penali previste in Contratto;
- Che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990;

Il Responsabile del Procedimento  
ing. Francesco IANNONE

**PRESO ATTO** dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Il Dirigente Ufficio Tecnico  
ing. Adele Vasaturo

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

Il Segretario Generale  
arch. Giuseppe Grimaldi

### DELIBERA

1. Di accordare alla società Opere Specialistiche Geotecniche s.r.l., con sede in Casoria (NA) alla via Ischia n. 4, una proroga di complessivi 242 (duecentoquarantadue) gg. naturali e consecutivi al termine per l'ultimazione dei lavori che, pertanto, rimane fissato al giorno 10.07.2023;



**Delibera 72/2023**

2. Detta proroga viene concessa a condizione che la società appaltatrice non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale;
4. Di notificare la presente delibera a:
  - Ufficio Tecnico;
  - Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;
  - Responsabile del Procedimento;
  - R.P.C.T. e Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP MTC, nella sezione Amministrazione Trasparente;

Napoli, 03.04.2023

IL PRESIDENTE  
(*Avv. Andrea ANNUNZIATA*)