



**Oggetto: Realizzazione di pontili di ormeggio aliscafi e di imbarco passeggeri alla calata Beverello - indagini propedeutiche alla progettazione definitiva - Conto Finale e approvazione certificato di regolare esecuzione.**

## IL PRESIDENTE

### VISTO:

- il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il Presidente il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la legge n. 84/94, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di Sistema Portuale, ... cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, ... cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con Delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022;
- l'art. 26 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la delibera del Comitato di Gestione n. 7 del 23.04.2021 di nomina dell'arch. Giuseppe Grimaldi a Segretario Generale dell'Ente.
- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed il DPR n. 207/2010 (per quanto applicabile relativamente alle norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016);
- la Legge n. 120 del 11.09.2020 (di conversione del DL n. 76 del 16.07.2020);
- la Legge n.108 del 29.07.2021 (di conversione del DL 77 del 31.05.2021);
- la Legge n.91 del 15.07.2022 (di conversione del DL 50 del 17.05.2022);
- **VISTA** l'istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:

con Delibera AdSP n. 364 del 26.11.2018 è stato approvato il progetto esecutivo, e relativa spesa, per l'esecuzione di "Indagini geognostiche e ambientali propedeutiche alla progettazione definitiva dell'Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF) del molo Beverello" – redatto da tecnici interni al Provveditorato OO.PP. della Campania nell'ambito delle attività previste nella Convenzione Rep. N. 8164 del 13/03/2018 sottoscritta tra AdSP e il medesimo Provveditorato – per un importo complessivo di € 310.000,00 di cui, € 241.497,78 per l'esecuzione dei lavori da porre a base di gara (€ 234.056,21 per lavori ed € 7.351,57 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 68.592,22 per somme a disposizione dell'Amministrazione;



- ~ a seguito della procedura di gara, autorizzata con delibera n. 156 del 07.06.2019, con successiva Delibera n. 200 del 01.08.2019, le indagini in argomento sono state aggiudicate all'impresa TECNO IN S.p.A.; per un importo complessivo, al netto del ribasso offerto, di € 193.660,31 di cui, € 186.308,74 per lavori ed € 7.351,57 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Il relativo Contratto è stato sottoscritto in data 29.09.2020 Rep. N. 382;
- ~ per l'esecuzione delle medesime indagini, nell'ambito delle attività previste nella richiamata Convenzione n. 8164 del 13.03.18, con Delibera AdSP n. 19 del 21.01.2021, è stato nominato l'Ufficio di Direzione Lavori costituito da funzionari in organico presso il Provveditorato OO.PP. della Campania e presso l'AdSP.
- ~ i lavori, consegnati in data 15.11.2022 come da relativo verbale, dovevano ultimare in data 13.02.2023 come stabilito dall'art. 5 del Contratto d'appalto (90 giorni a decorrere dalla data di consegna);
- ~ a seguito di motivata richiesta di proroga, avanzata dalla società esecutore delle indagini TECNO IN S.p.A. con nota prot. AdSP n. n. 2844 del 01.02.2023, con delibera AdSP n. 37 del 13.02.2023 è stata accordata una proroga del termine contrattuale di giorni 30 naturali e consecutivi per l'ultimazione delle indagini con slittamento della data di ultimazione alla data del 15.03.2023;
- ~ l'ultimazione dell'esecuzione delle indagini affidate è avvenuta in data 14.03.2023, ovvero in tempo utile, come da relativo Certificato del DL di pari data;
- ~ poiché durante i lavori non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto, lo Stato finale dei lavori, redatto dal DL in data 31.03.2023, somma l'intero importo delle attività di indagini effettivamente eseguite pari a complessivi € 162.213,53 (al netto del ribasso) che, a meno dell'importo di € 38.732,06 già liquidato alla società esecutrice quale anticipazione del 20%, somma complessivi € 123.481,47, con una economia di spesa, rispetto alle somme contrattualmente autorizzate (€ 193.660,31), pari ad € 31.446,78;
- ~ in data 06.04.2023 è stato emesso il relativo Certificato di pagamento per il medesimo un importo netto di € 123.481,47;
- ~ in data 27.04.2023 è stato emesso il Certificato di Regolare;
- ~ per i successivi provvedimenti di approvazione, con nota interna prot. n. 13933 del 17.05.2023 è stato trasmesso il Certificato di regolare esecuzione delle indagini in oggetto;
- ~ non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali di cui all'articolo 6 bis della legge 241/1990.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(arch. Biagina Di Benedetto)

**PRESO ATTO** dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione, dal Dirigente dell'Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione a mezzo di sottoscrizione della stessa.

IL DIRIGENTE UFFICIO TECNICO  
(ing. Adele Vasaturo)



**Alla stregua** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(arch. Giuseppe Grimaldi)

### DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare il Certificato di Regolare esecuzione relativo all'esecuzione delle *"Indagini geognostiche e ambientali propedeutiche alla progettazione definitiva per la Realizzazione di pontili di ormeggio aliscafi e di imbarco passeggeri alla calata Beverello"*;
2. di autorizzare il pagamento alla società TECNO IN S.p.A.; C.F. 05016170630, con sede in Via Marcora n. 52, CAP 20097, San Donato Milanese (MI), la somma di € 123.481,47 derivante dal Conto finale, a tacitazione di ogni qualsiasi suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il Certificato di Regolare Esecuzione;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale;
4. di notificare la presente delibera a: Ufficio Tecnico; Ufficio Risorse finanziarie, Strumentali e Gare; R.P.C.T. e Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente;

Napoli, 18/05/2023

**II PRESIDENTE**  
f.to ANDREA ANNUNZIATA