



Oggetto: Fornitura con installazione delle infrastrutture di security del Porto commerciale di Salerno". Autorizzazione alla liquidazione delle compensazioni secondo smestre 2021 e secondosemestre 2022.

IL PRESIDENTE

VISTO:

- il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la legge n. 84/94, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di Sistema Portuale, ... cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, ... cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con Delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022;
- l'art. 26 del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. n. 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n.207/2010;
- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed il DPR n. 207/2010 (per quanto applicabile relativamente alle norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016);
- la Legge 120 del 11.09.2020 (di conversione del DL n.76 del 16.07.2020).

VISTA l'istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:

- In data 23/10/2012 è stato stipulato il contratto d'appalto con la Vitrociset spa, registrato all'agenzia delle entrate in data 27/03/2013 al n.2752 per l'importo di € 2.712.827,77 oltre IVA;
- In data 04/07/2014 è stato stipulato l'atto di sottomissione con la Vitrociset S.p.A. per l'importo contrattuale complessivo di € 2.736.916,80 -oltre IVA- così costituito: € 2.614.277,77 per forniture e lavori, € 98.550,00 per oneri della sicurezza ed € 24.089,03 per opere complementari, oltre IVA al 22%. In pari data è stato sottoscritto il primo processo verbale di avvio parziale dell'esecuzione della fornitura ai sensi dell'art. 304 del DPR 207/2010.
- In data 23/01/2015, dopo aver sottoscritto il processo verbale per la consegna delle aree messe a disposizione dalla Capitaneria di Porto Salerno (in prosecuzione al primo avvio del 4.07.2014), sono stati avviati i lavori e le forniture previste per la funzionalizzazione della Centrale Operativa di Security;
- In data 27/02/2015 è stato sottoscritto il processo verbale per la consegna di tutte le aree interessate dalla realizzazione del sistema di video sorveglianza sia lungo la cinta doganale del porto Commerciale sia lungo le banchine. A tale verbale non ha fatto seguito l'effettiva acquisizione delle aree di intervento per mancanza di titoli abilitativi (permessi di costruire e autorizzazioni paesaggistiche) alla realizzazione di alcune opere (pensiline di ingresso Varco Ponente e Varco Trapezio), nonché di ordinanze di viabilità a tutela delle attività di cantierizzazione e, pertanto non è stato dato concreto avvio alle attività fino a successivo Verbale di ripresa definitivo del 30.11.2021.



- la perizia di variante tecnica e suppletiva, approvata con Delibera AdSP n.170 del 21.07.2020 e l'atto di contratto aggiuntivo cronologico AdSP n.11/2021, registrato alla Agenzia delle entrate - DPRM1 UT ROMA 3 – Settebagni in data 29.11.2021.
- Il Verbale di ripresa definitivo dell'esecuzione del contratto del 30.11.2021
- La nota acquisita al prot. AdSP-MTC n. 29225 del 23.12.2021, con la quale la Vitrociset S.p.A., comunicava che "nell'ambito del progetto di razionalizzazione degli asset del gruppo Leonardo, già avviato con il modello One Company – a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022, sarà fusa per incorporazione nella sua controllante Leonardo S.p.A. (atto Notaio Sandra de Franchis di Roma del 13.12.2021 - Rep. N.ro 17224, Racc. N.ro 8390) in subentro automatico in tutti i rapporti attivi e passivi della incorporata e nei relativi diritti ed obblighi da essi scaturenti" e la successiva delibera AdSP di presa d'atto n.5/2022 della nuova configurazione societaria;
- La richiesta di proroga dell'ultimazione dell'esecuzione del contratto trasmessa in data 17.05.2022, prot. AdSP n.12195 e l'autorizzazione alla stessa (prot. AdSP n.12755 del 20.05.2022) con ultimazione fissata al 1.09.2022.
- Con Verbale sottoscritto dalle parti il 5/08/2022 venivano temporaneamente sospese le attività per la necessità di redigere una perizia suppletiva di variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art.132 comma 3 del D.lgs. 163/2006 e di ulteriori opere complementari ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/2006. La stessa è stata approvata con Delibera n.339 dell'11.11.2022.
- In data 16.11.2022 è stata disposta la ripresa parziale delle opere in appalto e negli atti di contratto aggiuntivi dando priorità alla ultimazione della infrastrutturazione del varco doganale di Trapezio, stabilendo, tra l'altro che l'ultimazione del contratto dovrà compiersi in 90 giorni naturali e consecutivi che si intendono decorrenti dalla data dell'ultimo avvio parziale dell'esecuzione del contratto, oggetto del verbale di avvio definitivo, come previsto dall'art. 12 dell'Atto di sottomissione n.3, a valle della consegna delle aree del Varco di Ponente e delle relative ordinanze autorizzative dei dispositivi di traffico da attuarsi.
- In data 29.03.2023 è stato sottoscritto dalle parti l'Atto di Contratto aggiuntivo n.2, cronologico AdSP n. 22/23, di cui all'Atto di sottomissione n.3 del 2.11.2022.
- Allo stato attuale risultano emessi n.4 Stati di avanzamento lavori che, al netto del ribasso d'asta del 23,368% ammontano ai seguenti importi:
SAL n.1, sottoscritto in data 31/03/2016, per un importo complessivo di € 323.112,95, oltre iva
SAL n.2, sottoscritto in data 31.03.2021, per un importo complessivo di € 667.113,25, oltre iva.
SAL n.3, sottoscritto in data 23.12.2021, per un importo complessivo di € 802.366,85 oltre iva.
SAL n.4, sottoscritto in data 23.12.2022, per un importo complessivo di € 656.973,71 oltre iva.
- In seguito alla liquidazione del terzo stato di avanzamento lavori, con istanza di compensazione pervenuta in data 27.05.2022, giusta nota prot. esterno (Leonardo spa) LDO/CYS/P/0024318/22, acquisita al prot. AdSP n. 13526 del 30-05-2022, venivano riportati i quantitativi dei materiali impiegati nel corso dell'esecuzione dei lavori su cui veniva richiesta opportuna compensazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 septies, comma 6, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 conv. con modif. in L. 23 luglio 2021, n. 106, per un importo complessivo di € 87.164,66.
- Con nota prot. AdSP n. 31666 del 27.12.2022, ed a seguito di verifiche contabili in contraddittorio tra Direttore dei Lavori e impresa esecutrice è stata autorizzata la fatturazione di € 87.164,66.
- In seguito alla emissione del quarto stato di avanzamento lavori, in data 27.12.2022 è stato emesso il Certificato di pagamento n.4 per l'importo complessivo di € 656.973,71. In data 29.12.2022, ai sensi ed in applicazione di quanto indicato all'art.26 del D.L. n.50/2022, il Direttore dei lavori, l'ing. Silvio Memoli, ha provveduto alla contabilizzazione del delta di scarto tra lo stato di avanzamento lavori n.4 conseguito in applicazione al prezzario 2022 e quello ottenuto in applicazione al prezzario utilizzato per la redazione dell'elenco prezzi a base di gara (anno 2012), con una successiva decurtazione del 10%. Ad esito di tale procedura è stato quantificato un diritto di compensazione per l'affidatario di € 167.039,61, oltre iva al 22%.
- Detti importi maturati come diritto di compensazione sono contenuti all'interno delle disponibilità di quadro economico approvato con Delibera Presidenziale dell'Autorità Portuale di Salerno n.27/2011, con ultima rimodulazione approvata con Delibera n.339 dell'11.11.2022.
- Con nota prot. AdSP n.31911 del 30.12.2022 è stata acquisita la fattura n.1004000446 emessa dall'impresa Leonardo S.p.A., con sede in Roma alla Piazza Monte Grappa n. 4 – 00195 n. CF/P. IVA 00401990585 dell'importo complessivo di €106.340,89, comprensivo di iva al 22%.
- Con nota prot. AdSP n. 16209 del 8.06.2023 è stata acquisita la fattura n.1604002940 emessa dall'impresa Leonardo S.p.A., con sede in Roma alla Piazza Monte Grappa n. 4 – 00195 n. CF/P. IVA 00401990585 dell'importo complessivo di €202.656,64, comprensivo di iva al 22%.

RITENUTO, in ragione di quanto sopra espresso



- di provvedere alla liquidazione della fattura n.1004000446 emessa dall'impresa Leonardo S.p.A., con sede in Roma alla Piazza Monte Grappa n. 4 – 00195 n. CF/P. IVA 00401990585, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 septies, comma 6, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 conv. con modif. in L. 23 luglio 2021, n. 106.
- di provvedere alla liquidazione della fattura n. 1604002940 emessa dall'impresa Leonardo S.p.A., con sede in Roma alla Piazza Monte Grappa n. 4 – 00195 n. CF/P. IVA 00401990585, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 26 del D.L. n.50/2022
- che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.

PRESO ATTO dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione, dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa;

**Il Responsabile del Procedimento
Dirigente Ufficio Tecnico**

Ing. Adele Vasaturo

Alla stregua dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84.

**IL SEGRETARIO GENERALE
(arch. Giuseppe Grimaldi)**

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

1. di autorizzare la liquidazione alla ditta Leonardo S.p.A., con sede in Roma alla Piazza Monte Grappa n. 4 – 00195 n. CF/P. IVA 00401990585 dell'importo complessivo €106.340,89, comprensivo di iva al 22%, ai sensi di quanto previsto dall'art. dall'art. 1 septies, comma 6, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 conv. con modif. in L. 23 luglio 2021, n. 106;
2. di autorizzare la liquidazione alla ditta Leonardo S.p.A., con sede in Roma alla Piazza Monte Grappa n. 4 – 00195 n. CF/P. IVA 00401990585 dell'importo complessivo € 202.656,64., comprensivo di iva al 22%, ai sensi di quanto previsto dall'art 26 del D.L. n.50/2022;
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
4. di notificare la presente determinazione a:
 - *Ufficio Tecnico;*
 - *Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;*
 - *R.P.C.T e all'Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente, nonché per la notifica del presente atto*

22.06.2023

II PRESIDENTE
f.to ANDREA ANNUNZIATA

3