



**OGGETTO : LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE BANCHINA DI LEVANTE AL MOLO FLAVIO GIOIA E CALATA GRANILI
CIG 0663387444 - CUP I69F09000010006
CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE**

IL PRESIDENTE

VISTO :

- il Decreto n. 41 dell'1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità Portuale, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità 2023/2025 dell'AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 71 del 31.03.2023;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ed il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, applicabili alla procedura in esame in quanto il bando di gara dei lavori in oggetto è stato pubblicato antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 (rif. art. 216, comma 1, D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016);

VISTA l'istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento, da cui risulta che:

- Con Delibera n. 18 del 24.01.2020 i lavori in oggetto venivano aggiudicati, definitivamente, all'A.T.I. S.I.F. Società Italiana Fondazioni S.p.A. (capogruppo mandataria) e OTTOERRE GROUP S.r.l. (mandante), subentrata alla TRA.MO.TER. APPALTI S.r.l.;
- Per l'esecuzione dei lavori in argomento veniva stipulato il Contratto di Appalto rep. n. 384 del 22.10.2020, registrato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli in data 05.11.2020 al n. 4788/3;
- I lavori sono stati consegnati all'ATI affidataria con verbale del 2.11.2020;
- Con delibera n. 304 del 28.09.2021 è stata approvata una Perizia di Variante Migliorativa;
- I lavori contemplati in detta Perizia di Variante sono stati affidati con il Contratto aggiuntivo n. 1, cronologico n. 17/22 del 17.05.2022;
- Per effetto della dilazione del tempo contrattuale concessa in ragione dell'approvazione della Perizia di Variante e della concessione di proroghe dovute ad eventi imprevisi ed imprevedibili (COVID, conflitto Russia/Ucraina) non imputabili alla ditta appaltatrice, che hanno causato notevoli rallentamenti nel flusso delle forniture a piè d'opera, ad oggi il termine ultimo per il completamento dei lavori è fissato al 10.07.2023;
- Con nota n. OUT2023/032021/108 del 12.06.2023, assunta in pari data al prot. AdSP n. 16491, la OSG s.r.l. ha prodotto istanza per la concessione di una ulteriore proroga al termine di ultimazione dei lavori, pari a 63 giorni naturali e consecutivi, di cui 21 per rallentamenti/fermi operativi dovuti ad avverse condizioni meteorologiche e 42 per la sospensione delle lavorazioni previste nell'area denominata "Fase 2" dell'appalto in corso, necessaria per consentire alla società TFG S.p.A. concessionaria di riferimento, di procedere allo spostamento di alcune passerelle metalliche per l'alimentazione elettrica dei containers frigoriferi presenti lungo il molo Flavio Gioia;
- A tal riguardo si specifica che in progetto è previsto che le attività afferenti a detta "Fase 2" inizino solo dopo il completamento della "Fase 1", in modo da consentire il trasferimento delle attività del concessionario da un'area all'altra, senza interruzioni nella sua operatività;
- Con nota Rif. 1320/00/45A-Prot. 0267/23/RM del 4.07.2023, assunta al prot. AdSP n. 18841 del 5.07.2023, Direttore dei Lavori, ad esito delle proprie valutazioni e sulla scorta della documentazione di cantiere ha espresso "Parere favorevole" per la concessione di una proroga di 21 giorni naturali e consecutivi relativi, esclusivamente, ai rallentamenti/fermi di cantiere per avverse condizioni meteo;
- Per quanto attiene alle problematiche connesse alle attività di delocalizzazione degli impianti TFG, al fine di



Delibera 196/2023

non generare inutili interferenze, è stato redatto un Verbale di Sospensione Parziale dei lavori previsti sulle aree interessate dagli interventi TFG e, pertanto l'effettiva dilazione dei tempi contrattuali, sarà definita in sede di redazione del Verbale di ripresa;

- il RUP, esaminata l'istanza prodotta dalla ditta appaltatrice nonché il parere emesso dal Direttore dei Lavori, sulla scorta delle proprie considerazioni, visto l'art. 159 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, applicabile all'appalto in oggetto in quanto il relativo bando di gara è stato pubblicato antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, come previsto dall'art. 216, co. 1, del medesimo D.Lgs., il RUP, ritiene condivisibili le considerazioni e le valutazioni espresse dal Direttore dei Lavori;
- in ragione di ciò, ritiene accordabile alla società Opere Specialistiche Geotecniche s.r.l. (OSG s.r.l.) con sede in Casoria (NA) alla via Ischia n. 4, una proroga al termine per l'ultimazione dei lavori pari a 21 (ventuno) giorni naturali e consecutivi e, pertanto, ne propone la concessione a condizione che la società appaltatrice non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
- Per effetto di tale proroga il termine per l'ultimazione dei lavori rimarrebbe fissato al giorno 31.07.2023, a decorrere dal quale saranno applicate le penali previste in Contratto;
- Che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990;

Il Responsabile del Procedimento
ing. Francesco IANNONE

PRESO ATTO dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Il Dirigente Ufficio Tecnico
ing. Adele Vasaturo

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

Il Segretario Generale
arch. Giuseppe Grimaldi

DELIBERA

1. Di accordare alla società Opere Specialistiche Geotecniche s.r.l., con sede in Casoria (NA) alla via Ischia n. 4, una proroga di 21 (ventuno) giorni naturali e consecutivi al termine per l'ultimazione dei lavori che, pertanto, rimane fissato al giorno 31.07.2023;
2. Detta proroga viene concessa a condizione che la società appaltatrice non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale;
4. Di notificare la presente delibera a:
 - Ufficio Tecnico;
 - Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;
 - Responsabile del Procedimento;
 - R.P.C.T. e Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP MTC, nella sezione Amministrazione Trasparente;

Napoli, 27.07.2023

IL PRESIDENTE
(Avv. Andrea ANNUNZIATA)