



Delibera n. 170 / 2024

Oggetto: "FORNITURA CON INSTALLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI SECURITY DEL PORTO COMMERCIALE DI SALERNO" Approvazione conto finale e certificato di verifica di conformità Codice unico progetto: F52H1000010001 Codice identificativo gara: 1193925A11

IL PRESIDENTE

VISTO:

- il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la legge n. 84/94, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di Sistema Portuale, ... cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, ... cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale approvato con delibera del Presidente n. 71 del 31 marzo 2023;
- l'art. 26 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed il DPR n. 207/2010 (per quanto applicabile relativamente alle norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016);
- la Legge 120 del 11.09.2020 (di conversione del DL n.76 del 16.07.2020).

VISTA l'istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:

- In data 23/10/2012 è stato stipulato il contratto d'appalto con la Vitrociset spa, registrato all'agenzia delle entrate in data 27/03/2013 al n.2752 per l'importo di € 2.712.827,77 oltre IVA;
- In data 04/07/2014 è stato stipulato l'atto di sottomissione con la Vitrociset S.p.A. per l'importo contrattuale complessivo di € 2.736.916,80 -oltre IVA- così costituito: € 2.614.277,77 per forniture e lavori, € 98.550,00 per oneri della sicurezza ed € 24.089,03 per opere complementari, oltre IVA al 22%. In pari data è stato sottoscritto il primo processo verbale di avvio parziale dell'esecuzione della fornitura ai sensi dell'art. 304 del DPR 207/2010.
- Con Delibere Presidenziali n° 191 del 16/09/2014 e n° 204 del 07/10/2014 è stato incaricato l'organo di Collaudo così costituito: Ing. Michele Cavretti, in qualità di membro della commissione di verifica di conformità in corso d'opera e collaudatore tecnico funzionale degli impianti elettrici, giusta convenzione di incarico stipulata in data 14/10/2014; Ing. Luigi Mastrandrea, in qualità di membro della commissione di verifica di conformità in corso d'opera e collaudatore statico delle opere strutturali, giusta convenzione di incarico stipulata in data 16/09/2014; Avv. Mario Ianulardo, in qualità di membro della commissione di verifica di conformità in corso d'opera, giusta convenzione di incarico stipulata in data 14/10/2014. Il Sig. Ianulardo Marco, nella qualità di coerede, ha comunicato all'AdSP, per gli adempimenti di competenza, che il proprio genitore Avv. IANULARDO Mario, componente della Commissione di collaudo, è deceduto in data 01.11.2022.
- In data 23/01/2015, dopo aver sottoscritto il processo verbale per la consegna delle aree messe a disposizione dalla Capitaneria di Porto per la realizzazione della Centrale Operativa di Security (in prosecuzione al primo avvio del 4.07.2014), sono stati avviati i lavori e le forniture previste per la funzionalizzazione della Centrale Operativa

1



- di Security;
- In data 27/02/2015 è stato sottoscritto il processo verbale per la consegna di tutte le aree interessate dalla realizzazione del sistema di video sorveglianza sia lungo la cinta doganale del porto Commerciale sia lungo le banchine. A tale verbale non ha fatto seguito l'effettiva acquisizione delle aree di intervento per mancanza di titoli abilitativi (permessi di costruire e autorizzazioni paesaggistiche) alla realizzazione di alcune opere (pensiline di ingresso Varco Ponente e Varco Trapezio), nonché di ordinanze di viabilità a tutela delle attività di cantierizzazione. Pertanto le attività sono sostanzialmente rimaste ferme fino alla data odierna.
 - Con Delibera 101 del 3/04/2019 e Delibera n.195 del 15.09.2020 sono stati affidati gli incarichi di cui agli art. 31 e 101 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, a personale interno dell'AdSP in possesso delle competenze e requisiti necessari, come di seguito indicati: RUP: ing. Adele Vasaturo – Dirigente Ufficio Tecnico AdSP; DEC e Direttore dei Lavori per le opere strutturali: ing. Silvio Memoli; Direttore operativo e Coordinatore in fase di esecuzione: geom. Luigi Monetti
 - la perizia di variante tecnica e suppletiva, approvata con Delibera AdSP n.170 del 21.07.2020 e l'atto di contratto aggiuntivo cronologico AdSP n.11/2021, registrato alla Agenzia delle entrate - DPRM1 UT ROMA 3 – Settebagni in data 29.11.2021, per un importo aggiuntivo di € 137.742,45 oltre IVA (costituito anche dai nuovi prezzi del progetto esecutivo approvato con Delibera Presidenziale n. 252 del 11/11/2013)
 - l'Autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane di cui all'art.19 del D.Lgs. 374/1990 acquisita in data 10.12.2020, prot. AdSP n.24915;
 - Il verbale di consegna delle aree di cantiere del 17/12/2020;
 - l'Autorizzazione paesaggistica n.3/2021 (prot. AdSP n.2448 del 02/02/2021) ed il Permesso di costruire n.5/2021 (prot. AdSP n.2540 del 03/02/2021) per la realizzazione delle opere civili di cui alle istanze presentate e acquisite al protocollo del Comune di Salerno, rispettivamente ai nn. 0150467 del 24/09/2020 e 0149324 del 22/09/2020;
 - L' Autorizzazione Sismica rilasciata dal genio civile di Salerno al prot. n.1694 del 22.10.2021;
 - Il Verbale di ripresa definitivo dell'esecuzione del contratto del 30.11.2021
 - La nota acquisita al prot. AdSP-MTC n. 29225 del 23.12.2021, con la quale la Vitrociset S.p.A., comunicava che "nell'ambito del progetto di razionalizzazione degli asset del gruppo Leonardo, già avviato con il modello One Company – a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022, sarà fusa per incorporazione nella sua controllante Leonardo S.p.A. (atto Notaio Sandra de Franchis di Roma del 13.12.2021 - Rep. N.ro 17224, Racc. N.ro 8390) in subentro automatato in tutti i rapporti attivi e passivi della incorporata e nei relativi diritti ed obblighi da essi scaturenti" e la successiva delibera AdSP di presa d'atto n.5/2022 della nuova configurazione societaria;
 - La richiesta di proroga dell'ultimazione dell'esecuzione del contratto trasmessa in data 17.05.2022, prot. AdSP n.12195 e l'autorizzazione alla stessa (prot. AdSP n.12755 del 20.05.2022) con ultimazione fissata al 1.09.2022.
 - Con Verbale sottoscritto dalle parti il 5/08/2022 venivano temporaneamente sospese le attività per la necessità di redigere una perizia suppletiva di variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art.132 comma 3 del D.lgs. 163/2006 e di ulteriori opere complementari ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/2006.
 - la perizia di variante tecnica e suppletiva ed opere complementari, approvati con Delibera AdSP n.339 del 11.11.2022 e l'atto di contratto aggiuntivo cronologico AdSP n.22/2023, registrato alla Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale II di Roma in data 26/04/2023 al n.1970 Serie 3, per un importo aggiuntivo di € 2.310,18 per variante n°2 ed € 487.953,24 per progetto opere complementari oltre IVA;
 - A seguito della cessazione delle condizioni di sospensione dell'esecuzione del contratto in virtù della sottoscrizione dell'atto di sottomissione n.3, con il verbale del 16.11.2022 veniva disposta la ripresa parziale dell'esecuzione del contratto stabilendo che "L'ultimazione del contratto dovrà compiersi in 90 giorni naturali e consecutivi che si intendono decorrenti dalla data dell'ultimo avvio parziale dell'esecuzione del contratto, oggetto del verbale di avvio definitivo, come previsto dall'art. 12 dell'Atto di sottomissione n.3, a valle della consegna delle aree del Varco di Ponente e delle relative ordinanze autorizzative dei dispositivi di traffico da attuarsi".
 - Con nota prot. AdSP n.7356 del 13.03.2023, è stato comunicato all'impresa appaltatrice Leonardo spa e per conoscenza alla commissione di Verifica, ai sensi dell'art.162 del DPR 207/2010, la volontà dell'amministrazione di portare in detrazione le opere edili di Varco Ponente anche al fine di semplificare i tempi realizzativi, viste le improrogabili esigenze di rilascio e consegna anticipata del sistema di videosorveglianza già realizzato. A valle di tale nota, in data 23.03.2023 veniva sottoscritto dalle parti il verbale di ripresa definitivo dell'esecuzione del contratto, considerata la cessazione della condizione di parzialità legata all'emissione di Ordinanze autorizzative e predisposizione di dispositivi di traffico per le opere di infrastrutturazione dei nuovi varchi ingresso/uscita di Ponente.
 - Con il verbale di ripresa definitivo del 23.03.2023 veniva richiesto all'impresa, ai sensi di quanto già richiesto con nota prot. AdSP n.7356, di rimodulare le installazioni legate al sistema di videosorveglianza del Varco di Ponente



(telecamere lettura targa e di contesto) al fine di garantire in ogni caso la completa funzionalità del sistema di security portuale, sollecitando inoltre il prosieguo di quanto ancora in esecuzione per dare ultimate in tempi brevi le opere previste da contratto. Con medesimo verbale di ripresa del 23.03.2023 veniva stabilito che l'ultimazione del contratto si sarebbe dovuta compiere in 90 giorni naturali e consecutivi che si intendono decorrenti dalla data dell'ultimo avvio parziale dell'esecuzione del contratto, oggetto del verbale di avvio definitivo, come previsto dall'art. 12 dell'Atto di sottomissione n.3, e pertanto entro il 21.06.2023.

- La Soc. Leonardo spa ha comunicato l'ultimazione delle prestazioni legate all'appalto con comunicazione del 21.06.2023 prot. esterno LDO/CYS/P/0029283/23.
- in data 22.06.2023, giusta nota di convocazione prot. AdSP n. 17574 di pari data, il Direttore per l'Esecuzione del Contratto ha provveduto ad effettuare un'attenta verifica delle opere realizzate e delle prestazioni eseguite. A valle di tale verifica è stato redatto il Certificato di ultimazione delle prestazioni.
- Le opere di impiantistica elettrica comprese in appalto sono state oggetto di collaudo tecnico funzionale da parte dell'Ing. Michele Cavretti con operazioni consistite in visite al cantiere con verifiche e prove strumentali effettuate in data 28 luglio 2023, 28 settembre 2023 e 22 novembre 2023. Al termine delle operazioni in data 22.11.2023 è stato emesso il certificato di collaudo tecnico funzionale.
- A corredo delle opere realizzate l'impresa ha prodotto i documenti finali di "as built", le certificazioni di conformità alla regola dell'arte ai sensi della DM 37/08, relazione sulla tipologia dei materiali impiegati, schede tecniche dei materiali impiegati con relativi estremi di certificazione, manuali d'uso e manutenzione delle principali apparecchiature ai fini della successiva gestione e manutenzione.
- Con nota prot n. 2990 del 01.02.2024 il RUP ha trasmesso la relazione sul conto finale con annessa documentazione, successivamente integrata con nota prot. n. 10080 del 08.04.2024. Il conto finale compilato al 01.02.2024 e rettificato il 08.05.2024 firmato dall'impresa senza riserve ammonta a € 3.282.264,72 di cui € 3.135.331,97 per lavori servizi e forniture a corpo, € 101.260,75 di oneri per la sicurezza ed € 45.672,00 per manutenzione post-fornitura, al netto di un totale di acconti già corrisposti per € 3.226.483,04.
- Con nota prot. AdSP n.15390 del 28.05.2024 è stato opportunamente trasmesso per i successivi provvedimenti di approvazione il Certificato di Verifica di Conformità sottoscritto dalle parti in data 15.05.2024 e con il quale veniva svincolato l'importo di € 10.109,68.
- Con tale certificato di verifica di conformità venivano, inoltre, sbloccate le somme complessive di Euro 45.672,00 oltre I.V.A per manutenzione a 36 mesi post-fornitura, da corrispondere con canoni periodici annuali così come stabilito dal Capitolato speciale d'appalto.
- non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente Ufficio Tecnico
Ing. Adele Vasaturo

Alla stregua dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84.

IL SEGRETARIO GENERALE
(arch. Giuseppe Grimaldi)

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare il Certificato di Verifica di conformità per l'intervento di "Fornitura con installazione delle infrastrutture di security del Porto commerciale di Salerno" redatto dalla commissione di collaudo formata dall'ing. Michele Cavretti e dall'ing. Luigi Mastrandrea in data 15.05.2024, trasmesso con nota prot. AdSP n.15390 del 28.05.2024 che svincola il conto finale dell'importo di € 10.109,68 oltre IVA al 22%.
2. di autorizzare l'avvio delle attività di manutenzione a 36 mesi post-fornitura per l'importo complessivo di € 45.672,00 oltre IVA al 22%, svincolati con il Certificato di Verifica di Conformità sopracitato, da corrispondere con canoni periodici

3

NAPOLI
Piazzale Pisacane
80133 Napoli · ITALY
T. (+39) 081 2283111 · F. (+39) 081 206888
segreteria@porto.napoli.it
PEC protocollo@cert.porto.na.it
www.porto.napoli.it
C.F. 95255720633

SALERNO
Via Roma, 29
84121 Salerno · ITALY
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450
autorita@porto.salerno.it
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it
www.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIA
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY



annuali così come stabilito dal Capitolato speciale d'appalto.

3. di disporre il pagamento alla Leonardo S.p.a. con sede in P.zza Monte Grappa n. 4, Roma (RM), C.F. e numero Registro Imprese di Roma 00401990585, Partita IVA 00881841001 per l'importo complessivo di € 10.109,68, oltre iva derivante dal citato conto finale a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per le prestazioni di cui è oggetto il Certificato di Verifica di Conformità.
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
5. di notificare la presente determinazione a:
Ufficio Tecnico;

Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;

R.P.C.T e all'Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente, nonché per la notifica del presente atto

Napoli, 04/06/2024

II PRESIDENTE
f.to ANDREA ANNUNZIATA