

**Oggetto:** “Lavori di ripristino di alcuni tratti della carreggiata in ambito portuale ed opere accessorie.”

**Approvazione Certificato di Regolare esecuzione e liquidazione del Conto finale.**

C.I.G.: 7164728894 - C.U.P.: I67E1700030005.

## IL PRESIDENTE

### VISTO:

il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

la Legge 28.01.94 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità Sistema Portuale, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...”;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016/2018 dell'Autorità Portuale di Napoli, predisposti dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvati dall'Ente con delibera commissariale n. 23 del 01.02.2016;

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, che abroga il D.Lgs. n. 163/2006, che fra l'altro riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**DATO ATTO** che il dott. Mario FERRARO in qualità di Responsabile del Procedimento del lavoro in argomento, nominato con delibera n. 227 del 04.09.2017, nel proporre l'adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:

- con Delibera n. 227 del 04.09.2017:
  - è stato approvato il progetto “Lavori di ripristino di alcuni tratti della carreggiata in ambito portuale ed opere accessorie.”
  - il geom Rosario GOTTI è stato nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - è stata impegnata la spesa per l'esecuzione del lavoro sul capitolo 021146a dell'esercizio finanziario 2017, giusta attestazione dell'Ufficio ragioneria n. 17-APA/183;
- con Delibera n. 254 del 30/10/2017 si è provveduto:
  - ad aggiudicare il lavoro in argomento all'impresa Costruzioni Vitale srl con sede in



Caivano (Na) CAP 80023, alla via R. De Cesare n. 36 C.F. e P. IVA 03931011211, per l'importo di Euro 120.483,85 (Euro 95.766,45,00 per l'esecuzione del lavoro ed Euro 3.174,53 per oneri specifici di sicurezza) ed Euro 21.542,87 per somme a disposizione dell'amministrazione.

- i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna in via d'urgenza in data 13.11.2017. Considerato che il tempo utile previsto in contratto è di giorni 180 naturali e consecutivi, a decorrere dall'inizio delle attività, la scadenza del lavoro risultava fissata per il 13.04.2018;
- il contratto stato stipulato in data 28/12/2017 con Rep. n. 8225 e registrato all'Agenzia delle Entrate di NA3, al n. 512 in data 11/01/2018, per l'importo contrattuale di € 98.940,98 esente I.V.A. ai sensi dell'art. 9 c.6, del D.P.R. 633/72.;
- durante il corso dei lavori si è reso necessario introdurre alcune lavorazioni non previste in contratto;
- in data 29/01/2018 è stata concessa una proroga di 60 gg, con termine ultimo per il compimento dei lavori in data 12.06.2018;
- in data 18.04.2018 sono stati sospesi i lavori per la predisposizione degli atti relativi alla variante suppletiva;
- con Delibera del Presidente AdSP n. 170 del 05/06/2018 si è provveduto ad approvare la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva nonché lo schema di Atto di Sottomissione ed il Verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 2, il cui importo totale ammonta ad € 146.586,27, di cui € 143.411,74 per lavori ed € 3.174,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'Atto aggiuntivo stato stipulato in data 05/07/2018. con Rep. n. 189 e registrato all'Agenzia delle Entrate di NA3, al n. 237/2 in data 13/07/2018, per l'importo contrattuale di € 146.586,27 esente I.V.A.;
- in data 13.07.2018 a seguito di approvazione della perizia di variante, sono stati ripresi i lavori e fissato il termine ultimo per il compimento dei lavori in data 04.09.2018;
- l'ultimazione dei lavori è stata accertata come da apposito certificato di ultimazione in data 03.08.2018 e quindi in tempo utile;
- in data 21.09.2017 è stato redatto dalla Direzione dei lavori lo Stato Finale di Euro 146.522,11 (di cui Euro 3.174,53 di oneri per la sicurezza esterni non soggetti a ribasso d'asta), da cui sono dedotti gli acconti per un totale di Euro 145.789,50 e per cui resta un credito per l'impresa pari all'importo di € 732,61;
- è stato redatto il Certificato di Regolare esecuzione e la Relazione sul Conto Finale del 21.09.2018, in cui viene dichiarato liquidabile il credito dell'impresa pari ad € 732,61 per le attività espletate

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Dott. Mario FERRARO*

**DATO ATTO** che il Segretario Generale e il Dirigente dell'Area Tecnica esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90, avanzata dal Responsabile del Procedimento

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

*Ing. Adele VASATURO*

IL SEGRETARIO GENERALE

*Ing. Francesco MESSINEO*

**CONSIDERATO CHE** la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione

## DELIBERA

- Art. 1.** di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale e dal Dirigente dell'Area Tecnica.
- Art. 2.** di approvare lo Stato Finale e il Certificato di Regolare esecuzione relativi al lavoro in argomento.
- Art. 3.** di autorizzare il pagamento all'impresa Costruzioni Vitale srl, con sede in Caivano (Na) CAP 80023, alla via R. De Cesare n. 36 C.F. e P. IVA 03931011211, della somma di € 732,61 per le attività espletate, derivante dal Conto Finale, a tacitazione di ogni e qualsiasi suo diritto ed avere, previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, ai sensi dell'art. 103 - comma 6 del D.Lgs 50/2016.
- Art. 4.** di trasmettere via mail la presente deliberazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e al funzionario addetto alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartelle Disposizioni generali /Atti generali /Atti amministrativi generali.
- Art. 5.** di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Autorità portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartella "Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere organo monocratico di vertice /.....";
- Art. 6.** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale.

Napoli, 8.10.2018

IL PRESIDENTE

(Dott. Pietro SPIRITO)

**Si notifici a mano:**

Struttura di Coordinamento \_\_\_\_\_;  
Area Tecnica \_\_\_\_\_;  
Responsabile del Procedimento dott. Mario FERRARO \_\_\_\_\_;  
Area Ammin.vo Contabile/Uff. Ragioneria \_\_\_\_\_;  
Ufficio Appalti Contratti ed Economato \_\_\_\_\_;

**Si notifici a mezzo mail:**

R.P.C.T. dr. Vestri \_\_\_\_\_;  
Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente \_\_\_\_\_;