

Delibera 73/2018

OGGETTO: PORTO DI NAPOLI – LAVORI CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO DELLA BANCHINA DI LEVANTE DEL MOLO CARMINE – COMPLETAMENTO LAVORI. *Approvazione Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo.*

IL PRESIDENTE

VISTO :

- il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale;
- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art.10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità Portuale, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016/2018 dell'Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato dall'Ente con delibera commissariale n.23 del 01/02/2016;
- il D.Lgs. 163/2006, che riordina la disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO CHE il Dirigente dell'AREA TECNICA, Ing. Adele VASATURO ed il Responsabile del Procedimento, Ing. Rosa Palmisano nel proporre l'adozione della presente delibera forniscono i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:

- I "Lavori di consolidamento e rafforzamento della banchina di levante del Molo Carmine nel Porto di Napoli" furono aggiudicati, mediante procedura di appalto integrato, al raggruppamento temporaneo costituito dalla società capogruppo SLED SPA e dalla società mandante LAVORI GENERALI S.r.l. (subentrata all'impresa Ariola Pali S.r.l successivamente alla stipula del contratto a seguito di cessione del ramo d'azienda), giusta delibera del Presidente dell'A.P. n. 447 del 30/11/2006.
- Con delibera n.520 del 22/11/2013 è stata disposta la risoluzione del contratto Rep.n.4953 del 28.02.2007, registrato c/o Agenzia delle Entrate – Ufficio Napoli 4, al n. 856/2 in data

Delibera 73/2018

15.03.2007 e dell'Atto Aggiuntivo Rep. n. 6584 del 29.07.2011, registrato c/o Agenzia delle Entrate – Ufficio Napoli 1, al n. 3778 in data 31.08.2011 ai danni dell'impresa esecutrice ATI SLED Costruzioni Generali S.p.A. La citata delibera ha concluso il procedimento avviato ai sensi dell'art.136, dal Direttore dei Lavori con relazione n.14399 del 25/06/2012 e ha avviato quelli previsti dall'art.138, 139 e 140 del D.Lgs.163/2006.

- Con delibera n.265 del 23/10/2014 è stata approvata la perizia di completamento dei “Lavori di consolidamento e rafforzamento della banchina di levante del Molo Carmine nel Porto di Napoli” prot.n.31829 del 03/10/2014 ed il nuovo quadro economico del progetto per una spesa complessiva di € 13.200.000,00 così distinta: € 11.025.550,87 per lavori, di cui € 172.388,67 per oneri per la sicurezza, 6.316.618,30 per i lavori di cui allo stato di consistenza del 22/11/2013; € 329.025,35 per compenso progettazione esecutiva e opere complementari; € 1.845.423,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione; con la medesima delibera è stato autorizzato l'affidamento del completamento dei lavori all'ATI costituita dalla Società Savarese Costruzioni Generali S.p.a., con sede in Napoli, capogruppo, dalla ICAD Costruzioni Generali s.r.l. e dalla Lemapod s.r.l. mandanti, individuata ai sensi dell'art.140 del D.Lgs.163/2006.
- In data 30.12.2014 è stato stipulato tra l'Autorità Portuale di Napoli e l'A.T.I. costituita dalla Società Savarese Costruzioni S.p.A. (capogruppo e mandataria), Società Lemapod S.r.l. (mandante), Società Meridiana Costruzioni Generali S.r.l. (in sostituzione di ICAD Costruzioni Generali S.r.l.) (mandante), il contratto di appalto rep. n. 7441 per la esecuzione dei lavori di completamento in oggetto, nell'importo complessivo di € 4.708.932,57 di cui €4.536.543,90 per lavori a corpo ed € 172.388,67 per oneri per la sicurezza, registrato a Napoli - Agenzia delle Entrate Ufficio Napoli 3 al n. 5/2 in data 09.01.2015.
- Per l'esecuzione dei lavori, con atto del notaio Francesco Fasano del 20.02.2015, è stata costituita la Società “Carmine S.c.a r.l.”, con sede in Via G. Melisurgo, n. 15 – 80133 Napoli.
- Con verbale in data 10.06.2015 sono stati consegnati i lavori in oggetto alla citata Società Consortile.
- Con nota del 03/11/2015 la società “Carmine s.c.a r.l.” ha presentato proposta di variante tecnica migliorativa relativa agli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia e all'impianto idrico, redatta ai sensi dell'art. 162, comma 3, del D.P.R. n.207/2010 dell'importo di € 4.703.861,73. Per tale proposta l'impresa ha offerto un minore importo di € 5.070,83 rispetto all'importo originario. A seguito del parere favorevole del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento, è stato sottoscritto schema di Atto Aggiuntivo in data 09/02/2016. Con Delibera del Commissario Straordinario n. 163 in data 30/05/2016 è stata approvata la variante migliorativa proposta dall'impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 162, comma 3, del D.P.R. n.207/2010, il citato schema di Atto Aggiuntivo ed approvato il nuovo quadro economico nell'importo complessivo di € 13.200.000,00 di cui € 11.352.040,80 per lavori (di cui € 4.703.861,73 per lavori di completamento comprensivi di sicurezza) e progettazione ed € 1.847.959,20 per le Somme a disposizione.
- Con Delibera A.P. n. 263 del 05/08/2016 è stata approvata la Perizia di variante tecnica redatta in data 22/07/2016 ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b) del D.Lgs 163/2006 e, comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo, nell'importo complessivo di € 4.703.211,17, nonché

Delibera 73/2018

approvato il nuovo quadro economico nell'importo complessivo immutato di € 13.200.000,00 di cui € 11.351.390,24 per lavori (di cui € 4.703.211,17 per lavori di completamento comprensivi di sicurezza) e progettazione dei lavori ed € 1.848.609,76 per le Somme a disposizione.

- Come comunicato dall'impresa con nota pec del 16/09/2016 e come accertato con certificato in data 22/09/2016 l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 16/09/2016 e quindi in tempo utile.
- La Società Appaltatrice in data 02/12/2016 ha sottoscritto con riserva il Conto Finale dei lavori, per l'importo complessivo netto di € 4.703.211,17. L'ammontare delle riserve è pari ad € 808.509,85.
- In data 04/04/2017 è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo al Contratto rep.n.7996 del 04/04/2017;
- con decreto n. 12 in data 04/04/2017 è stata decretata la cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età dell'ing. Pasquale CASCONI a far data dal 03/06/2017, Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto;
- In data 07/04/2017 è stato depositato presso il competente Ufficio del Genio Civile Regionale il collaudo statico sottoscritto in data 28/03/2017 relativo alle opere strutturali di cui al *Deposito Sismico* prat. N.3393/09 - prot.n. 2009 09 28141 del 28/10/2009 e alla *Autorizzazione Sismica* n. 827/AS/10 del'08/10/2010;
- In data 21 novembre 2017 è stato sottoscritto il certificato del Collaudo Tecnico Amministrativo;
- Con Ordine di Servizio del Dirigente dell'Area Tecnica n.3 del 28/02/2018 è stato designato come Responsabile del Procedimento l'ing. Rosa Palmisano, funzionario incardinato presso l'Area Tecnica;
- Il collaudatore ha redatto in data 01/03/2018 la propria relazione riservata sulle richieste avanzate dall'Impresa, confermando quanto riportato dal direttore dei lavori e dal precedente responsabile del procedimento nelle rispettive relazioni riservate, ritenendole inammissibili.
- Il RUP sulla scorta della relazione riservata del collaudatore ha confermato l'inammissibilità delle riserve sottoscritte dall'appaltatore sul conto finale.

Per tutto quanto sopra attestato e certificato il Responsabile del Procedimento propone di approvare il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo e di liquidare all'impresa l'importo di € 43.516,06 a tacitazione di ogni e qualsiasi suo diritto ed avere per i lavori oggetto del citato Certificato di Collaudo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ing. Rosa PALMISANO)

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
(ing. Adele VASATURO)

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime, parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90, avanzata dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente dell'Area

Delibera 73/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(ing. Francesco MESSINEO)

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione predisposto dal Dirigente dell'Area Tecnica.

DELIBERA

Art. 1: confermare la nomina del Responsabile del Procedimento, ing. Rosa Palmisano;

Art. 2: di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Dirigente dell'Area Tecnica, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale;

Art. 3: di approvare il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo - corredato relazione riservata e di n. 11 Verbali di Visita in corso d'opera - relativo ai lavori di "Consolidamento e rafforzamento della banchina di levante del molo Carmine – completamento lavori";

Art. 4: che può essere corrisposta alla Carmine Scarl con sede in Napoli alla via G. Melisurgo, 15 - la somma di € 43.516,06 derivante dal conto finale, a tacitazione di ogni e qualsiasi suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il Certificato di Collaudo, previa garanzia fideiussoria (art.124 D.P.R.207/2010);

Art. 4: di autorizzare il pagamento alla Carmine Scarl della somma di € 43.516,06, prevista dal Quadro Economico del progetto, approvato con delibera n. 263 del 05/08/2016;

Art. 5: di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Autorità portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente;

Art. 6: di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità portuale di Napoli.

Napoli, lì 05.03.2018

IL PRESIDENTE
(dott. Pietro SPIRITO)

Si notifici a:

Area Tecnica _____ Struttura di Coordinamento _____ Area Amministrativa-
Contabile _____ Ufficio Appalti, Contratti ed Economato _____ dr. D.T. SARA per la
pubblicazione su Amministrazione Trasparente _____