



Oggetto: Porto di Napoli. Lavori di rifacimento e di ripristino della pavimentazione di alcuni tratti della rete stradale.

LIQUIDAZIONE ONERI SI SMALTIMENTO

C.U.P.: G67I1800263005; C.I.G.: 7729275F7E

IL PRESIDENTE

- VISTO il Decreto 423 del 05.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 recante disposizioni per la *“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali ...”* e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, è preposto alla segreteria tecnico-operativa, *“...provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità di sistema portuale e sovrintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente”*;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato dall’Ente;
- VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, che abroga il D.Lgs. n. 163/2006, che fra l’altro riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO che il dott. Mario FERRARO, in qualità di Responsabile del Procedimento del lavoro in argomento, nominato con delibera n. 390 del 13.12.2018, nel proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:

- con delibera n. 390 del 13.12.2018, per i lavori in argomento è stata impegnata la spesa per l’esecuzione delle opere sul capitolo 46-15 per l’anno 2018 che ne presenta la disponibilità, giusta attestazione dell’Ufficio Ragioneria n. 2018-127021;
- con la Delibera n. 240 del 02.10.2019 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa Rubano Costruzioni srl, con sede in Castelvenere (BN) alla Via San Tommaso n. 90, P. IVA e C.F. 01427620628, che ha offerto il ribasso del 35,73% e pertanto verso il corrispettivo di Euro 629.609,04 di cui Euro 616.581,84 per l’esecuzione lavori ed Euro 13.027,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Delibera n. 199 del 21.09.2020 è stata approvata la Perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori in argomento ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs



- 50/2016 per l'importo di € 940.113,04, al netto del ribasso del 35,73%, distinto in € 910.113,04 per lavori ed € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- gli "oneri di discarica autorizzata", per i materiali di risulta provenienti dalla rimozione dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni, sono a carico dell'Amministrazione che provvederà alla liquidazione degli stessi su fattura, sulla base del codice CER di riferimento, per cui la relativa spesa è stata prevista tra le somme a disposizione dell'amministrazione del Quadro Economico del progetto approvato e rimodulato con delibera n. 199 del 21.09.2020 (D5 Oneri di smaltimento, comprensivi di IVA di Euro 155.000,00);
 - con delibera n. 95 del 31.03.2020 è già stato autorizzato alla ditta Rubano Costruzioni srl il pagamento, dell'importo Euro 47.336,10 di cui Euro 38.800,08 di imponibile ed Euro 8.536,02 di I.V.A. riferito agli oneri di smaltimento sostenuti dalla medesima ditta nel periodo novembre 2019/marzo 2020;
 - il Direttore dei lavori con nota prot. n. 20242 del 07.10.2020 relativamente ai seguenti lavori, ha certificato la corrispondenza tra i rifiuti smaltiti e quelli effettivamente prodotti in cantiere;
 - la ditta Rubano Costruzioni srl, con sede in Castelvenere (BN) alla Via S. Tommaso n. 90 P. I.V.A. e C.F. 01427620628 ha emesso la fattura n. 39 del 15.10.2020, acquisita al prot. AdSP al n. 20.832 del 19.10.2020, dell'importo complessivo di Euro 139.177,58 di cui Euro 114.079,98 di imponibile e comprensivi di maggiorazione del 15% per legge ed Euro 25.097,60 di I.V.A.;
 - i suddetti importi per gli oneri di smaltimento si ritengono congrui;
 - che l'importo complessivo, comprensivo di IVA, degli oneri di smaltimento è di Euro 186.513,68 di cui Euro 47.336,10 relativi alla citata delibera 95/2020 ed Euro 139.177,58 di cui alla presente delibera, Inoltre, essendo in previsione lo smaltimento di rifiuti speciali il cui importo complessivo, compreso maggiorazioni di legge ed IVA, è di circa Euro 20.000,00. Tale importo eccedente di Euro 51.513,68. rispetto all'importo della voce oneri di smaltimento previsto nel quadro economico del progetto (Delibera 199/2020);
 - a seguito della perizia di variante n. 199/2020 è necessario riconoscere l'aumento del compenso professionale del CSE rispetto a quello concordato con Determina del Segretario Generale AdSP n. 185 del 22.10.2019. L'importo complessivo rimodulato è pari ad Euro €12.910,60 oltre IVA ed oneri previdenziali;
 - con determina dirigenziale n. 7 del 7.8.2020, è stato affidato l'incarico di Collaudatore statico in corso d'opera relativamente al "Ripristino impalcato di copertura alveo Sebeto", al Prof. Ing. Bruno Calderoni, con studio in Napoli, per l'importo complessivo di € 3.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali;
 - con determina dirigenziale n. 8 dell'8.9.2020, è stato affidato l'incarico di assistenza tecnico scientifica archeologica ai lavori di scavo rete fognaria con relativa nomina di Assistente tecnico-scientifico, alla Società di Servizi per l'Archeologia – Apoikia srl, con studio in Napoli alla via S. Anna dei Lombardi, 16, P.IVA 07467270638, per l'importo complessivo di Euro 1.980,00 oltre IVA di Euro 435,60, per un totale di Euro 2.416,60;
 - a seguito delle sopracitate spese, si rende necessario rimodulare il Quadro economico attingendo dalla voce imprevisti:



A	IMPORTO DEI LAVORI DI VARIANTE	
A1	Importo, al netto del ribasso, dei lavori contrattuali + lavori aggiuntivi	€ 910.113,04
B	ONERI DELLA SICUREZZA – non soggetti a ribasso	
B1	Importo oneri della sicurezza speciali	€ 30.000,00
C	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 940.113,04
D	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
D1	Imprevisti	€ 7.800,93
D2	Spese tecniche e generali (2%) - Incentivi	€ 20.000,00
D3	Spese tecniche per assegnazione incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e per l'assistenza Archeologica – IVA compresa	€ 28.648,05
D4	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici – IVA compresa	€ 6.000,00
D5	Oneri per smaltimento (incluso IVA al 22%)	€ 206.513,68
D6	Tassa sulle gare – autorità per la vigilanza sui ll.pp.	€ 225,00
	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 269.187,66
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1.209.300,70

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Mario FERRARO

DATO ATTO della regolarità formale ed amministrativa della presente proposta di deliberazione

IL DIRIGENTE UFFICIO GRANDI PROGETTI
E MANUTENZIONI
Ing. Adele VASATURO

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco MESSINEO

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione

DELIBERA

Art. 1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale e dal Dirigente dell'Ufficio Grandi progetti e Manutenzioni.

Art. 2. Di approvare il nuovo Quadro economico, rimodulato.

Art. 3. Di autorizzare la liquidazione alla ditta Rubano Costruzioni srl, con sede in Castelvenere (BN) alla Via S. Tommaso n. 90, P. I.V.A. e C.F. 01427620628, dell'importo complessivo di Euro 139.177,58 di cui Euro 114.079,98 di imponibile e comprensivi di maggiorazione del 15% per legge ed Euro 25.097,60 di I.V.A. Di prelevare l'importo dalle Somme a



Disposizione del Quadro economico rimodulato con la presente delibera, alla voce D5 Oneri di smaltimento comprensivi di IVA;

- Art. 4.** Di trasmettere via mail la presente deliberazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e al funzionario addetto alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartelle Disposizioni generali /Atti generali /Atti amministrativi generali.
- Art. 5.** Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Autorità portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartella "Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere organo monocratico di vertice /Anno 2020;
- Art. 6.** Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale.

Napoli, 25.11.2020

IL PRESIDENTE

(Dott. Pietro SPIRITO)

Si notifici a:

Struttura di Coordinamento; Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione; Responsabile del Procedimento dott. Mario FERRARO; Area Ammin.vo Contabile/Uff. Ragioneria;
R.P.C.T. Avv. Barbara Pisacane; Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente;