

**Delibera 2/2021**

**OGGETTO:** INTERVENTI DI “RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI – TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO” – LIQUIDAZIONE MAGGIORI ONERI DI SICUREZZA PER EMERGENZA COVID-19 – MESI DI MAGGIO/GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2020.

**CUP:** I61G17000020001 – **CIG:** 7551963D01

## IL PRESIDENTE

### VISTO:

il Decreto n. 423 del 05.12.2016 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (in seguito AdSP);

la legge n. 84/94 e s.m.i., così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale, il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità di sistema portuale; sovrintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali; cura l’istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato di gestione”;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 dell’AdSP, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

l’art. 26 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed il DPR n. 207/2010 (per quanto applicabile relativamente alle norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016), nonché le Linee guida fino ad oggi emesse dall’ANAC;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento, arch. Biagina Di Benedetto, nel proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:

Con Delibera n. 208 del 11.07.2018, l’AdSP nell’approvare il progetto esecutivo per gli interventi di “*Riqualificazione dell’Area Monumentale del porto di Napoli – Terminal passeggeri alla Calata Beverello*” ne autorizzava la relativa spesa per un importo complessivo di € 17.900.000,00 di cui, € 16.550.852,31 per lavori (€ 15.678.713,91 per lavori ed € 872.138,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 1.349.147,69 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

A seguito di procedura di gara, con Delibera AdSP n. 69 del 04.03.2019 l’AdSP, i lavori in argomento sono stati aggiudicati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop. (mandataria) e BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A. (mandante) con un ribasso offerto del 21,69%, nonché



approvata la rimodulazione dell'importo complessivo di € 17.900.000,00 del Quadro Economico, di cui alla citata Delibera 208/2018, per un nuovo importo lavori, al netto del ribasso offerto, di € 13.150.139,26 (distinto in € 12.278.000,86 per lavori ed € 872.138,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 4.749.860,74 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Il relativo Contratto, rep. n. 353 del 25.10.2019, è stato registrato all'Agenzia delle Entrate Off. Provinciale II di Napoli APSRI al n. 204 serie 1 in data 02.12.2019.

Per l'esecuzione dei lavori, il RTI ha costituito, con Atto rep. n. 10053, racc. n. 6431 del 07.10.2019, la Società Consortile a responsabilità limitata "DIONE SCARL".

Fermo restando l'importo complessivo del Quadro Economico di € 17.900.000,00, con successive Delibere n. 158 del 11.06.19 e n. 262 del 15.10.19, l'AdSP, rimodulava la copertura di spesa, a valere su diversi e aggiuntivi fondi di finanziamento nonché su fondi propri.

I lavori sono stati consegnati al RTI appaltatore e contestualmente iniziati, in data 20.11.2019 con l'esecuzione della prima fase riguardante la realizzazione e allestimento del Terminal provvisorio in cui delocalizzare le attuali biglietterie e le attività operanti al Molo Beverello.

Con relativo verbale di ultimazione lavori, la realizzazione del suddetto Terminal provvisorio si è conclusa in data 07.01.20 e, successivamente, in data 03.03.20, l'intera struttura è stata consegnata agli operatori/concessionari del Beverello.

In data 10.03.20, sono state consegnate, al RTI esecutore, le aree del Molo Beverello interessate dalla realizzazione del Terminal definitivo solo al fine di predisporre le recinzioni di cantiere, per poi dare avvio alle prime attività previste dal cronoprogramma dei lavori, non appena le sopraggiunte condizioni restrittive dettate dalla emergenza sanitaria (COVID-19) lo avrebbero consentito.

Tenuto conto della Delibera di G.R. n. 186 del 21/04/20 con cui, la Regione Campania, nell'approvare il Prezzario regionale dei Lavori Pubblici per l'anno 2020, ha stabilito che, per il periodo di Emergenza COVID-19, per i cantieri i cui contratti risultano in fase di stipula e/o in corso di efficacia, *"il CSE provvede all'aggiornamento del PSC con l'individuazione delle ulteriori e specifiche procedure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro, determinando i maggiori costi da sostenere per specifici DPI e/o attività di contenimento dei rischi non necessari nelle normali condizioni procedurali di lavoro in assenza di dette circostanze emergenziali. I maggiori costi da inserire nel Piano della sicurezza e Coordinamento è determinato dai costi effettivi dei DPI e/o delle Attività di contenimento da svolgere con la maggiorazione del 15% per spese generali e sono evidenziati in uno specifico Capitolo del Computo della Sicurezza. L'importo di detti costi non è soggetto a ribasso. Il riconoscimento di detti costi all'Appaltatore resta subordinato alla presentazione di idonea documentazione di acquisto o di idonea documentazione relativa alle attività di contenimento dei rischi, con il riconoscimento del 15% a titolo di spese generali sostenute per tali attività. La copertura economica di detti eventuali maggiori costi sarà garantita dalla voce Imprevisti del Quadro Economico finanziato dell'intervento"*, il CSE, in data 30.04.20, ha trasmesso al RTI esecutore dei lavori l'aggiornamento e l'integrazione del PSC sul quale, lo stesso RTI, ha aggiornato e integrato il proprio POS.

I lavori di realizzazione del nuovo Terminal, con relativo verbale, sono stati, quindi, ripresi in data 25.05.20, dopo che il cantiere è stato attrezzato e adeguato in ottemperanza alle norme di sicurezza relative all'epidemia da COVID 19 stabilite dal governo nonché dalla Regione Campania.

Con successive note, e relativa documentazione allegata, il RTI esecutore, ha richiesto il ristoro delle somme anticipate per le attività svolte e per gli apprestamenti eseguiti – in ottemperanza ai dettami delle norme di sicurezza per il contenimento del contagio da COVID 19 – rispettivamente per i mesi di, maggio/giugno,

luglio e agosto 2020, per un importo complessivo di € 30.671,16 (€ 16.271,97 relativi ai mesi di maggio/giugno, € 8.300,88 relativi al mese di luglio ed € 6.098,31 relativi al mese di agosto), come meglio appresso dettagliato.

Con note, prot. AdSP n. 18765 del 17.09.20 e n. 23742 del 25.11.20, è stato richiesto al RTI esecutore, riscontro dei pagamenti eseguiti, ovvero, di fornire le fatture quietanzate e/o i bonifici effettuati attestanti l'effettivo avvenuto pagamento.

Con nota n. 22360 del 09.11.20, il RTI esecutore ha trasmesso la suddetta documentazione richiesta.

A seguito delle verifiche e riscontri di merito effettuati sulla documentazione fornita dal RTI esecutore relativamente ai maggiori costi della sicurezza sostenuti per il suddetto contenimento dal rischio biologico da COVID-19, il CSE, ing. Igino Russo, ha prodotto:

- a) l'attestazione n. 1 relativa alla congruità degli importi, anticipati dal RTI appaltatore per il periodo di maggio/giugno 2020, nonché di autorizzazione ad emettere la relativa fattura di rimborso, di importo complessivo di € 16.271,97;
- b) l'attestazione n.2 relativa alla congruità degli importi anticipati dal RTI appaltatore per il mese di luglio 2020, nonché di autorizzazione ad emettere la relativa fattura di rimborso, di importo complessivo di € 8.300,88;
- c) l'attestazione n.3 relativa alla congruità degli importi anticipati dal RTI appaltatore per il mese di agosto 2020, nonché di autorizzazione ad emettere le relative fatture di rimborso, per un minore importo di complessivi € 5.247,31, a fronte di € 6.098,31 richiesti a rimborso, ritenendo non dovute:
  - la somma € 440,00, relativa allo screening COVID-19 dei lavoratori, ritenuta a carico del Datore di Lavoro;
  - la somma di € 300,00, equivalente alla spesa n. 6 ore dell'addetto alla formazione e informazione, ritenuta non dovuta poiché relativa ad ore utilizzate per attività non collegate all'emergenza COVID-19.

Il rimborso degli oneri di sicurezza dovuti al RTI appaltatore, per quanto attestato dal CSE di cui ai precedenti punti a), b) e c), risulta pertanto:

- per il periodo di maggio/giugno 2020, l'importo dovuto somma complessivi € 16.271,97 (esente IVA) distinto in € 14.149,54 per oneri di sicurezza ed € 2.122,43 per spese generali del 15%;
- per il mese di luglio 2020, l'importo dovuto somma complessivi € 8.300,89 (esente IVA) distinto in € 7.218,16 per oneri di sicurezza ed € 1.082,73 per spese generali del 15%;
- per il mese di agosto 2020, l'importo dovuto somma complessivi € 5.247,31 (esente IVA) distinto in € 4.562,88 per oneri di sicurezza ed € 684,43 per spese generali del 15%.

La somma complessiva di **€ 29.820,17** (distinta in € 25.930,58 per oneri di sicurezza ed € 3.889,59 per spese generali del 15%) trova copertura economica nell'ambito della voce imprevisti delle Somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico dei lavori, rimodulato e approvato con la richiamata Delibera n. 262 del 15.10.2019.

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*(arch. Biagina Di Benedetto)*

**DATO ATTO** che, il Segretario Generale e il Dirigente dell'Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90;

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO GPM**

*(ing. Adele Vasaturo)*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*(ing. Francesco Messineo)*

**CONSIDERATO** che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione,

### **DELIBERA**

- Art. 1** di autorizzare la spesa complessiva di € **29.820,17** di cui € 25.930,58 per oneri di sicurezza ed € 3.889,59 per spese generali del 15%, così come previsto dalla Delibera di G.R. n. 186 del 21.04.20, per i rimborsi, anticipati dal RTI appaltatore e, per esso dalla società DIONE Scarl, per i maggiori oneri di sicurezza dovuti all'emergenza COVID-19 relativamente ai seguenti periodi dell'anno 2020: mesi di maggio/giugno; mese di luglio; mese di agosto; di cui alle Attestazioni del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
- Art. 2** gli oneri economici di riferimento, di complessivi € 29.820,17 (esenti IVA) faranno carico sulla voce imprevisti delle somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico dei lavori approvato con Delibera n. 262 del 15.10.2019.
- Art. 3** di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'AdSP, sezione Amministrazione trasparente, cartella "*Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice /.....*".
- Art. 4** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP.

Napoli, 07.01.2021

**IL PRESIDENTE**

*(dott. Pietro SPIRITO)*

**Si notifica via e-mail:**

Struttura di Coordinamento, Ufficio Grandi Progetti, Ufficio Gare e Contratti, Ufficio Ragioneria, R.P.C.T. dr. Diego Tiberio Sara per la pubblicazione sul Sito.