



OGGETTO: INTERVENTI DI “RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI – TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO” – LIQUIDAZIONE MAGGIORI ONERI DI SICUREZZA PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI SETTEMBRE 2020.

CUP: I61G17000020001 – **CIG:** 7551963D01

IL PRESIDENTE

VISTO:

il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

la legge n. 84/94, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità di Sistema Portuale, ... cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, ... cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con Delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021;

l’art. 26 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed il DPR n. 207/2010 (per quanto applicabile relativamente alle norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016);

la Legge 120 del 11.09.2020 (di conversione del DL 76 del 16.07.2020).

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, arch. Biagina DI BENEDETTO, nel proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:

A seguito di procedura di gara, con Delibera AdSP n. 69 del 04.03.2019 l’AdSP, i lavori in argomento sono stati aggiudicati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop. (mandataria) e BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A. (mandante) con un ribasso offerto del 21,69%, nonché approvata la rimodulazione dell’importo complessivo di € 17.900.000,00 del Quadro Economico, di cui alla citata Delibera 208/2018, per un nuovo importo lavori, al netto del ribasso offerto, di € 13.150.139,26 (distinto in € 12.278.000,86 per lavori ed € 872.138,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 4.749.860,74 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Il relativo Contratto, rep. n. 353 del 25.10.2019, è stato registrato all’Agenzia delle Entrate Uff. Provinciale II di Napoli APSRI al n. 204 serie 1 in data 02.12.2019.

Per l’esecuzione dei lavori, il RTI ha costituito, con Atto rep. n. 10053, racc. n. 6431 del 07.10.2019, la Società Consortile a responsabilità limitata “DIONE SCARL”.



I lavori sono stati consegnati al RTI appaltatore e contestualmente iniziati, in data 20.11.2019 con la realizzazione e allestimento del Terminal provvisorio in cui delocalizzare le attuali biglietterie e le attività operanti nelle aree del Molo Beverello interessate dal cantiere.

A conclusione dei lavori di realizzazione del Terminal provvisorio e la consegna dell'intera struttura agli operatori/concessionari del Beverello, in data 10.03.20, sono state consegnate, al RTI esecutore, le aree del Molo Beverello interessate dalla realizzazione dell'edificio del nuovo Terminal solo al fine di attrezzare e adeguare il cantiere alle sopraggiunte misure restrittive dettate dalla emergenza sanitaria (COVID-19).

I lavori di realizzazione del nuovo Terminal, con relativo verbale, sono stati, quindi, ripresi in data 25.05.20, dopo che il cantiere è stato attrezzato e adeguato in ottemperanza alle norme di sicurezza relative all'epidemia da COVID 19 stabilite dal governo nonché dalla Regione Campania.

Successivamente, in data 28.09.20, i lavori sono stati sospesi – a causa di ritrovamenti di interesse storico-culturale (porzione del vecchio molo ottocentesco) venuti alla luce durante le attività di scavo per la realizzazione del nuovo edificio Terminal – che hanno comportato la necessità di avviare tutte le attività e procedure necessarie ai fini dell'elaborazione di un progetto di modifica/revisione del progetto esecutivo in appalto, in conformità alle prescrizioni nel frattempo dettate dalla Soprintendenza ABAP.

Tenuto conto della Delibera di G.R. n. 186 del 21/04/20 con cui, la Regione Campania, nell'approvare il Prezzario regionale dei Lavori Pubblici per l'anno 2020, ha stabilito che, per il periodo di Emergenza COVID-19, per i cantieri i cui contratti risultano in fase di stipula e/o in corso di efficacia, *“il CSE provvede all'aggiornamento del PSC con l'individuazione delle ulteriori e specifiche procedure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro, determinando i maggiori costi da sostenere per specifici DPI e/o attività di contenimento dei rischi non necessari nelle normali condizioni procedurali di lavoro in assenza di dette circostanze emergenziali. I maggiori costi da inserire nel Piano della sicurezza e Coordinamento è determinato dai costi effettivi dei DPI e/o delle Attività di contenimento da svolgere con la maggiorazione del 15% per spese generali e sono evidenziati in uno specifico Capitolo del Computo della Sicurezza. L'importo di detti costi non è soggetto a ribasso. Il riconoscimento di detti costi all'Appaltatore resta subordinato alla presentazione di idonea documentazione di acquisto o di idonea documentazione relativa alle attività di contenimento dei rischi, con il riconoscimento del 15% a titolo di spese generali sostenute per tali attività. La copertura economica di detti eventuali maggiori costi sarà garantita dalla voce Imprevisti del Quadro Economico finanziato dell'intervento”*, il CSE, in data 30.04.20, ha trasmesso al RTI esecutore dei lavori l'aggiornamento e l'integrazione del PSC sul quale, lo stesso RTI, ha aggiornato e integrato il proprio POS.

A seguito di richiesta da parte RTI esecutore del ristoro delle somme anticipate per le attività svolte e per gli apprestamenti eseguiti nei mesi di, maggio/giugno, luglio e agosto 2020– in ottemperanza a quanto dettato dalle norme di sicurezza per il contenimento del contagio da COVID 19 – ,con Delibera n. 2 del 07.01.2021 l'AdSP ha autorizzato la spesa di complessivi € 29.930,58 (€ 25.930,58 per oneri di sicurezza ed € 3.889,59 per spese generali del 15%), facente carico sulla voce imprevisti delle somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico dei lavori approvato con Delibera n. 262 del 15.10.2019.

Con nota, prot. AdSP n. 20274 del 08.10.2020, e relativa documentazione allegata, il RTI esecutore, ha richiesto il ristoro delle somme anticipate per le attività svolte relative all'ottemperanza alle suddette norme sicurezza COVID 19 anche per il mese di settembre 2020, per un importo complessivo di € 9.335,29 (€ 8.117,64 per oneri di sicurezza ed € 1.217,65 per spese generali del 15%, così come previsto dalla citata Delibera di G.R. n. 186 del 21.04.2020).



Con nota pec del 27.04.21 il C.S.E, ing. Iginio Russo, ha trasmesso l'Attestazione relativa alla congruità degli importi anticipati dal RTI appaltatore per le suddette attività relative al mese di settembre 2020, nonché di autorizzazione al medesimo RTI, ad emettere le relative fatture di rimborso, per un importo di complessivi € 9.105,29, a fronte di € 9.335,29 richiesti a rimborso dal RTI, considerando non dovuta la somma € 200,00, relativa allo screening COVID-19 dei lavoratori, ritenuta a carico del Datore di Lavoro.

Conseguentemente, con nota, prot. AdSP n. 9980 del 03.05.21, è stato richiesto al RTI esecutore, riscontro dei pagamenti eseguiti, ovvero, di fornire le fatture quietanzate e/o i bonifici effettuati attestanti l'effettivo avvenuto pagamento.

Con nota n. 10707 del 11.05.21, il RTI esecutore ha trasmesso la richiesta documentazione.

La somma complessiva di € **9.105,29** (esente IVA) trova copertura economica nell'ambito della voce imprevisti delle Somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico dei lavori, rimodulato e approvato con la richiamata Delibera n. 262 del 15.10.2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(arch. Biagina Di Benedetto)

DATO ATTO che, il Segretario Generale e il Dirigente dell'Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90;

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO GPM

(ing. Adele Vasaturo)

IL SEGRETARIO GENERALE

(arch. Giuseppe Grimaldi)

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione,

DELIBERA

Art. 1 di autorizzare la spesa complessiva di € **9.105,29** di cui € 7.017,74 per oneri di sicurezza ed € 1.187,55 per spese generali del 15%, così come previsto dalla Delibera di G.R. n. 186 del 21.04.2020, per i rimborsi, anticipati dal RTI appaltatore e, per esso dalla società DIONE Scarl, per i maggiori oneri di sicurezza dovuti all'emergenza COVID-19 relativamente al mese di settembre 2020, di cui all'Attestazione del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Art. 2 gli oneri economici di riferimento, di complessivi € 9.105,29 (esenti IVA) faranno carico sulla voce imprevisti delle somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico dei lavori approvato con Delibera n. 262 del 15.10.2019.



- Art. 3** di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'AdSP, sezione Amministrazione trasparente, cartella *"Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice /....."*.
- Art. 4** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP.

Napoli, 18.05.2021

IL PRESIDENTE
(avv. Andrea ANNUNZIATA)

Si notifica via e-mail:

Struttura di Coordinamento, Ufficio Grandi Progetti, Ufficio Gare e Contratti, Ufficio Ragioneria, R.P.C.T.
dr. Diego Tiberio Sara per la pubblicazione sul Sito.