



Determina n. 13/2022

Oggetto: Servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione delle opere relative all'intervento "Salerno Porta Ovest" 1° Stralcio – 1° e 2° Lotto - Convenzione del 27 marzo 2012

CUP Master: F51B08000600001

CIG: 18072161D2

Approvazione schema Atto di transazione ex art. 239 D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

IL SEGRETARIO

VISTO:

- il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale l'Avv. Andrea Annunziata;
- la L.28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n.169/2016 recante disposizioni per la "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali ..." e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, è preposto alla segreteria tecnico-operativa, "...provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorità di sistema portuale e sovrintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del Presidente";
- l'art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 che ha sostituito l'articolo 6 della legge 84/1994 ed ha istituito, tra l'altro, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP), in cui è confluita a far data dal 01/01/2018 l'Autorità Portuale di Salerno;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33, art.26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. n. 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010; – la Delibera del Comitato di Gestione n.7 del 23/04/2021 con cui l'Arch. Giuseppe Grimaldi è stato nominato Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, la cui assunzione di incarico è stata formalizzata con Delibera Presidenziale n.157 del 06/05/2021;
- – con Delibera Presidenziale n.175 del 19/05/2021 l'Ing. Adele Vasaturo viene nominata Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di realizzazione dell'intervento denominato "Salerno Porta Ovest";

VISTA l'istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento Ing. Adele Vasaturo, Dirigente dell'Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:

- Con Delibera Presidenziale n.57 del 30/03/2011 l'Autorità Portuale di Salerno ha indetto procedura aperta per l'affidamento del servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione delle opere relative all'intervento "Salerno Porta Ovest" 1°Stralcio – 1° e 2° Lotto, per un importo complessivo a base di gara di € 7.622.657,16, oltre oneri previdenziali e IVA, calcolato su un importo lavori di € 122.264.165,79;
- L'appalto in oggetto è stato definitivamente aggiudicato al Consorzio Stabile Dielle Engineering che ha offerto un ribasso del 36,550%, per un importo di € 4.836.575,97, oltre oneri previdenziali e IVA, con Delibera Presidenziale n.30 del 14/02/2012 e, con il medesimo atto, è stato approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti tra l'Autorità Portuale di Salerno ed il Consorzio;
- Con contratto di appalto del 14/12/2012 l'Autorità Portuale di Salerno ha affidato la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori del 1° stralcio, 2° lotto all'ATI Tecnis S.p.A. – Cogip Infrastrutture S.p.A. – Ing. Pavesi & C. S.p.A. per l'importo di € 98.431.650,41 di cui: a) € 94.717.790,95 per lavori b) € 2.100.000,00 per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (compresa INARCASSA), c) 1.613.859,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;
- Con Delibera Presidenziale n. 209 del 19/09/2013 è stato approvato il Progetto Esecutivo "Gruppo A" dell'intervento Salerno Porta Ovest I Stralcio - II Lotto redatto dall'ATI TECNIS S.p.A. – COGIP Infrastrutture S.p.A. – Sintec S.p.A., e condivisa la soluzione progettuale relativa al gruppo B, per l'importo contrattuale complessivo di € 115.917.428,54 (importo complessivo quadro economico stralcio 1 €146.600.000,00);
- In data 19/09/2013 è stato stipulato con l'ATI: TECNIS S.p.A. – COGIP Infrastrutture S.p.A. – Sintec S.p.A. (già Ing. Pavesi & C. S.p.A. mediante conferimento del Ramo di Azienda "Costruzioni" di proprietà di Ing. Pavesi & C. S.p.A., mandante cooptata) l'Atto Aggiuntivo al Contratto di Appalto 14/12/2012 per un importo contrattuale pari ad € 17.485.778,13, che ridetermina l'importo complessivo dell'appalto in €115.917.428,54;
- In data 27/09/2013 sono stati consegnati i lavori del 2° lotto (tempo contrattuale 699 giorni) con ultimazione fissata al



Determina n. 13/2022

27/08/2015;

- In data 27/06/2016 è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 27/03/2012 con il quale è stata rimodulata la convenzione originaria, con il solo adeguamento dell'importo delle competenze (onorari e spese) dovuto al Consorzio Stabile Dielle Engineering per commisurarla all'importo effettivo dei lavori affidato all'Appaltatore ATI TECNIS S.p.A. – Cogip Infrastrutture S.p.A. – Ing. Pavesi & C. S.p.A. con l'Atto Aggiuntivo sottoscritto il 19 Settembre 2013, per l'importo di € 5.747.623,89 (€ 5.125.831,31 per importo competenze da liquidare proporzionalmente ai S.A.L. ed € 621.792,55 per ore 15.000 di Segreteria Tecnico-Amministrativa);
- Con il II Atto aggiuntivo in data 01/10/2018, è stata prevista a titolo di anticipazione sul compenso contrattuale, un importo forfettario pari al 10% del compenso residuo del contratto per le attività di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e Contabilità, corrispondente ad €300.000,00 oltre Cassa ed IVA;
- Con il III Atto aggiuntivo del 21/12/2020 è stato riconosciuto l'importo di € 760.168,74 per la redazione della prestazione fornita dal Consorzio Dielle per la redazione della Perizia di variante ed il progetto delle Opere Complementari – Gestione terre e rocce da scavo, nonché per le ulteriori 8000 ore di Segreteria Tecnico Amministrativa;
- Per l'Atto di transazione sottoscritto con l'Appaltatore a tacitazione delle richieste risarcitorie formulate nella prima fase dei lavori approvato con delibera n.142/2019 e per la Perizia di variante, sono stati concessi rispettivamente 622 e 366 giorni per complessivi 1687 giorni (699+622+366);
- A causa della grave crisi finanziaria della società Tecnis S.p.A., delle varie sospensioni dovute ai sequestri giudiziari, alle inadempienze dell'appaltatore, al contenzioso con la Società Autostrade Meridionali i lavori hanno subito significativi rallentamenti, tanto che allo stato l'avanzamento dei lavori è circa al 60% dopo 2926 giorni dalla consegna degli stessi;
- Che il Consorzio Dielle con varie note a far data dal 14.11.2019 (prot.AdSP n.25062 del 14/011/2019) ed in ultimo con nota del 09/07/2021 (prot. AdSP n.16004 del 12/07/2021) ha quantificato le proprie richieste risarcitorie in €5.185.215,02 sollecitandone il riconoscimento con note successive;
- In sede di riunione congiunta del 22/07/2021, convocata con nota AdSP n.16835 del 19/07/2021 il RUP ha illustrato per grandi linee i termini della proposta di risoluzione della controversia che si intendeva avanzare;
- L'art. 239 del D. Lgs. n. 163/2006 ha previsto la possibilità di dirimere le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici mediante transazione nel rispetto delle norme del codice civile;
- La procedura di cui all'art. 239 del D. lgs. n. 163/2006 rappresenta, la soluzione meno onerosa per dirimere le controversie insorte o potenziali ed al contempo definire tutte le richieste risarcitorie;
- Nella fattispecie si è riscontrata la sussistenza di tutti i presupposti delineati dalla norma e per tale motivazione ne è stata valutata la sua applicazione;
- Al fine di evitare l'instaurarsi di un inutile contenzioso e in ossequio all'art. 239 comma 3, il Responsabile del procedimento, facendo seguito alla verifica delle richieste risarcitorie, quantificate dal Consorzio in €5.185.215,02, previo contraddittorio col soggetto aggiudicatario, ha provveduto a formulare una proposta di transazione in ultimo con nota AdSP n.21685 del 27/09/2021;
- Il Responsabile del procedimento, accertato che i tempi di esecuzione si sono protratti oltre ogni possibile previsione per problematiche di varia natura, alcune delle quali solo oggi in via di risoluzione, dopo attenta analisi della documentazione trasmessa dal Consorzio Dielle, degli atti contrattuali, della documentazione giustificativa del ribasso offerto in sede di gara, nonché degli effettivi tempi di esecuzione dei lavori, di fermo del cantiere, delle sospensioni parziali intervenute, in parte tutt'oggi attive, pur denegando in gran parte le richieste formulate, ha determinato l'importo economico complessivo riconoscibile in riferimento alle pretese vantate, di € 1.650.000,00. Nello specifico si è ritenuto di poter attivare una proposta transattiva in ordine all'aumento delle spese generali e del costo del personale dichiarato dal Consorzio Dielle a giustificazione della propria offerta in sede di gara;
- Il Responsabile del procedimento, ha invitato il Consorzio ad accettare la proposta formulata formalmente con la sottoscrizione dello Schema di Atto di Transazione in data 01/10/2021;
- Sulla transazione, ai sensi dell'art.239 comma 2 del D.Lgs.163/2006, ha espresso parere favorevole l'Avvocatura interna con nota AdSP n.970 del 18/01/2022;
- Con nota del 27/01/2022 acquisita nella medesima data al prot. AdSP n.1770, il Consorzio Dielle ha accettato la proposta di transazione rimodulata a seguito del citato parere;
- L'accettazione della proposta comporta l'espressa rinuncia del Consorzio Dielle a qualsiasi azione esperibile in riferimento alle pretese vantate, inerenti alle richieste risarcitorie formulate per un totale di € 5.185.215,02, e ivi transatte;

PRESO ATTO dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione, dal Dirigente dell'Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Il RUP e Dirigente

Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni

ing. Adele Vasaturo



Determina n. 13/2022

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati e trascritti:

1. di approvare lo Schema di Atto di Transazione allegato alla nota AdSP n.1738 del 26/01/2022 accettato dal Consorzio Stabile Dielle Engineering con nota del 27/01/2022 acquisita nella medesima data al prot. AdSP n.1770 che rispetto alle pretese vantate dallo stesso Consorzio inerenti alle richieste risarcitorie formulate per un totale di € 5.185.215,02, riconosce l'importo complessivo di € 1.650.000,00;
2. Che costituisce parte integrante del citato Schema di Atto di transazione il parere reso dall'Avvocatura interna con nota prot.AdSP n.970 del 18/01/2022 ai sensi dell'art.239 comma 2 del D.Lgs.163/2006;
3. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella "Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere organo monocratico di vertice /.....";
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale;
5. di notificare la presente delibera a:
 - o Ufficio Coordinamento;
 - o Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni;
 - o Ufficio Gare e Contratti;
 - o Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi;
 - o R.P.C.T.per la pubblicazione su Amministrazione trasparente.

Napoli, 22.02.2022

IL SEGRETARIO
(Arch. Giuseppe GRIMALDI)