



**Delibera n. 151 / 2022**

**Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL DEPURATORE MBR A SERVIZIO  
DELLA RETE FOGNARIA PORTUALE. CUP I61H12000190005  
CIG 5868409C4B RISTORO ONERI DISLOCAMENTO CAVI ENEL**

## **IL PRESIDENTE**

### **VISTO:**

- il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità Portuale, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità 2021/2023 dell'AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

**VISTA** l'istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:

- Con delibera n. 180 dell'11.07.2014 il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli ha approvato il Progetto Definitivo per l' "Appalto di progettazione esecutiva e lavori per l'esecuzione dell'impianto MBR di depurazione delle acque reflue del Porto di Napoli" ed il relativo Quadro Economico Generale di importo complessivo pari ad 5.800.000,00, di cui € 4.480.554,22 per lavori, € 96.128,51 per oneri specifici di sicurezza, € 97.107,98 per spese di progettazione esecutiva ed € 1.126.209,29 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Con delibera AdSP n. 98/2017 del 10.03.2017, veniva conferita la mansione di Responsabile del Procedimento all'ing. Francesco IANNONE;
- Con delibera AdSP n. 212 del 19.07.2017, i lavori in oggetto venivano aggiudicati definitivamente alla S.I.A. Società Italiana dell'Acqua s.r.l., con sede legale alla via Augusto Righi 15, 80125, Napoli;
- Le attività in appalto venivano affidate alla ditta aggiudicataria con il Contratto n. 8224 del 28.12.2017, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Napoli 3, al n. 2/2 dell'08.01.2018;
- Con verbale del 15.01.2018 il Responsabile del Procedimento disponeva l'avvio delle attività di progettazione esecutiva;

1



- Detto progetto esecutivo veniva validato dal RUP con Verbale del 23.11.2018 e veniva approvato con delibera AdSP n. 378 del 6.12.2018, con cui si prendeva atto, fra l'altro, che per effetto della trasposizione del progetto definitivo in esecutivo l'importo complessivo netto dell'affidamento risultava pari ad € 4.046.562,43, di cui € 3.865.289,62 per lavori (compreso oneri diretti sicurezza), € 113.297,81 per oneri specifici della sicurezza ed € 67.975,00 per progettazione esecutiva;
- L'affidamento dei maggiori lavori previsti nel progetto esecutivo veniva formalizzato con la stipula del Contratto Aggiuntivo rep. n. 329 del 24.06.2019, registrato, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio APSR, serie 2, n. 3, in data 11.07.2019;
- Con verbale del 20.12.2018 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna dei lavori;
- Con delibera AdSP n. 277 del 10.12.2020 veniva approvata la Perizia di Variante in c.o. per i lavori in oggetto;
- Le diverse e maggiori lavorazioni contemplate in detta Perizia di variante venivano affidate con l'Atto Aggiuntivo n. 2, rep. n. 399 del 26.03.2021, registrato all'Agenzia Entrate Direzione Provinciale II Napoli, presso l'ufficio APSRI in data 12.04.2021 al n. 144 Serie II;
- Nei giorni 6 e 7 luglio 2021, nel corso delle attività relative allo scavo per la realizzazione della platea di fondazione dell'edificio locali tecnici/servizi, venivano intercettati n. 3 cavi elettrici interferenti con dette attività;
- Nel corso del sopralluogo congiunto effettuato in data 7.07.2021 i tecnici ENEL confermavano che detti cavi risultavano di pertinenza ENEL;
- In data 16.07.2021 il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, emetteva l'Ordine di Servizio n. 13 con cui :
  - ordinava all'Impresa esecutrice di porre in essere ogni adempimento, amministrativo ed operativo, necessario a consentire all'ente gestore ENEL di procedere ad un celere dislocamento dei cavi elettrici in argomento al fine di conseguire una tempestiva risoluzione delle interferenze rilevate;
  - prescriveva che l'Impresa esecutrice, propedeuticamente all'avvio delle attività, trasmettesse all'AdSP il preventivo di spesa proposto dall'ENEL allo scopo di consentire una verifica di congruità ed acquisire il nulla osta all'esecuzione dell'intervento;
  - precisava che i costi sostenuti dall'Impresa Appaltatrice per compensare l'ENEL degli oneri di spostamento dei succitati cavi elettrici, sarebbero stati rimborsati previa presentazione all'AdSP delle relative fatture ENEL quietanzate;
- Con nota n. 534 del 31.08.2021, assunta in pari data al prot. AdSP n. 19434, la S.I.A. s.r.l. trasmetteva il preventivo di spesa E-DIS 30/08/2021-0716568, prodotto dalla società e-distribuzione S.p.A., inerente all'intervento di dislocazione dei cavi interferenti con le aree di cantiere, di importo complessivo pari ad € 8.088,90;
- Con nota AdSP n. 19498 dell'1.09.2021, il RUP, ritenendo congruo detto preventivo di spesa, rilasciava il proprio nulla osta all'effettuazione dell'intervento in argomento. Contestualmente specificava che il rimborso delle somme anticipate dalla S.I.A. s.r.l. sarebbe stato erogato a presentazione della relativa fattura e previa superiore approvazione;
- Le attività hanno avuto inizio in data 1.10.2021, come da nota e-distribuzione n. E-DIS-28/09/2021-0810551, trasmessa con nota S.I.A. s.r.l. n. 595 del 29.09.2021, assunta al prot. AdSP n. 21960 del 30.09.2021;
- Le attività di dislocazione dei cavi sono state ultimate in data 11.10.2021, come da nota e-distribuzione n. E-DIS-14/10/2021-0866619, trasmessa con nota S.I.A. s.r.l. n. 632 del 15.10.2021, assunta in pari data al prot. AdSP n. 23407;
- Con nota n. 077 dell'11.02.2022, assunta in pari data al prot. AdSP n. 3498, la S.I.A. s.r.l. trasmetteva copia della fattura e-distribuzione S.p.A. e copia del relativo bonifico di pagamento;
- Con nota assunta al prot. AdSP n. 3538 dell'11.02.2022, la S.I.A. s.r.l. trasmetteva la propria fattura n. 12 dell'11.02.2022 per il pagamento della somma di € 8.088,90 a ristoro di quanto anticipato a e-distribuzione S.p.A.;
- Con nota n. 174 del 30.03.2022, assunta in pari data al prot. AdSP n. 8268, la S.I.A. s.r.l., in ottemperanza a quanto prescritto dal RUP con la nota AdSP n. 19498 dell'1.09.2021, trasmetteva planimetria con indicazione del nuovo tracciato dei cavi ENEL;
- Avendo la S.I.A. s.r.l. ottemperato a quanto prescritto con l'OdS n. 13 del 16.07.2021 e con la nota AdSP n. 19498 dell'1.09.2021, si ritiene liquidabile alla S.I.A. Società Italiana dell'Acqua s.r.l., con sede legale alla via



Augusto Righi 15, 80125, Napoli e, pertanto se ne propone la liquidazione, l'importo complessivo di € 8.088,90 quale rimborso degli oneri già anticipati per l'esecuzione dell'intervento di dislocazione di cavi ENEL insistenti nell'area di cantiere dei lavori in oggetto;

- l'importo di € 8.088,90 farà carico sulla voce "02 – Spostamenti sottoservizi gestori pubblici e diramazioni private", comprese fra le Somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico approvato con delibera AdSP n. 277 del 10.12.2020, che ne presenta la disponibilità;

Il Responsabile del Procedimento  
ing. Francesco Iannone

**PRESO ATTO** dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Il Dirigente Ufficio Tecnico  
ing. Adele Vasaturo

**Alla stregua** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

Il Segretario Generale  
arch. Giuseppe Grimaldi

### DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

1. Di autorizzare la spesa complessiva di € 8.088,90 quale rimborso degli oneri già anticipati dalla S.I.A. Società Italiana dell'Acqua s.r.l., con sede legale alla via Augusto Righi 15, 80125, Napoli, per l'esecuzione dell'intervento di dislocazione di cavi ENEL insistenti nell'area di cantiere dei Lavori di realizzazione del depuratore MBR a servizio della rete fognaria portuale;
2. l'importo di € 8.088,90 farà carico sulla voce "02 – Spostamenti sottoservizi gestori pubblici e diramazioni private", comprese fra le Somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico approvato con delibera AdSP n. 277 del 10.12.2020, che ne presenta la disponibilità;
3. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella "Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere organo monocratico di vertice /.....";
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale;
5. di notificare la presente delibera a:
  - Ufficio Pianificazione e Programmazione
  - Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria
  - Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare
  - Ufficio Tecnico
  - Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali
  - Ufficio Amministrazione Beni Demanio Napoli e Lavoro portuale
  - Ufficio Security, Safety e Ordinanze
  - R.P.C.T.;
  - Responsabile del Procedimento



Napoli, 02/05/2022

**II PRESIDENTE**  
f.to ANDREA ANNUNZIATA