



OGGETTO: "Lavori di ripristino con sostituzione delle lampade delle torri faro di illuminazione all'interno del Porto Commerciale di Salerno" - Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione -
CIG: Z6B295FB91

Il Segretario Generale

VISTO:

- la Delibera n. 7 del 23.04.2021 con la quale il Comitato di Gestione nomina il Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la Delibera n. 157 del 06.05.2021 con la quale il Presidente nomina l'Arch. Giuseppe Grimaldi Segretario Generale dell'ADSP del Mar Tirreno Centrale;
- la Delibera n. 143 del 26.04.2022 con la quale si autorizza il Segretario Generale dell'Amministrazione all'assunzione di impegni di spesa nei limiti dell'importo di €50.000,00 e all'adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti;
- la L. 28/01/94 n. 84, così come modificata dal D.lgs 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art.10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità Portuale, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità 2022/2024 dell'AdSP-MTC, adottato con Delibera Presidenziale n. 150 del 29.04.2022;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA l'istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:

- con Determina del Segretario Generale n. 147 del 02.08.2019 sono stati affidati i "Lavori di ripristino con sostituzione delle lampade delle torri faro di illuminazione all'interno del Porto Commerciale di Salerno", ai sensi dell'art.36 co.2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., mediante trattativa diretta sulla piattaforma informatica M.E.P.A. con invito a presentare offerta economica alla ditta Elettrica Salernitana S.r.l., con sede in Via Carlo Gatti, 7 - 84135 Salerno, P.IVA: 02333550651, in possesso dei requisiti necessari e regolarmente accreditata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);
- in data 17.10.2019 si è proceduto, tramite M.E.P.A., alla stipula del contratto con la ditta Elettrica Salernitana S.r.l., relativo alla trattativa diretta n. 1067384 per l'importo offerto di € 35.080,65, corrispondente ad un ribasso del 10,00% sull'importo posto a base di gara di € 38.978,50, oltre a € 779,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da Quadro economico di seguito riportato:

		Importo lordo	Importo al netto del ribasso del 10,00%
A	LAVORI	Q.E. Approvato con Det. S.G.147/2019	Importo contrattuale
	Importo soggetto a ribasso	€ 38.978,50	€ 35.080,65
	COSTI DELLA SICUREZZA	€ 779,57	€ 779,57
	TOTALE	€ 39.758,07	€ 35.860,22
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	Imprevisti 5%	€ 1.987,90	€ 1.987,90
	Oneri di conferimento 5%	€ 1.987,90	€ 1.987,90



Economie da ribasso sui lavori		€ 3.897,85
Economie su somme a disposizione		
TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.975,80	€ 7.873,65
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 43.733,87	€ 43.733,87

- con la citata Determina S.G. n. 147/2019 è stato, altresì, nominato Direttore dei Lavori l'ing. Gianluigi Lalicata, funzionario tecnico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- in data 28.10.2019 sono stati consegnati i lavori, giusto verbale di consegna definitiva dei lavori in via d'urgenza, data dalla quale sono decorsi i tempi contrattuali con termine fissato per il giorno 31.12.2020 ovvero dalla data di assorbimento contabile dell'importo contrattuale;
- in data 20.10.2020 sono stati ultimati i lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori, date le continue segnalazioni di malfunzionamento degli impianti di pubblica illuminazione all'interno del Porto di Salerno e vista la necessità di garantire adeguati livelli di illuminazione per le attività che si svolgono in ambito portuale, sono state eseguite lavorazioni non previste che hanno comportato un maggiore importo pari a € 4.479,11, al netto del ribasso offerto del 10%;
- al maggiore importo contrattuale occorrente per i lavori eseguiti può farsi fronte attingendo: per € 3.897,85 al ribasso ottenuto a seguito dell'offerta presentata e per € 581,26 alla voce imprevisti del Quadro economico approvato con Determina del Segretario Generale n. 147/2019, pertanto, il Quadro economico viene rimodulato secondo il seguente prospetto:

A	LAVORI	Importo contrattuale	Q.E. finale con maggiori lavorazioni
	Importo soggetto a ribasso	€ 35.080,65	€ 39.559,76
	COSTI DELLA SICUREZZA	€ 779,57	€ 779,57
	TOTALE	€ 35.860,22	€ 40.339,33
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	Imprevisti 5%	€ 1.987,90	€ 1.406,64
	Oneri di conferimento 5%	€ 1.987,90	
	Economie da ribasso sui lavori	€ 3.897,85	
	Economie su somme a disposizione		€ 1.987,90
	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.873,65	€ 3.394,54
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 43.733,87	€ 43.733,87

- con il Certificato di Regolare Esecuzione del 18.01.2021 è stato dichiarato liquidabile il credito all'impresa di € 4.479,11, IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, c.1, p. 6 del DPR 633/72, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti;
- è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa Elettrica Salernitana S.r.l., con DURC, acquisto al prot. AdSP n. 18999 del 22.07.2022, con scadenza 04.09.2022;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis L. 241/1990;

PRESO ATTO dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di determinazione dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Il RUP e Dirigente dell'Ufficio Tecnico
(Ing. Adele Vasaturo)

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:



Determina 100/2022

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del 18.01.2021, relativo ai lavori in argomento;
 2. di approvare il Quadro economico rimodulato che prevede un maggiore importo contrattuale di € 4.479,11, al netto del ribasso offerto del 10%, per i lavori eseguiti nel periodo di vigenza del contratto stipulato tramite M.E.P.A in data 17.10.2019;
 3. di autorizzare il RUP a procedere alla liquidazione in favore della società ditta Elettrica Salernitana S.r.l., con sede in Via Carlo Gatti, 7 - 84135 Salerno, P.IVA: 02333550651, della somma di € 4.479,11, IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, c.1, p. 6 del DPR 633/72, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti di cui è oggetto il Certificato di Regolare Esecuzione;
 4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del D.Lgs. 169/2016 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;
 5. di notificare la presente determinazione a:
 - *Direttore dei lavori: ing. Gianluigi Lalicata*
 - *Ufficio Tecnico;*
 - *Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;*
 - *Ufficio Porti di Salerno e Castellammare di Stabia;*
 - *R.P.C.T e all'Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente, nonché per la notifica del presente atto;*
- 29.07.2022*

Il Segretario Generale
(Arch. Giuseppe Grimaldi)
