

OGGETTO: Completamento dei lavori di "Risanamento del Bacino di Carenaggio n. 2 – Adeguamento impianto di pompaggio Bacini nn. 1 e 2 e Risanamento paramenti banchina adiacente Bacino n. 2". CIG: 0426944554-2; CUP: I64J07000030001; Codice Commessa: 15A12.
Rimborso oneri di discarica al 21.05.2022 e Approvazione Verbali Nuovi Prezzi nn. 3 e 4.

IL PRESIDENTE

VISTO:

- il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità Portuale, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità 2022/2024 dell'AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA l'istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:

- con delibera n. 77 del 28.02.2020 è stata approvata la perizia di completamento dei lavori di in argomento e dell'importo di € 14.883.352,32, di cui € 753.619,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 571.575,06 per la sicurezza speciale ed € 182.044,15 per la sicurezza compresa nei lavori);
- con la suddetta delibera n. 77/2020 è stato autorizzato l'affidamento del completamento dei lavori, alla Nuova CO.ED.MAR. s.r.l. con sede legale in Chioggia (VE), via Banchina F., Località Val da Rio, 30015, individuata ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006;
- in data 1.09.2020 è stato sottoscritto il contratto dei lavori in argomento con repertorio n. 373, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio APSR in data 17.09.2020 al n. 200 serie 2;
- con verbale sottoscritto in data 16.10.2020, sono state consegnati alla società appaltatrice dei lavori in oggetto, le aree ed i lavori in argomento;
- con note assunte a prot. AdSP n. 7784 del 25.03.2022 e n. 8014 del 29.03.2022, la Società Nuova CO.ED.MAR. s.r.l., ha comunicato di voler affidare, il servizio di trasporto e conferimento a discarica dei reflui provenienti dallo svuotamento della vasca pompe, alla società Eco Globo s.r.l., con sede via Chianca 68, 80130 Teverola (CE), essendo tra le n. 3 offerte ricevute la più vantaggiosa per miglior prezzo e minor tempo;
- con nota prot. AdSP n. 8415 del 31.03.2022, il sottoscritto RUP ha comunicato il nulla osta all'esecuzione, delle suddette attività, nei termini ed ai costi proposti;
- con delibera n. 238 del 19.07.2022 è stato approvato il quadro economico rimodulato dei lavori di "Completamento dei lavori di "Risanamento del Bacino di Carenaggio n. 2 – Adeguamento impianto di pompaggio Bacini nn. 1 e 2 e Risanamento paramenti banchina adiacente Bacino n. 2", per l'importo complessivo di € 34.430.849,86 di cui: € 24.098.245,77 per lavori ed € 10.332.604,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il Direttore dei lavori, con note assunte a prot. AdSP n. 22293 e n. 22295 del 14.09.2022, ha trasmesso i Verbali di concordamento Nuovi prezzi n. 3 e n. 4, redatti ai sensi dell'art. 163 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/10 per le lavorazioni non previste dal contratto ordinate con OdS n. 3 e n. 4 in seguito ai verbali di constatazione del 31.03.2022 e del 30.06.2022, inerenti rispettivamente allo svuotamento della vasca pompe e pulizia del Gargame n 2 sul fondo bacino n. 2 e ai lavori di manutenzione straordinaria della nuova "BARCA-PORTA" con carena a secco, ai fini del rinnovo delle certificazioni di idoneità per la sicurezza della navigazione RINA e ripristino delle lesioni presenti nel basamento Vasca Pompe.
Tali Verbali di Concordamento Nuovi Prezzi n. 3 e n. 4, attinenti rispettivamente ai prezzi: V.NP.56 e V.NP.57 e V.NP.58 e NP.16 bis, sono stati sottoscritti in data 31.03.2022 e 29.08.2022 dalla Società Nuova CO.ED.MAR. s.r.l. e dal Direttore dei Lavori ed approvato dal Responsabile del Procedimento. Tali prezzi sono stati ricavati da nuove regolari analisi, applicando i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta (anno 2010);
- il Direttore dei lavori, con nota assunta a prot. AdSP n. 22839 del 21.09.2022, ha prodotto le certificazioni n. 9 e 10 del 14.09.2022, inerenti gli oneri di discarica per lo smaltimento delle acque di scarto provenienti dalla vasca pompe rispettivamente al 13.05.2022 dell'importo di € 253.346,84 e al 21.05.2022 dell'importo di € 34.75,27, per la somma complessiva di **€ 288.101,11** di cui: € 250.522,70 per oneri di discarica ed € 37.578,41 per incremento del 15% a



titolo di spese generali, come previsto dalla delibera G.R. n. 508/2011.

Con tale Delibera G.R. 04.10.2011, n. 508, (pubblicata sul B.U.R. 10.10.2011, n. 64), la Regione Campania, nell'approvare, per l'anno 2011, l'aggiornamento del Prezzario dei lavori pubblici, ha eliminato il capitolo E.01.60 «Smaltimenti», prevedendo che saranno le Stazioni Appaltanti a far fronte al pagamento degli oneri per gli smaltimenti previa presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura maggiorata solo del 15% a titolo di spese generali. Inoltre specifica che da tali oneri sono sempre da escludere gli oneri relativi ai trasporti sino al sito della discarica;

- con nota del 19.09.2022 assunta a prot. AdSP n. 22682 del 20.09.2022, la società Eco Globo s.r.l., incaricata da parte della NUOVA CO.ED.MAR. S.r.l. delle attività di smaltimento di rifiuti provenienti dai lavori di cui trattasi (CER 16.10.02), ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, ha richiesto il pagamento diretto delle fatture n. 358 del 23.05.2022 di € 220.301,60, n. 368 del 31.05.2022 di € 5.421,60 e n. 369 del 31.05.2022 di € 24.799,50, per un totale di Euro 250.522,70;
- con nota assunta a prot. AdSP n. 22719 del 20.09.2022 la società Nuova CO.ED.MAR. s.r.l., ha comunicato il proprio che nulla osta al pagamento delle citate fatture direttamente alla Eco Globo s.r.l.;
- l'importo complessivo di € 288.101,11 degli oneri di discarica di cui alle citate certificazioni, rientra nella voce "Oneri di conferimento in discarica" delle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico del progetto approvato con delibera 238 del 19.07.2022 che ne presenta la disponibilità, pertanto non comporta un'ulteriore spesa rispetto a quella prevista;
- con nota prot. AdSP n. 24009 del 4.10.2022 sono stati trasmessi, per i successivi provvedimenti di approvazione, i Verbali di Concordamento Nuovi Prezzi sottoscritti dalle parti in data 31.03.2022 e 29.08.2022 e le citate certificazioni del Direttore dei lavori relative agli oneri di discarica sostenuti per le lavorazioni di "Risanamento del Bacino di Carenaggio n. 2 – Adeguamento impianto di pompaggio Bacini nn. 1 e 2 e Risanamento paramenti banchina adiacente Bacino n. 2",
- non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.

Il Responsabile del Procedimento
ing. Rosa Palmisano

RITENUTO in ragione di quanto sopra espresso, necessario liquidare l'importo di euro 288.101,11 come sopra specificato;
PRESO ATTO dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione, dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico
ing. Adele Vasaturo

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

Il Segretario Generale
arch. Giuseppe Grimaldi

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare i n. 4 nuovi prezzi, denominati V.NP.56, V.NP.56, V.NP.58 e NP.16 bis, concordati con l'impresa appaltatrice dei lavori in argomento Nuova CO.ED.MAR. s.r.l. e dal Direttore dei Lavori, con i verbali sottoscritti in data 31.03.2022 ed in data 29.08.2022 ed approvati dal Responsabile del Procedimento, e di autorizzare la relativa ammissione nella contabilità dei lavori;
- di autorizzare la spesa di € 288.101,11 per il pagamento degli oneri di discarica relativa ai conferimenti effettuati al 21.05.2022, di cui alle certificazioni n. 9 e n. 10 del D.L. di cui € 250.522,70 per oneri di discarica da corrispondere ai sensi dell'articolo 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, alla società Eco Globo s.r.l., con sede via Chianca 68, 80130 Teverola (CE) ed € 37.578,41 per incremento del 15% a titolo di spese generali, come previsto dalla delibera G.R. n. 508/2011 da corrispondere alla Nuova CO.ED.MAR. s.r.l. con sede legale in Chioggia (VE), via Banchina F., Località Val da Rio 30015;
2. di precisare che, gli oneri economici di riferimento ammontanti a complessivi 288.101,11 rientrano nelle spese previste nel quadro economico approvato con delibera 238 del 19.07.2022, che ne presenta la disponibilità;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale;
4. di notificare la presente delibera a:
 - Ufficio Tecnico;
 - Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;
 - R.P.C.T. e Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP MTC, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Napoli, 07.10.2022

IL PRESIDENTE
(Avv. Andrea ANNUNZIATA)