

OGGETTO: Risanamento e messa in sicurezza della banchina n.33b nel piazzale nord del bacino di carenaggio n.3". CUP: I63G07000100006; CIG: 6162876628; Codice Commessa: 15A10.

Approvazione schema di Accordo Bonario di all'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

IL PRESIDENTE

VISTO:

- il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità Portuale, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità 2022/2024 dell'AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA l'istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:

- con delibera n. 356 del 24 dicembre 2014, è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori in oggetto, ed autorizzata la spesa complessiva di € 15.900.000,00, di cui a base d'asta € 14.680.432,25 ed € 1.219.567,75 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con delibera n. 23 del 24.01.2019, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato (n. 195 pubblicata in data 9.01.2019) è stata annullata la precedente delibera n. 207/2017 e la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di "Risanamento e messa in sicurezza della banchina n.33b nel piazzale nord del bacino di carenaggio n.3" sono state affidate al Consorzio Stabile Grandi Lavori s.c.r.l., per l'importo complessivo di € 7.962.311,15 di cui € 7.612.751,16 per lavori, € 149.559,99 per oneri specifici della sicurezza ed € 200.000,00 per la progettazione esecutiva;
- in data 15.05.2019 è stato sottoscritto il contratto con l'impresa aggiudicataria repertorio n. 320, registrato all'Agenzia delle Entrate di Pagani in data 28.05.2019 al n. 885 serie 3;
- con delibere n. 319 del 12.12.2019 e n. 326 del 20.12.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento per l'importo complessivo di € 10.809.000,00 di cui € 7.962.311,15 a base d'appalto ed € 2.846.688,85 per somme a disposizione dell'amministrazione, ed è stata disimpegnata parte dell'economia conseguita con il ribasso d'asta, per l'importo di € 5.091.000,00;
- con delibera n. 225 del 23.06.2021 è stata approvata la Perizia di Variante tecnica suppletiva e dei lavori Complementari dell'intervento in argomento, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1) lettera c) e comma 3, secondo periodo e dall'art. 57, comma 5, lett. a), del D. Lgs 163/2006, per l'importo complessivo di € 9.498.089,64 al netto del ribasso d'asta del 46,233%, di cui € 9.089.865,22 per lavori, € 178.913,34 per oneri della sicurezza ed € 229.311,08 per la progettazione esecutiva ed è stato concesso un maggior tempo utile di 150 giorni naturali e consecutivi;
- in data 11.10.2021 è stato stipulato l'atto aggiuntivo, n. cronologico 9/21, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Salerno in data 17.11.2021 al n. 3035, per il maggior importo netto complessivo di € 1.535.778,49 di cui: € 768.419,49 per la Perizia di variante e suppletiva dei lavori, € 738.047,92 per i Lavori complementari ed € 29.311,08 per la Progettazione aggiuntiva inerente alla perizia di variante e suppletiva e i lavori complementari;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 11.10.2021, come da certificato di ultimazione redatto in data 28.10.2021 e quindi in tempo utile;
- con nota assunta a prot. AdSP n. 9540 del 13.04.2022, è stato trasmesso dal direttore dei lavori lo Stato Finale all'11.10.2021, redatto e firmato con riserva dalla Società appaltatrice in data 05.04.2022, per l'importo complessivo netto di € 9.268.778,56, per cui il credito netto dell'A.T.I. derivante dal conto finale ammonta ad € 46.343,89;
- nel corso dei lavori la Società esecutrice ha iscritto nel Registro di Contabilità, in occasione dei SAL emessi, riserve per un importo complessivo di € 538.506,50, e confermate in occasione della sottoscrizione del conto finale in data 05.04.2022;
- il Direttore dei Lavori, con nota assunta a prot. AdSP n. 11667 del 10.05.2022 ha trasmesso la propria relazione riservata sulle riserve iscritte dall'impresa in occasione del Conto Finale;
- per gli appalti di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga promossa la costituzione di una specifica commissione (facoltativa), ai sensi del comma 15) del citato art. 240 D.Lgs. 163/06, la Proposta di Accordo Bonario è formulata dal Responsabile del Procedimento;
- con nota prot. AdSP n. 1220 del 17.05.2022, il RUP, ai sensi dell'art.240 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., ha richiesto la



- relazione riservata della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo;
- in data 30.09.2022 è stato emesso il Certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori in argomento, accettato dall'impresa senza riserve apporvi ulteriori riserve e trasmesso all'AdSP con nota assunta a prot. n. 24068 del 4.10.2022;
 - la Commissione di collaudo tecnico-amministrativo, con nota assunta a prot. AdSP n. 26234 del 26.10.2022 ha trasmesso la propria relazione riservata sulle riserve esplicate dall'Appaltatore al Conto Finale;
 - in data 11.11.2022, il sottoscritto Responsabile del Procedimento nell'ambito delle riserve ammissibili e non manifestamente infondate, ha ritenuto riconoscibile le riserve n. 17, 18, 22 e 23 per l'importo complessivo di € 96.713,05, ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per i maggiori oneri sostenuti dall'impresa per l'anomalo andamento dei lavori, limitatamente ai 60 giorni di proroga concessi con delibera n. 33 del 2.02.2021, per i rallentamenti dovuti alle misure restrittive imposte dal governo a causa della pandemia "Covid-19";
Inoltre, nella citata proposta, si evidenziava che nell'ambito dell'accordo bonario la somma massima complessiva riconoscibile ammontava ad € 146.681,46;
 - con nota prot. AdSP n. 27894 del 15.11.2022 la citata proposta di accordo bonario, è stata sottoposta all'amministrazione per la relativa pronuncia di merito, ai sensi dell'art. 240 comma 12 ai fini dell'eventuale comunicazione all'impresa;
 - con nota prot. AdSP n. 28968 del 28.11.2022, l'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale, ha proposto in via transattiva, per la risoluzione del contenzioso insorto per l'appalto in argomento, il riconoscimento economico di € 96.713,05;
 - con nota prot. n. 336 del 13.12.2022, assunta a prot. AdSP n. 30319, il Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l., ha manifestato la propria disponibilità alla definizione bonaria della controversia, dichiarando che il citato importo non soddisfaceva l'entità dei danni e degli effettivi maggiori costi sostenuti durante lo svolgimento dei lavori tuttavia, al solo scopo di scongiurare un inevitabile contenzioso si dichiarava disponibile ad accettare in via bonaria, l'importo omnia comprensivo di € 145.000,00;
 - l'importo richiesto dall'impresa rientra tra le somme ritenute riconoscibili nella proposta di accordo bonario inoltre, i corrispondenti ulteriori 31 giorni di ridotta produzione, tra l'altro inferiori a quelli effettivamente rilevati (di 39 gg), sono riconducibili ai rallentamenti dovuti alle misure restrittive imposte dal governo a causa della pandemia "Covid-19" avvenuti successivamente al riconoscimento della relativa proroga di 60 giorni, concessa con delibera n. 33/2021;
1. con nota prot. AdSP n. 30629 del 15.12.2022 è stato trasmesso, per i successivi provvedimenti di approvazione, lo schema di verbale di accordo bonario relativo ai lavori di "Risanamento e messa in sicurezza della banchina n.33b nel piazzale nord del bacino di carenaggio n.3", di cui all'art. 240 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.
- Il Responsabile del Procedimento
ing. Rosa Palmisano

PRESO ATTO dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione, dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa;
Il Dirigente Ufficio Tecnico
ing. Adele Vasaturo

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

Il Segretario Generale
arch. Giuseppe Grimaldi

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

2. di approvare lo schema di verbale di accordo bonario relativo ai lavori di "Risanamento e messa in sicurezza della banchina n.33b nel piazzale nord del bacino di carenaggio n.3", di cui all'art. 240 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
3. di dare mandato al Responsabile del Procedimento dei lavori, di sottoscrivere il successivo verbale di accordo bonario con il Consorzio Stabile Grandi Lavori s.c.r.l. al fine di risolvere in via transattiva (ai sensi del comma 18) del citato art. 240 D.Lgs. 163/06), il contenzioso insorto per l'appalto in argomento, dando sin d'ora per rato e fermo il suo operato;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale;
5. di notificare la presente delibera a:
 - Ufficio Tecnico;
 - Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;
 - R.P.C.T. e Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP MTC, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Napoli, 16.12.2022

IL PRESIDENTE
(Avv. Andrea ANNUNZIATA)