



Delibera n. 115 / 2023

Oggetto: Lavori di realizzazione del depuratore MBR a servizio della Rete Fognaria portuale. Compensazione prezzi materiali d'acostruzione n. 3 per lavori eseguiti nel periodo 1.01.2022 - 18.11.2022

IL PRESIDENTE

VISTO:

- il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità Portuale, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità 2022-2024 dell'AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ed il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, applicabili alla procedura in esame in quanto il bando di gara dei lavori in oggetto è stato pubblicato antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 (rif. art. 216, comma 1, D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016);
- l'art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge 15 luglio 2022, n. 91, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 333 del 28/06/2022 di APPROVAZIONE PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2022 E AGGIORNAMENTO INFRANNUALE;

VISTA l'istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:

- Con delibera n. 180 dell'11.07.2014 il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli ha approvato il Progetto Definitivo per l' "Appalto di progettazione esecutiva e lavori per l'esecuzione dell'impianto MBR di depurazione delle acque reflue del Porto di Napoli" ed il relativo Quadro Economico Generale di importo complessivo pari ad 5.800.000,00, di cui € 4.480.554,22 per lavori, € 96.128,51 per oneri specifici di sicurezza, € 97.107,98 per spese di progettazione esecutiva ed € 1.126.209,29 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Con delibera AdSP n. 98/2017 del 10.03.2017, veniva conferita la mansione di Responsabile del Procedimento all'ing. Francesco IANNONE;
- Con delibera AdSP n. 212 del 19.07.2017, i lavori in oggetto venivano aggiudicati definitivamente alla S.I.A. Società Italiana dell'Acqua s.r.l., con sede legale alla via Augusto Righi 15, 80125, Napoli;

1



- Le attività in appalto venivano affidate alla ditta aggiudicataria con il Contratto n. 8224 del 28.12.2017, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Napoli 3, al n. 2/2 dell'08.01.2018;
- Con verbale del 15.01.2018 il Responsabile del Procedimento disponeva l'avvio delle attività di progettazione esecutiva;
- Detto progetto esecutivo veniva validato dal RUP con Verbale del 23.11.2018 e veniva approvato con delibera AdSP n. 378 del 6.12.2018, con cui si prendeva atto, fra l'altro, che per effetto della trasposizione del progetto definitivo in esecutivo l'importo complessivo netto dell'affidamento risultava pari ad € 4.046.562,43, di cui € 3.865.289,62 per lavori (compreso oneri diretti sicurezza), € 113.297,81 per oneri specifici della sicurezza ed € 67.975,00 per progettazione esecutiva;
- L'affidamento dei maggiori lavori previsti nel progetto esecutivo veniva formalizzato con la stipula del Contratto Aggiuntivo rep. n. 329 del 24.06.2019, registrato, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio APSR, serie 2, n. 3, in data 11.07.2019;
- Con verbale del 20.12.2018 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna dei lavori;
- Con delibera AdSP n. 277 del 10.12.2020 veniva approvata la Perizia di Variante in c.o. per i lavori in oggetto;
- Le diverse e maggiori lavorazioni contemplate in detta Perizia di variante venivano affidate con l'Atto Aggiuntivo n. 2, rep. n. 399 del 26.03.2021, registrato all'Agenzia Entrate Direzione Provinciale II Napoli, presso l'ufficio APSRI in data 12.04.2021 al n. 144 Serie II;
- Con delibera AdSP n. 328 del 28.10.2022 veniva approvata la Perizia di Variante in c.o. n. 2 per i lavori in oggetto;
- Le diverse e maggiori lavorazioni contemplate in detta Perizia di variante venivano affidate con l'Atto Aggiuntivo n. 3, Cronologico n. 2/2023 del 03/01/2023 al Contratto repertorio n. 8224 del 28 dicembre 2018;
- L'art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge 15 luglio 2022, n. 91, prevede che "per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori,....., aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento....";
- Il comma 2 del medesimo articolo prevede che "Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25";
- Con Delibera n. 333 del 28.06.2022 la Giunta Regionale della Campania ha approvato il "Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici Anno 2022 e Aggiornamento Infrannuale";
- Con nota n. 221221-004/ALM/alm del 21.12.2022, prot. AdSP n. 31219 del 21.12.2022, il Direttore dei lavori in oggetto ha trasmesso, ai sensi del su citato art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge 15 luglio 2022, n. 91, ha trasmesso lo "Stato di Avanzamento dei Lavori Straordinario" per i lavori eseguiti dall'1.01.2022 al 18.11.2022;
- Con il riscontro degli atti contabili e della documentazione di cantiere, il DL, ha individuato le lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento, e le relative quantità, per le quali ha proceduto all'aggiornamento dei relativi prezzi unitari in ragione di quanto determinato con il nuovo "Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici Anno 2022 e Aggiornamento Infrannuale" approvato con la Delibera di Giunta Regionale Campania n. 333 del 28.06.2022;
- In particolare il D.L., per ogni singola lavorazione, ha valutato la differenza fra il prezzo contrattuale ed il nuovo prezzo di tariffa (depurato del ribasso di gara del 24,783%) a cui ha applicato la decurtazione del 10% prevista dall'art. 26 del D.L. 17.05. maggio 2022, n. 50, convertito in legge 15.07.2022, n. 91.
- Il DL ha poi applicato il valore così ottenuto alle quantità delle lavorazioni effettivamente eseguite nel periodo 1.01.2022 - 18.11.2022, ottenendo l'importo complessivo dei maggiori costi riconoscibili all'impresa;
- A supporto di tali valutazioni il DL ha prodotto e trasmesso un quadro di raffronto, da cui è possibile desumere,



per ogni singola lavorazione, il prezzo unitario contrattuale, il prezzo unitario determinato dal nuovo prezzario regionale e, conseguentemente, i singoli differenziali e l'incremento complessivo per le lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento, per un totale di € 336.683,98;

- Avendo svolto le necessarie e specifiche verifiche tecnico-contabili, il RdP ritiene di poter concordare con le valutazioni ed i conteggi effettuati dal Direttore dei Lavori e, pertanto, propone di riconoscere alla S.I.A. Società Italiana dell'Acqua s.r.l., con sede legale alla via Augusto Righi 15, 80125, Napoli, l'importo complessivo di € 336.683,98 quale compensazione delle lavorazioni eseguite nel periodo 1.01.2022 - 18.11.2022, ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, convertito in legge 15.07.2022, n. 91;
- Detto importo potrà fare carico per ;
- € 60.298,46 sulla voce "Economie di Gara" compresa fra le Somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico Generale dell'intervento, rimodulato in ragione della redazione della Perizia di Variante n. 2, approvata con la delibera AdSP n. 328 del 28.10.2022, che ne presenta la residua disponibilità;
- per € 276.385,52 sul capitolo 44 del corrente esercizio finanziario che ne presenta la disponibilità giusta attestazione del Servizio Amministrativo Contabile n. 445 del 23.05.2023.

Il Responsabile del Procedimento
ing. Francesco Iannone

PRESO ATTO dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Il Dirigente Ufficio Tecnico
ing. Adele Vasaturo

Alla stregua dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

Il Segretario Generale
arch. Giuseppe Grimaldi

DELIBERA

1. Di approvare la spesa di **€ 336.683,98** e di autorizzarne la liquidazione alla S.I.A. Società Italiana dell'Acqua s.r.l., con sede legale alla via Augusto Righi 15, 80125, Napoli, quale compensazione delle lavorazioni eseguite nel periodo 1.01.2022 - 18.11.2022, ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, convertito in legge 15.07.2022, n. 91;
2. L'importo di **€ 336.983,98** farà carico per **€ 60.298,46** sulla voce "Economie di Gara" compresa fra le Somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico Generale dell'intervento, rimodulato in ragione della redazione della Perizia di Variante n. 2, approvata con la delibera AdSP n. 328 del 28.10.2022, che ne presenta la residua disponibilità, e per **€ 276.385,52** sul capitolo 44 del corrente esercizio finanziario;
3. Di autorizzare l'impegno di spesa per l'importo di **€ 276.385,52** sul capitolo 44 del corrente esercizio finanziario che ne presenta la disponibilità giusta attestazione del Servizio Amministrativo Contabile n. 445 del 23.05.2023.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale;
5. Di notificare la presente delibera a:
 - Ufficio Tecnico;
 - Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;
 - Responsabile del Procedimento;
 - R.P.C.T. e Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale



dell'AdSP MTC, nella sezione Amministrazione Trasparente;

Napoli, 23/05/2023

II PRESIDENTE
f.to ANDREA ANNUNZIATA