



Delibera n. 148 / 2023

Oggetto: Interventi di "Riqualficazione dell'area monumentale del Porto di Napoli - Terminal passeggeri alla calata Beverello" - Liquidazione oneri alle società Fastweb e Telecom per lo spostamento definitivo delle Utenze nel cunicolo sottoservizi del Terminal Beverello.

IL PRESIDENTE

VISTO:

- il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la legge n. 84/94, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di Sistema Portuale, ... cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, ... cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Il documento che costituisce la sottosezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 2023/2025 – annualità 2023, approvato con Delibera presidenziale n. 71 del 31.03.2023;
- l'art. 26 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la delibera del Comitato di Gestione n. 7 del 23.04.2021 di nomina dell'arch. Giuseppe Grimaldi a Segretario Generale dell'Ente.
- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed il DPR n. 207/2010 (per quanto applicabile relativamente alle norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016);
- la Legge n. 120 del 11.09.2020 (di conversione del DL n. 76 del 16.07.2020);
- la Legge n.108 del 29.07.2021 (di conversione del DL 77 del 31.05.2021);

VISTA l'istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:

A esito di procedura di gara, con Delibera n. 69 del 04.03.2019, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop. (mandataria) e BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A. (mandante) con un ribasso offerto del 21,69%, per un nuovo importo lavori, al netto del ribasso offerto, di € 13.150.139,26 (distinto in € 12.278.000,86 per lavori ed € 872.138,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso). Il relativo Contratto, rep. n. 353 del 25.10.2019, è stato registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Provinciale II di Napoli APSRI al n. 204 serie 1 in data 02.12.2019.

Per l'esecuzione dell'appalto, il RTI ha costituito, con Atto rep. n. 10053, racc. n. 6431 del 07.10.2019, la Società Consortile a responsabilità limitata "DIONE SCARL";

1



~ i lavori sono stati consegnati al RTI appaltatore in data 20.11.2019 con la realizzazione e allestimento del Terminal provvisorio (terminati in data 10.03.20);

~ contestualmente, in pari data 10.03.20, sono state consegnate, al RTI esecutore, le aree del Molo Beverello interessate dalla realizzazione dell'edificio del nuovo Terminal;

~ in data 28.09.2020, a causa di ritrovamenti di interesse storico-culturale (porzione del vecchio molo ottocentesco), i lavori sono stati sospesi. al fine dell'elaborazione del necessario progetto di variante all'esecutivo in appalto;

~ con Delibera n. 432 del 10.12.2021, fermo restando l'importo del Quadro Economico di complessivi € 17.000.000,00, è stato tra l'altro: approvata la Variante tecnica e suppletiva per i lavori in oggetto; approvata la rimodulazione e l'aggiornamento del Quadro Economico dei lavori di cui alla Delibera n. 262/2019; autorizzata la maggiore spesa per complessivi € 1.198.784,59 nell'ambito del medesimo Quadro Economico;

~ i lavori sono stati totalmente ripresi in data 15.12.2021 come risulta dal relativo Verbale di pari data;

~ con Delibera n. 98 del 04.05.2023 è stato: approvata la rimodulazione del Quadro Economico dell'importo complessivo di € 23.045.000,00 di cui € 18.730.923,85 per lavori ed oneri di sicurezza (compreso € 4.382.000,00 per adeguamento prezzi di cui alla Legge n.91 del 15.07.2022) ed € 4.446.312,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione; autorizzata la maggiore spesa di € 5.300.000,00 per l'esecuzione degli interventi in oggetto; a parziale modifica delle delibere n. 262/2019 e n. 380/2022 è stata approvata la rimodulazione e integrazione del finanziamento occorrente per l'esecuzione degli interventi;

~ **Considerato che:**

- ✓ Per la risoluzione delle interferenze, al fine di garantire la continuità del servizio alle utenze del molo Beverello durante i lavori, furono eseguite e concluse nel gennaio 2020 le fasi di spostamento provvisorio degli impianti/utenze Fastweb e Telecom;
 - ✓ a seguito della conclusione dei lavori di realizzazione del cunicolo prefabbricato ispezionabile all'interno dell'area del Terminal, dedicato proprio ad accogliere i sottoservizi, ovvero alla posa delle reti di distribuzione definitive, con nota n. 16481 del 29.06.2022 al fine dello spostamento definitivo degli impianti/reti di distribuzione relative alle forniture/utenze Fastweb e Telecom all'interno del suddetto cunicolo, è stato chiesto, alle stesse società, di predisporre un preventivo di spesa da sottoporre a questa AdSP per le attività necessarie per la migrazione definitiva delle utenze;
 - ✓ con nota di riscontro n. 19041 del 25.07.2022 la Fastweb, per le attività da eseguire, ha trasmesso un preventivo forfettario pari a complessivi € 10.800,00 (oltre IVA);
 - ✓ l'AdSP, con nota n. 19994, nel richiedere alla Fastweb di dettagliare, nello specifico, il costo delle singole lavorazioni preventive (riscontrato da Fastweb con successiva nota n. 20090 del 03.08.2022), ha accettato tale offerta in via preliminare, ovvero subordinando la liquidazione del compenso dovuto alla verifica contabile delle lavorazioni e relative quantità effettivamente eseguite;
 - ✓ in data 21.02.2023 sono state ultimate tutte le attività riguardanti lo spostamento richiesto da parte della Fastweb;
 - ✓ analogamente, con nota di riscontro n. 20389 del 08.08.2022 la Telecom, per le attività da eseguire, ha trasmesso un preventivo pari a complessivi € 11.223,70 (oltre IVA);
 - ✓ Tale preventivo è stato accettato dall'AdSP con nota n. 1638 del 06.09.2022, subordinando la liquidazione del compenso dovuto alla verifica contabile delle lavorazioni e relative quantità effettivamente eseguite;
 - ✓ in data 28.02.2023 sono state ultimate tutte le attività riguardanti lo spostamento richiesto da parte della Telecom;
 - ✓ è stata effettuata la verifica circa la congruità delle attività eseguite rispetto agli importi preventivati;
- ~ occorre pertanto liquidare le somme dovute alle società Fastweb per € 10.800,00 (oltre IVA) e alla società Telecom per € 11.223,70 (oltre IVA);
- ~ la relativa spesa trova copertura economica nell'ambito della specifica voce delle somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico dei lavori, così come rimodulato e approvato con la richiamata Delibera n.98/2023;

~ non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali di cui all'articolo 6 bis della legge 241/1990.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(arch. Biagina Di Benedetto)



PRESO ATTO dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione dal Dirigente dell'Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione a mezzo di sottoscrizione della stessa.

IL DIRIGENTE UFFICIO TECNICO
(ing. Adele Vasaturo)

Alla stregua dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84.

IL SEGRETARIO GENERALE
(arch. Giuseppe Grimaldi)

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

1. di autorizzare la spesa complessiva di € 26.868,91, per il pagamento delle attività eseguita dalle società Fastweb e Telecom relativamente allo spostamento definitivo degli impianti/reti di distribuzione per la forniture/utenze all'interno del cunicolo sottoservizi realizzato nell'area del Terminal passeggeri al molo Beverello, secondo gli importi di seguito dettagliati:
 - ~ € 13.176,00, di cui € 10.800,00 per l'esecuzione delle attività ed € 2.376,00 per IVA del 22%, alla società Fastweb S.p.A.;
 - ~ € 13.692,91 di cui € 11.223,70 per l'esecuzione delle attività ed € 2.469,21 per IVA del 22%, alla società Telecom S.p.A.;
2. gli oneri economici di riferimento, di complessivi € 26.868,91 (compreso IVA) faranno carico sulla specifica voce delle somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico dei lavori così come rimodulato e approvato con Delibera n. 98 del 04.05.2023.
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale;
4. di notificare la presente delibera a: Ufficio Tecnico; Ufficio Risorse finanziarie, Strumentali e Gare; R.P.C.T. e Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente.

Napoli, 16/06/2023

II PRESIDENTE
f.to ANDREA ANNUNZIATA