



**Oggetto: Accordo Quadro quadriennale con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dei lavori di "Manutenzione delle strutture marittime e dei fondali nelle aree di competenza dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale".**

**CUP: G17G19000030006; CIG: 8581006629; Codice Commessa: OPP2020/0001.**

**Approvazione Certificato di regolare esecuzione dell'OdL n. 4 bis del 11.10.2022.**

#### IL PRESIDENTE

##### **VISTO:**

- il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità Portuale, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità 2023/2025 dell'AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 71 del 31.03.2023;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

**VISTA** l'istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:

- con delibera n. 147 del 29.06.2020 sono stati approvati gli elaborati relativi alla procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale con un unico operatore economico ed autorizzato l'impegno e la spesa di € 6.320.000,00;
- con delibera n. 64 del 26.02.2021 è stato aggiudicato l'Accordo Quadro con unico operatore, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dei lavori di "Manutenzione delle strutture marittime e dei fondali nelle aree di competenza dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno", alla società Caccavale Appalti e Costruzioni S.r.l., con sede in Via Circumvallazione, 310 – 80035 – Nola (NA), con codice fiscale e partita IVA n. 02460190644., che ha formulato un ribasso del 29,170%;
- con delibera n. 139 del 20.04.2021 è stato rettificato l'importo dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in argomento, già disposta con delibera n. 64/2021, fino alla concorrenza di un importo massimo presunto e non avente valore vincolante per le parti, di € 5.328.931,44, di cui € 5.163.931,44 per lavori ed € 165.000,00 per oneri per la sicurezza;
- in data 10.09.2021 è stato sottoscritto il contratto con l'impresa aggiudicataria con rep. n. 6, registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Napoli al 1692/3 del 27.09.2021;
- con verbale dell'8.10.2021 sono state consegnate delle aree ubicate in testata del molo Progresso alla Darsena di Levante, per la realizzazione della logistica dei vari cantieri mobili per l'esecuzione dei lavori in argomento. In tale verbale si specificava che l'Accordo Quadro era stato avviato dalla data del 10.09.2021 di stipula del contratto (ai sensi dell'art. 4 dello stesso contratto);
- con delibera n. 427 del 6.12.2022, tra l'altro, sono stati costituiti gli uffici di Direzione Lavori dei Porti di Napoli, Castellammare e Salerno;
- in data 11.10.2022 è stato emesso l'Ordine di Lavoro n. 4 bis dell'importo di € 154.245,77 di cui: € 149.245,77 per lavori ed € 5.000,00 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso (aggiornato all'art. 26 del D.L. n. 50/2022);
- in data 11.10.2022 sono stati consegnati i lavori affidati con il citato OdL n. 4 bis;
- lo Stato d'Avanzamento n. 1 dell'OdL n. 4 bis è stato emesso in data 14.12.2022 per lavori a tutto il 14.12.2022 per l'importo di € 117.814,02 di cui € 114.692,92 per lavori ed € 3.121,10 per oneri della sicurezza speciali;
- il Certificato di pagamento n. 1 del 15.12.2022 dell'OdL n. 4 bis ammonta ad € 117.200,00;
- in data 15.02.2023 è stato redatto certificato di ultimazione delle prestazioni relativa all'OdL n. 4bis, in cui si evince



Delibera n. 173/2023

che le attività sono state ultimate in tempo utile il 12.02.2023;

- il Direttore dei Lavori dell'OdL n. 4 bis in data 23.06.2023 ha redatto lo Stato Finale dell'importo complessivo di € 176.723,43 di cui: € 169.290,33 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 29,170%, ed € 7.433,10 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso, per cui il credito netto derivante dal conto finale ammonta ad € 59.523,43;
- in data 23.06.2023 è stata emessa la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione di cui all'art. 102 del D.Lgs 50/2016 dal Direttore dei lavori e firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice in pari data, che riconosce un maggiore importo di € 22.477,66 derivante dal conto finale rispetto a quello iniziale dell'OdL 4 bis emesso in data 11.10.2022 (€ 176.723,43 - € 154.245,77), causato principalmente dalle maggiori quantità di materiale salpato e demolito in corrispondenza della banchina n.33 b, con il relativo maggior impiego del motopontone;
- che al suddetto importo viene applicata una trattenuta dello 0,5% dell'importo complessivo maturato, ammontante ad € 883,62, il cui pagamento è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 103 comma 6) del D.Lgs. 50/16 o all'assunzione del carattere di definitività del Certificato di Regolare Esecuzione;
- con nota prot. AdSP n. 18927 del 5.07.2023 è stata trasmessa, per i successivi provvedimenti di approvazione, la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione di cui all'art. 102 del D.Lgs 50/2016, emesso dal Direttore dei lavori e firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice in data 23.06.2023 relativo all'OdL n. 4 bis;
- non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.

Il Responsabile Unico del Procedimento

ing. Rosa Palmisano

**PRESO ATTO** dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Il Dirigente Ufficio Tecnico

ing. Adele Vasaturo

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84

Il Segretario Generale  
arch. Giuseppe Grimaldi

### DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione delle attività svolte nell'ambito dell'Ordine di Lavoro n. 4 bis del 11.10.2022 rientrante nei lavori di "Manutenzione delle strutture marittime e dei fondali nelle aree di competenza dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno", emesso ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 dal Direttore dei lavori e firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice in data 23.06.2023, dell'importo complessivo di € 176.723,43 di cui: € 169.290,33 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 29,170%, ed € 7.433,10 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso, per cui il credito netto derivante dal conto finale ammonta ad € 59.523,43;
2. di disporre il pagamento alla società Caccavale Appalti e Costruzioni S.r.l. - con sede in Via Circumvallazione, 310 - 80035 - Nola (NA)- C.F./P.IVA 02460190644, per l'importo complessivo di € 58.639,81, derivante dal Certificato di Regolare Esecuzione dell'OdL n. 4 bis, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per le prestazioni di cui è oggetto lo stesso Certificato ad eccezione dell'importo di € 883,62, il cui pagamento resta subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 103 comma 6) del D.Lgs. 50/16 o all'assunzione del carattere di definitività del Certificato di Regolare Esecuzione;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale;
4. di notificare la presente delibera a:
  - Ufficio Tecnico;
  - Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;
  - R.P.C.T. e Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP MTC, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Napoli, 10.07.2023

IL PRESIDENTE  
(Avv. Andrea ANNUNZIATA)