



Delibera n. 174 / 2023

Oggetto: Interventi di "Riqualficazione dell'Area monumentale del Porto di Napoli - Terminal passeggeri alla calata Beverello" compensazione aumento prezzi ex art. 26 del D.L. n. 50 del 17.05.2022 convertito in legge n. 91 del 15.07.2022

IL PRESIDENTE

VISTO:

- il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la legge n. 84/94, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di Sistema Portuale, ... cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, ... cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Il documento che costituisce la sottosezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 2023/2025 – annualità 2023, approvato con Delibera presidenziale n. 71 del 31.03.2023,
- l'art. 26 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la delibera del Comitato di Gestione n. 7 del 23.04.2021 di nomina dell'arch. Giuseppe Grimaldi a Segretario Generale dell'Ente.
- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed il DPR n. 207/2010 (per quanto applicabile relativamente alle norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016);
- la Legge n. 120 del 11.09.2020 (di conversione del DL n. 76 del 16.07.2020);
- la Legge n.108 del 29.07.2021 (di conversione del DL 77 del 31.05.2021);
- la Legge n.91 del 15.07.2022 (di conversione del DL 50 del 17.05.2022);

VISTA l'istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:

con Delibera n. 208 del 11.07.2018, l'AdSP nell'approvare il progetto esecutivo per gli interventi di "Riqualficazione dell'Area Monumentale del porto di Napoli – Terminal passeggeri alla Calata Beverello" ne autorizzava e impegnava la relativa spesa per un importo complessivo di € 17.900.000,00 di cui, € 16.550.852,31 per lavori ed € 1.349.147,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

a seguito di procedura di gara, con Delibera n. 69 del 04.03.2019, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop. (mandataria) e BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A. (mandante) con un ribasso offerto del 21,69%, sull'importo a base di gara;

Il relativo Contratto, rep. n. 353 del 25.10.2019, è stato registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Provinciale II di Napoli APSRI al n. 204 serie 1 in data 02.12.2019 per un nuovo importo lavori, al netto del ribasso, di € 13.150.139,26

1



(distinto in € 12.278.000,86 per lavori ed € 872.138,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

Per l'esecuzione dei lavori il RTI appaltatore ha costituito, con Atto rep. n. 10053, racc. n. 6431 del 07.10.2019, la Società Consortile a responsabilità limitata "DIONE SCARL";

i lavori sono stati consegnati al RTI appaltatore e contestualmente iniziati, in data 20.11.2019 con la realizzazione e allestimento del Terminal provvisorio (terminati in data 10.03.20);

contestualmente, in pari data del 10.03.20, sono state consegnate, al RTI esecutore, le aree del Molo Beverello interessate dalla realizzazione dell'edificio del nuovo Terminal;

in data 28.09.2020, a causa di ritrovamenti di interesse storico-culturale (porzione del vecchio molo ottocentesco), i lavori sono stati sospesi. al fine dell'elaborazione del necessario progetto di variante all'esecutivo in appalto;

con Delibera n. 432 del 10.12.2021, fermo restando l'importo del Quadro Economico di complessivi € 17.000.000,00, è stato tra l'altro: approvata la Variante tecnica e suppletiva per i lavori in oggetto; approvata la rimodulazione e l'aggiornamento del Quadro Economico dei lavori di cui alla Delibera n. 262/2019; autorizzata la maggiore spesa per complessivi € 1.198.784,59 nell'ambito del medesimo Quadro Economico;

i lavori sono stati totalmente ripresi in data 15.12.2021 come risulta dal relativo Verbale di pari data;

con Delibera AdSP n. 98 del 04.05.2023 è stato: approvato la rimodulazione del Quadro Economico di spesa per un importo complessivo di € 23.045.000,00 di cui € 18.730.923,85 per lavori ed oneri di sicurezza (compreso € 4.382.000,00 per adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 convertito in Legge n.91 del 15.07.2022) ed € 4.446.312,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione; autorizzato la maggiore spesa di € 5.300.000,00 per l'esecuzione degli interventi in argomento; approvato la rimodulazione e integrazione del finanziamento occorrente per l'esecuzione degli interventi;

tenuto conto che:

- ✓ secondo quanto stabilito dall'art. 26 del D.L. 50 del 17.05.2022, convertito in legge n.91 del 15.07.2022, per fronteggiare "gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione.....", che prevede, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per lo stato di avanzamento dei lavori si applicano i prezzi regionali aggiornati al 31.07.2022 e nelle more, le stazioni appaltanti incrementano fino al 20% le risultanze dei prezzi regionali in vigore alla data del 31 dicembre 2021, salvo conguaglio. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei citati prezzi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, devono essere riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% mentre, qualora alla data di entrata in vigore del citato D.L. 50/2022, è stato già adottato il SAL relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022, deve essere emesso nel termine di 30 giorni dalla della medesima data, un certificato di pagamento straordinario;
- ✓ con Delibera n. 333 del 28.06.2022 la Giunta Regionale della Campania ha approvato il "Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici Anno 2022 e Aggiornamento Infrannuale";
- ✓ con Delibera n. 50 del 08.02.2023 la Giunta Regionale della Campania ha approvato il "Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici Anno 2023;

conseguentemente, il D.L. ha consegnato al RUP, relativamente ai SAL n.3, n.4 e n.5 emessi nel 2022, la documentazione tecnica-economica relativa all'aggiornamento dei relativi prezzi unitari in ragione di quanto determinato con il nuovo "Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici Anno 2022", nonché, per il SAL n.6, la documentazione tecnica-economica relativa all'aggiornamento dei relativi prezzi unitari in ragione di quanto determinato dal nuovo "Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici Anno 2023". Dall'applicazione dei prezzi così aggiornati, il D.L. ha determinato di volta in volta gli incrementi di costo da compensare a conguaglio di cui alle Delibere AdSP, rispettivamente, n. 245/2022, n. 369/2022 e n. 84 /2023 (a cui si rimanda per il dettaglio degli importi già liquidati al RTI esecutore);

considerato inoltre che:

- ✓ in data 03.05.2023, il Direttore dei lavori ha consegnato al RUP, relativamente al SAL n. 7 emesso, (ovvero per le lavorazioni eseguite dal 23.12.2022 al 31.03.2023), la documentazione tecnica-economica relativa alla maggiorazione degli importi delle lavorazioni eseguite, aggiornati secondo quanto stabilito dal citato art. 26 del D.L. 50/2022;
- ✓ il relativo "Certificato di pagamento straordinario al SAL 7" è stato emesso in data 18.05.2023 per un importo di € 471.302,10;

occorre pertanto liquidare al RTI esecutore l'importo dovuto per l'aumento dei prezzi come precedentemente dettagliato;

la relativa spesa trova copertura economica nell'ambito della specifica voce dei lavori relativa all'adeguamento prezzi,



ex art. 26 D.L. 50/2022, del Quadro Economico degli interventi approvato con la richiamata Delibera n. 98/2023; non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali di cui all'articolo 6 bis della legge 241/1990.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(arch. Biagina Di Benedetto)

PRESO ATTO dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione, dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa.

IL DIRIGENTE UFFICIO TECNICO
(ing. Adele Vasaturo)

Alla stregua dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84.

IL SEGRETARIO GENERALE
(arch. Giuseppe Grimaldi)

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50 del 17.05.2022, la spesa complessiva di € 471.302,10 per l'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione relativamente al SAL n. 7, ovvero per le lavorazioni eseguite dal 23.12.2022 al 31.03.2023, nell'ambito della specifica voce dei lavori relativa all'adeguamento prezzi, ex art. 26 D.L. 50/2022, del Quadro Economico degli interventi di "Riqualificazione dell'area Monumentale del porto di Napoli – Terminal passeggeri alla Calata Beverello" di cui alla Delibera n. 98 del 04.05.2023;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale;
3. di notificare la presente delibera a: Ufficio Tecnico; Ufficio Risorse finanziarie, Strumentali e Gare; R.P.C.T. e Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente;

Napoli, 10/07/2023

II PRESIDENTE
f.to ANDREA ANNUNZIATA