



Oggetto: Lavori di realizzazione dell'intervento denominato "Salerno Porta Ovest" – 2° lotto - 1° stralcio
Approvazione compensazione dei prezzi ai sensi del D.L. 17/05/2022 n.50 - art.26 comma 1 e Decreto Aiuti Quater Legge n.6 del 13/01/2023

CUP Master: F51B08000600001

IL PRESIDENTE

VISTI:

- il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la legge n. 84/94, così come modificata dal D. Lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di Sistema Portuale, ... cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, ... cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- l'art. 26 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la delibera del Comitato di Gestione n. 7 del 23.04.2021 di nomina dell'arch. Giuseppe Grimaldi a Segretario Generale dell'Ente;
- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed il DPR n. 207/2010 (per quanto applicabile relativamente alle norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016);
- la Delibera Presidenziale n.175 del 19/05/2021 con cui l'ing. Adele Vasaturo è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di realizzazione dell'intervento denominato "Salerno Porta Ovest";

VISTA l'istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:

- in data 14/12/2012 è stato stipulato il Contratto di Appalto tra l'Autorità Portuale di Salerno e l'ATI costituita tra le imprese TECNIS S.p.A., in qualità di mandataria, COGIP infrastrutture S.p.A. - Ing. Pavesi & C. S.p.A., in qualità di mandanti, per un importo complessivo di € 98.431.650,41, comprensivi degli oneri della sicurezza;
- con Delibera Presidenziale n. 209 del 19/09/2013 è stato approvato il Progetto Esecutivo "Gruppo A" dell'intervento Salerno Porta Ovest I Stralcio - II Lotto redatto dall'ATI TECNIS S.p.A. – COGIP Infrastrutture S.p.A. – Sintec S.p.A., e condivisa la soluzione progettuale relativa al gruppo B, per l'importo contrattuale complessivo di € 115.917.428,54 (importo complessivo quadro economico Stralcio n.1 pari ad €146.600.000,00);
- in data 19/09/2013 è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo n.1 al Contratto di Appalto del 14/12/2012 con l'ATI TECNIS S.p.A. – COGIP Infrastrutture S.p.A. – SINTEC S.p.A. (già Ing. Pavesi & C. S.p.A., mediante conferimento del Ramo d'azienda "Costruzioni" di proprietà di Ing. Pavesi & C. S.p.A., mandante cooptata) per un importo contrattuale pari ad € 17.485.778,13, che ha rideterminato l'importo complessivo dell'appalto in € 115.917.428,54;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 27/09/2013 con ultimazione prevista al 27/08/2015;
- in data 11/06/2018 il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale ha autorizzato l'affitto di Ramo di Azienda della Tecnis S.p.A. (Capogruppo)/Salerno Porta Ovest s.c.a.r.l. al Consorzio Stabile Arechi scarl, nonché l'affitto di Ramo di Azienda della COGIP S.p.A. all'AMEC s.r.l.;
- i lavori sono ripresi parzialmente a cura del Consorzio Stabile Arechi in data 07/01/2019;
- con delibera n.254 del 27/11/2020 è stata approvata la Perizia di Variante n.1 redatta ai sensi art.132, comma 1 lettera a) e b) del D. Lgs.163/2006 e il progetto delle opere complementari - Gestione delle terre e rocce da scavo – redatto ai sensi dell'art.57, comma 5 lettera a) del D. Lgs.163/2006 relativi ai Lavori di realizzazione dell'intervento denominato "Salerno Porta Ovest" II lotto - I stralcio;
- l'art. 26 del D.L. 50 del 17.05.2022 (convertito in legge n.91 del 15.07.2022) per fronteggiare "gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati entro il 31.12.2021", prevede che per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per lo stato di avanzamento dei lavori si applicano i prezzi regionali aggiornati al 31.07.2022; i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei citati



Delibera n. 178/2023

prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, devono essere riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%;

- con Delibera Presidenziale n. 306 del 13/10/2022 è stato approvato il nuovo quadro economico con relativo impegno Spesa integrativo. L'importo totale dello stralcio n.1 pari ad € 157.600.000,00 risulta finanziato per € 146.600.000,00 con impegno di spesa: n.775 del 28/06/2016 - assunto con Delibera Presidenziale n.163 del 27/06/2016 - fondi PON Reti e Mobilità 2014-2020, PAC - Salerno Porta Ovest), per € 1.000.000,00 con fondi propri di questa AdSP (impegno n.2020/8014 del 27/11/2020) e per € 10.000.000,00 con fondi di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 330 del 13/08/2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 6.09.2021, al n. 2660. Il maggiore importo di Euro 10.000.000,00, fa carico sul capitolo n.44-110 che ne presenta la disponibilità;
- è stata approvata la compensazione dei prezzi - ai sensi del D.L. 17/05/2022 n.50 - art.26 comma 1:
 - con Delibera Presidenziale n.318 del 21/10/2022 per la spesa complessiva di € 3.669.936,00, relativa ai seguenti Certificati di Pagamento straordinari: N.38bis dell'importo di € 2.792.844,00; N.38ter dell'importo di € 181.320,00; N.39bis dell'importo di € 672.446,00; N.39ter dell'importo di € 23.326,00. Il pagamento delle fatture relative ai suddetti Certificati è stato autorizzato dal RUP con nota prot. AdSP MTC n.26050 del 24/10/2022;
 - con Delibera Presidenziale n. 348 del 18/11/2022 per la spesa complessiva di € 608.487,00 relativa al Certificato di Pagamento straordinario n.40bis. Il pagamento della fattura relativa al suddetto Certificato è stato autorizzato dal RUP con nota prot. AdSP MTC n.4738 del 16/02/2023;
 - con Delibera Presidenziale n.42 del 20/02/2023 per la spesa complessiva di € 657.183,00 relativa al Certificato di Pagamento straordinario n.41bis. Il pagamento della fattura relativa al suddetto Certificato è stato autorizzato dal RUP con nota prot. AdSP MTC n. 6979 del 09/03/2023;
 - con Delibera Presidenziale n.57 del 23/03/2023 per la spesa complessiva di € 987.773,00 relativa al Certificato di Pagamento straordinario n.42bis. Il pagamento della fattura relativa al suddetto Certificato è stato autorizzato dal RUP con nota prot. AdSP MTC n.9964 del 06/04/2023;
- con nota acquisita al prot. AdSP n. 18573 del 03/07/2023 (prot. DL n.179/23/FG/fg/DLSPO2) il Direttore dei lavori, in relazione al SAL n.43 per lavori a tutto il 15/06/2023 emesso in data 28/06/2023, ha trasmesso una copia dei documenti contabili relativi al SAL n.43bis inerente alla compensazione dei prezzi (ai sensi del D.L. 17/05/2022 n.50 - art.26 comma 1 e Decreto Aiuti Quater Legge n.6 del 13/01/2023) per le lavorazioni contabilizzate nell'anno 2022/2023 e nello specifico nel periodo dal 01/01/2023 al 15/06/2023. Tale istruttoria, attuata mediante l'applicazione dei prezzi al netto di ribassi formulati in sede di offerta, alla luce delle effettive lavorazioni allibrate nell' anno 2023 ha condotto ad un importo di €1.044.505,72 per i lavori a corpo di cui al contratto principale. In funzione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 26 c.1 citato, l'importo della compensazione spettante all'Appaltatore è determinato nella misura del 90% dell'importo sopra riportato ed è quindi pari ad € 940.055,00 per i lavori a corpo di cui al contratto principale;
- in data 12/07/2023 il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso il Certificato di Pagamento straordinario n.43bis dell'importo di € 940.055,00 per la compensazione dei prezzi ai sensi del D.L. 17/05/2022 n.50 - art.26 comma 1 e Decreto Aiuti Quater Legge n.6 del 13/01/2023;
- l'importo sopra citato, per la compensazione degli aumenti dei materiali da costruzione relativamente a parte dell'anno 2023, trova copertura economica tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico approvato con delibera n.306 del 13/10/2022;
- non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali di cui all'articolo 6 bis della legge 241/1990.

**Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico
e Responsabile del Procedimento**

Ing. Adele Vasaturo

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84

Il Segretario Generale

Arch. Giuseppe Grimaldi

DELIBERA

- 1)** di autorizzare, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 e Decreto Aiuti Quater Legge n.6 del 13/01/2023, la spesa complessiva di € 940.055,00 (rif.: Certificato di Pagamento SAL n.43bis) per l'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione relativamente alle lavorazioni eseguite dal 01/01/2023 al 15/06/2023 che trova capienza tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico dei "Lavori di realizzazione dell'intervento denominato "Salerno Porta Ovest" – 2° lotto - 1° stralcio" approvato con Delibera n.306 del 13/10/2022;



Delibera n. 178/2023

- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- 3) di notificare la presente delibera a: Ufficio Tecnico; Ufficio Risorse finanziarie, Strumentali e Gare; R.P.C.T. e Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente

Napoli, 13.07.2023

Il Presidente

Avv. Andrea Annunziata
