



**Oggetto: Accordo Quadro quadriennale con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dei lavori di "Manutenzione delle strutture marittime e dei fondali nelle aree di competenza dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale".**

**CUP: G17G19000030006; CIG: 8581006629; Codice Commessa: OPP2020/0001.**

**Rimborso oneri di discarica OdL n. 5 e Aggiornamento prezzi OdL n. 1.**

## IL PRESIDENTE

### **VISTO:**

- il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità Portuale, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità 2023/2025 dell'AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 71 del 31.03.2023;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

**VISTA** l'istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:

- con delibera n. 147 del 29.06.2020 sono stati approvati gli elaborati relativi alla procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale con un unico operatore economico ed autorizzato l'impegno e la spesa di € 6.320.000,00;
- con delibera n. 64 del 26.02.2021 è stato aggiudicato l'Accordo Quadro con unico operatore, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dei lavori di "Manutenzione delle strutture marittime e dei fondali nelle aree di competenza dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno", alla società Caccavale Appalti e Costruzioni S.r.l., con sede in Via Circumvallazione, 310 – 80035 – Nola (NA), con codice fiscale e partita IVA n. 02460190644, che ha formulato un ribasso del 29,170%;
- con delibera n. 139 del 20.04.2021 è stato rettificato l'importo dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in argomento, già disposta con delibera n. 64/2021, fino alla concorrenza di un importo massimo presunto e non avente valore vincolante per le parti, di € 5.328.931,44, di cui € 5.163.931,44 per lavori ed € 165.000,00 per oneri per la sicurezza;
- in data 10.09.2021 è stato sottoscritto il contratto con l'impresa aggiudicataria con rep. n. 6, registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Napoli al 1692/3 del 27.09.2021;
- con verbale dell'8.10.2021 sono state consegnate delle aree ubicate in testata del molo Progresso alla Darsena di Levante, per la realizzazione della logistica dei vari cantieri mobili per l'esecuzione dei lavori in argomento. In tale verbale si specificava che l'Accordo Quadro era stato avviato dalla data del 10.09.2021 di stipula del contratto (ai sensi dell'art. 4 dello stesso contratto);
- con delibera n. 427 del 6.12.2022, tra l'altro, sono stati costituiti gli uffici di Direzione Lavori dei Porti di Napoli, Castellammare e Salerno;
- l'art. 26 del Decreto Legge n. 50 del 17.5.2022 (convertito in Legge n. 91 del 15.07.2022), per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli Accordi Quadro di lavori di cui all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, prevede che se alla data del 18.05.2022 siano già aggiudicati ovvero efficaci, ai fini della esecuzione le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse complessivamente stanziata per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, si utilizzano i prezzari regionali aggiornati al 31.07.2022 fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo;
- lo stesso art. 26 del D.L. n. 50/2022, prevede che se alla citata data (18.05.2022), gli stessi siano già in esecuzione,



per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1.01.2022 fino al 31.12.2022, in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per lo stato di avanzamento dei lavori si applicano i prezzari regionali aggiornati. Pertanto, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei citati prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, devono essere riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%;

- sono stati emessi i seguenti Ordini di Lavoro, per l'importo complessivo di € 3.598.438,12:
  1. OdL n. 1 in data 20.10.2021 dell'importo di € 330.084,98 di cui euro € 323.084,98 per lavori ed euro € 7.000,00 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso;
  2. OdL n. 2 in data 02.03.2022 dell'importo di € 583.286,38 di cui euro 571.286,38 per lavori ed euro € 12.000,00 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso;
  3. OdL n. 3 in data 02.03.2022 dell'importo, derivante dal Certificato di Regolare Esecuzione approvato con delibera n. 178 del 20.05.2022, di € 159.562,86;
  4. OdL n. 1bis in data 6.09.2022 dell'importo di € 225.267,20 di cui € 217.267,20 per lavori ed € 8.000,00 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso (aggiornato all'art. 26 del D.L. n. 50/2022);
  5. OdL n. 2bis in data 6.09.2022 dell'importo di € 237.325,27 di cui: € 231.325,27 per lavori ed € 6.000,00 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso (aggiornato all'art. 26 del D.L. n. 50/2022);
  6. OdL n. 4 in data 3.10.2022 dell'importo di € 737.655,74 di cui: € 707.655,74 per lavori ed € 30.000,00 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso (aggiornato all'art. 26 del D.L. n. 50/2022);
  7. OdL n. 4 bis in data 11.10.2022 dell'importo, derivante dal Certificato di Regolare Esecuzione approvato con delibera n. 173 del 10.07.2023, di € 176.723,43 di cui: € 169.290,33 per lavori ed € 7.433,10 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso (aggiornato all'art. 26 del D.L. n. 50/2022);
  8. OdL n. 2 ter in data 6.03.2023 dell'importo, derivante dal Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 4.10.2023 ed in corso di approvazione, di € 128.725,47 di cui: € 128.455,97 per lavori ed € 269,50 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso (aggiornato all'art. 26 del D.L. n. 50/2022);
  9. OdL n. 5 in data 5.05.2023 dell'importo di € 281.587,88 di cui: € 274.587,88 per lavori ed € 7.000,00 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso (aggiornato all'art. 26 del D.L. n. 50/2022);
  10. OdL n. 6 in data 7.06.2023 dell'importo di € 333.853,71 di cui: € 323.853,71 per lavori ed € 10.000,00 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso (aggiornato all'art. 26 del D.L. n. 50/2022);
  11. OdL n. 7 in data 20.07.2023 dell'importo di € 404.365,20 di cui: € 392.587,20 per lavori ed € 11.778,00 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso (aggiornato all'art. 26 del D.L. n. 50/2022).
- per la realizzazione dei suddetti interventi sono stati approvati n. 47 Nuovi Prezzi, concordati tra l'impresa appaltatrice dei lavori in argomento e dal Direttore dei Lavori, ed è stata autorizzata la relativa ammissione nella contabilità dei lavori: con delibera n. 178 del 20.05.2022 per n. 13 NP denominati: NP.INIZ.001 ÷ NP.INIZ.004, NP.01-ordine2 ÷ NP.07-ordine2 e NP.01-ordine3 e NP.02-ordine3 (i cui Verbali sono stati rispettivamente sottoscritti in data 20.10.2021, 2.03.2022 e 9.03.2022 nell'ambito delle lavorazioni ordinate con OdS n. 1÷3), con delibera n. 342 del 15.11.2022 per n. 34 NP denominati: NP.01\_ODL1.bis, NP.01\_ODL2.bis, NP.1.OD4 ÷ NP.4.OD4 e NP.01.an ÷ NP.28.an (i cui Verbali sono stati rispettivamente sottoscritti in data 6.09.2022 e 3.10.2022 nell'ambito delle lavorazioni ordinate con OdS n. 1bis, n. 2bis e n. 4);
- con delibera n. 342 del 15.11.2022, tra l'altro, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge n. 50 del 17.5.2022, la spesa di € 31.814,55 a favore della società Caccavale Appalti e Costruzioni S.r.l., per il pagamento dei certificati straordinari emessi nella misura del 90%, ed in particolare in data 4.10.2022 per l'OdL n. 1 dell'importo di € 24.300,00 e in data 8.11.2022 per l'OdL n. 3 dell'importo di € 7.514,55;
- l'art. 1, comma 458, della L. 29/12/2022, n. 197, Legge di bilancio 2023, ha esteso il citato temine previsto dall'art. 26, del D.L. 50/2022, a tutte le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 01.01.2023 al 31.12.2023;
- per l'Ordine di lavori n. 1 del 20.10.2021, è stato emesso lo Stato d'Avanzamento n. 2 (31.08.2023) per Lavori eseguiti a tutto il 31.08.2023 dell'importo complessivo di € 294.699,16;
- il Direttore dei Lavori dell'OdL 1 per le lavorazioni eseguite dal 18.05.2022 al 31.08.2023, ai sensi del citato art. 26 del D.L. 50/2022, ha emesso in data 5.10.2023 il Quadro comparativo, aggiornando i prezzi secondo il prezzario della Regione Campania 2023, relativamente al citato SAL n. 2, dell'importo di € 14.796,69;
- il sottoscritto Responsabile del Procedimento ha emesso in data 5.10.2023 il certificato per la Compensazione OdL n. 1, dell'importo di € 13.200,00;
- per lo smaltimento del materiale di discarica, ai sensi della Delibera G.R. 04.10.2011, n. 508, (pubblicata sul B.U.R. 10.10.2011, n. 64), la Regione Campania ha previsto che le Stazioni Appaltanti devono far fronte al pagamento degli oneri per gli smaltimenti previa presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura maggiorata solo del 15% a titolo di spese generali;
- il Direttore dei lavori dell'OdL 5, in data 04.10.2023, ha prodotto la certificazione n. 1, allegando le relative fatture



**Delibera n. 239/2023**

quietanzate, per il rimborso degli oneri di discarica anticipati dalla società Caccavale Appalti e Costruzioni S.r.l., per lo smaltimento del materiale di risulta proveniente dalle rimozioni dei materiali e demolizioni effettuate presso la Rotonda Diaz e Largo Sermoneta, dell'importo di € 20.483,52 di cui € 17.811,76 per oneri di discarica ed € 2.671,76 per incremento del 15% a titolo di spese generali, come previsto dalla delibera G.R. n. 508/2011;

- il maggior costo per la compensazione dei suddetti aumenti dei materiali da costruzione e per il rimborso degli oneri di discarica di € 33.683,52 (€ 13.200,00 + € 20.483,52), rientra nell'importo previsto nelle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico del progetto approvato con delibera 147 del 29.06.2020;
- con nota prot. AdSP n. 26743 del 9.10.2023 sono stati trasmessi, per i successivi provvedimenti di approvazione, le citate certificazioni del Direttore dei lavori relative agli oneri di discarica sostenuti e alla compensazione per l'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché, il relativo certificato di pagamento straordinario n. 2 attinente ai lavori, ai sensi del citato art. 26 del D.L. 50/2022;
- non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
ing. Rosa Palmisano

**PRESO ATTO** dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Il Dirigente Ufficio Tecnico  
ing. Adele Vasaturo

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84

Il Segretario Generale  
arch. Giuseppe Grimaldi

**DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

1. di autorizzare la spesa di € 13.200,00 per l'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione per l'aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, per le lavorazioni eseguite dal 18.05.2022 al 31.08.2023, relativa ai lavori di cui all'OdL 1 del 20.10.2021 alla società Caccavale Appalti e Costruzioni S.r.l., con sede in Via Circumvallazione, 310 – 80035 – Nola (NA), con codice fiscale e partita IVA n. 02460190644;
2. di autorizzare la spesa di € 20.483,52 per il pagamento degli oneri di discarica relativa ai conferimenti effettuati al 4.10.2023 per l'OdL 5 del 5.05.2023, secondo la certificazione n. 1 del D.L., di cui € 17.811,76 per oneri di discarica ed € 2.671,76 per incremento del 15% a titolo di spese generali, come previsto dalla delibera G.R. n. 508/2011 da corrispondere alla società Caccavale Appalti e Costruzioni S.r.l., con sede in Via Circumvallazione, 310 – 80035 – Nola (NA);
3. di autorizzare la spesa complessiva ed il pagamento di € 33.683,52 per l'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali e per gli oneri di discarica relativa ai lavori in argomento alla società Caccavale Appalti e Costruzioni S.r.l. - con sede in Via Circumvallazione, 310 – 80035 – Nola (NA) - C.F./P.IVA 02460190644, nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico del progetto di cui alla delibera 147 del 29.06.2020;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale;
5. di notificare la presente delibera a:
  - Ufficio Tecnico;
  - Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;
  - R.P.C.T. e Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP MTC, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Napoli, 17.10.2023

IL PRESIDENTE  
(Avv. Andrea ANNUNZIATA)