

Oggetto: Interventi di "Riqualificazione dell'area monumentale del Porto di Napoli - Terminal passeggeri alla Calata Beverello" - Liquidazione oneri di scarica per i periodi di Gennaio/Marzo e Aprile/Luglio 2023

IL PRESIDENTE

VISTO:

- il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la legge n. 84/94, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di Sistema Portuale, ... cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, ... cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Il documento che costituisce la sottosezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 2023/2025 – annualità 2023, approvato con Delibera presidenziale n. 71 del 31.03.2023,
- l'art. 26 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la delibera del Comitato di Gestione n. 7 del 23.04.2021 di nomina dell'arch. Giuseppe Grimaldi a Segretario Generale dell'Ente.
- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed il DPR n. 207/2010 (per quanto applicabile relativamente alle norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016);
- la Legge n. 120 del 11.09.2020 (di conversione del DL n. 76 del 16.07.2020);
- la Legge n.108 del 29.07.2021 (di conversione del DL 77 del 31.05.2021);
- la Legge n.91 del 15.07.2022 (di conversione del DL 50 del 17.05.2022);

VISTA l'istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:

con Delibera n. 208 del 11.07.2018, l'AdSP nell'approvare il progetto esecutivo per gli interventi di "Riqualificazione dell'Area Monumentale del porto di Napoli – Terminal passeggeri alla Calata Beverello" ne autorizzava e impegnava la relativa spesa per un importo complessivo di € 17.900.000,00 di cui, € 16.550.852,31 per lavori ed € 1.349.147,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

a seguito di procedura di gara, con Delibera n. 69 del 04.03.2019, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop. (mandataria) e BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A. (mandante) con un ribasso offerto del 21,69%, sull'importo a base di gara;



Il relativo Contratto, rep. n. 353 del 25.10.2019, è stato registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Provinciale II di Napoli APSRI al n. 204 serie 1 in data 02.12.2019 per un nuovo importo lavori, al netto del ribasso, di € 13.150.139,26 (distinto in € 12.278.000,86 per lavori ed € 872.138,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

Per l'esecuzione dei lavori il RTI appaltatore ha costituito, con Atto rep. n. 10053, racc. n. 6431 del 07.10.2019, la Società Consortile a responsabilità limitata "DIONE SCARL";

i lavori sono stati consegnati al RTI appaltatore e contestualmente iniziati, in data 20.11.2019 con la realizzazione e allestimento del Terminal provvisorio (terminati in data 10.03.20);

contestualmente, in pari data del 10.03.20, sono state consegnate, al RTI esecutore, le aree del Molo Beverello interessate dalla realizzazione dell'edificio del nuovo Terminal;

in data 28.09.2020, a causa di ritrovamenti di interesse storico-culturale (porzione del vecchio molo ottocentesco), i lavori sono stati sospesi. al fine dell'elaborazione del necessario progetto di variante all'esecutivo in appalto;

con Delibera n. 432 del 10.12.2021, fermo restando l'importo del Quadro Economico di complessivi € 17.000.000,00, è stato tra l'altro: approvata la Variante tecnica e suppletiva per i lavori in oggetto; approvata la rimodulazione e l'aggiornamento del Quadro Economico dei lavori di cui alla Delibera n. 262/2019; autorizzata la maggiore spesa per complessivi € 1.198.784,59 nell'ambito del medesimo Quadro Economico;

i lavori sono stati totalmente ripresi in data 15.12.2021 come risulta dal relativo Verbale di pari data;

con Delibera AdSP n. 98 del 04.05.2023 è stato: approvato la rimodulazione del Quadro Economico di spesa per un importo complessivo di € 23.045.000,00 di cui € 18.730.923,85 per lavori ed oneri di sicurezza (compreso € 4.382.000,00 per adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 convertito in Legge n.91 del 15.07.2022) ed € 4.446.312,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione; autorizzato la maggior spesa di € 5.300.000,00 per l'esecuzione degli interventi in argomento; approvato la rimodulazione e integrazione del finanziamento occorrente per l'esecuzione degli interventi;

Con note prot. AdSP n. 13118 del 10.05.22 e n. 25955 del 02.10.23, il RTI esecutore dei lavori ha richiesto, rispettivamente il ristoro delle somme anticipate per il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta provenienti dall'esecuzione delle lavorazioni, per i periodi afferenti il mese di gennaio/marzo e aprile/luglio 2023, per un importo complessivo di € 95.134,39, come meglio appresso dettagliato.

In allegato alle suddette note il RTI appaltatore, relativamente ai periodi sopra indicati, ha trasmesso al DL e al RUP copia della documentazione necessaria per le verifiche di merito a norma di legge.

A tal fine, il Direttore dei Lavori, arch. Pasquale D'Alessio, ha prodotto:

- a) In data 18.05.2023 l'attestazione relativa alla congruità del ristoro richiesto dal RTI appaltatore per gli oneri di discarica anticipati per il mese di gennaio/marzo 2023 nonché di autorizzazione al medesimo RTI, ad emettere la relativa fattura di rimborso, di importo così come determinato nel riepilogo dei FIR;
- b) In data 16.10.2023 l'attestazione relativa alla congruità del ristoro richiesto dal RTI appaltatore per gli oneri di discarica anticipati per il periodo di aprile/luglio 2023 nonché di autorizzazione al medesimo RTI, ad emettere la relativa fattura di rimborso, di importo così come determinato nel riepilogo dei FIR;

Per quanto attiene il rimborso degli oneri di discarica per il periodo di gennaio/marzo 2023, di cui al precedente punto a), l'importo dovuto risulta di complessivi € 67.431,17 (escluso IVA) distinto in, € 58.635,80 per oneri di discarica ed € 8.795,37 per spese generali del 15%;

Per quanto attiene il rimborso degli oneri di discarica per il periodo di aprile/luglio 2023, di cui al precedente punto b), l'importo dovuto risulta di complessivi € 27.703,22 (escluso IVA) distinto in, € 24.089,76 per oneri di discarica ed € 3.613,46 per spese generali del 15%;

occorre pertanto liquidare al RTI esecutore l'importo dovuto per gli oneri di discarica come precedentemente dettagliati;

la relativa spesa complessiva di **€ 95.134,39** (esente Iva e comprensiva della maggiorazione del 15% per spese generali) trova copertura economica nell'ambito della specifica voce "Oneri conferimento a discarica non compresi nei prezzi - pagamento su fattura" delle Somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico dei lavori, rimodulato e approvato con la citata Delibera n. n. 98/2023;

non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali di cui all'articolo 6 bis della legge 241/1990.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(arch. Biagina Di Benedetto)

PRESO ATTO dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione dal Dirigente dell'Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione a mezzo di sottoscrizione della stessa.

IL DIRIGENTE UFFICIO TECNICO
(ing. Adele Vasaturo)

Alla stregua dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84.

IL SEGRETARIO GENERALE
(arch. Giuseppe Grimaldi)

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

1. di autorizzare la spesa complessiva di € 95.134,39, di cui € 82.725,56 per oneri di discarica ed € 12.408,83 di incremento del 15% per spese generali così come previsto dalla Delibera di G.R. n. 508 del 04.10.2011 e all'art 22 del Capitolato Speciale d'appalto dei lavori, per i rimborsi, anticipati dal RTI appaltatore e, per esso dalla società DIONE Scarl, per i conferimenti a discarica effettuati nei periodi di gennaio/marzo e aprile/luglio 2023 di cui alle Certificazioni del Direttori dei lavori del 18.05.2023 e del 16.10.2023.
2. gli oneri economici di riferimento, di complessivi € 95.134,39, faranno carico sulla specifica voce delle somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico dei lavori "Riqualificazione dell'area Monumentale del porto di Napoli – Terminal passeggeri alla Calata Beverello" rimodulato e approvato con Delibera n. 98 del 04.05.2023.
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale;
5. di notificare la presente delibera a: Ufficio Tecnico; Ufficio Risorse finanziarie, Strumentali e Gare; R.P.C.T. e Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente.

Napoli, 04/12/2023

II PRESIDENTE
f.to ANDREA ANNUNZIATA

3

NAPOLI
Piazzale Pisacane
80133 Napoli · ITALY
T. (+39) 081 2283111 · F. (+39) 081 206888
segreteria@porto.napoli.it
PEC protocollo@pec.porto.na.it
www.porto.napoli.it
C.F. 95255720633

SALERNO
Via Roma, 29
84121 Salerno · ITALY
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450
autorita@porto.salerno.it
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it
www.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIA
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY