



Oggetto: Porto Masuccio Salernitano.

"Lavori realizzazione di un pennello radicato all'interno del molo sopraflutto".

C.U.P.: F51H13001150001 C.I.G.: 7852584D4D.

Liquidazione incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, del d.lgs. N. 50/2016, ai sensi dell'art. 4.2 del Regolamento approvato con delibera n. 5/2021, ai dipendenti dell'AdSP e del Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata di Napoli
Approvazione Quadro Economico definitivo e contestuale disimpegno delle economie.

IL PRESIDENTE

VISTI:

- la Legge 28.01.94 n.84, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "... *provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità Sistema Portuale, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...*";
- l'art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 che ha sostituito l'articolo 6 della legge 84/1994 ed ha istituito, tra l'altro, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP MTC), in cui è confluita a far data dal 01/01/2018 l'Autorità Portuale di Salerno;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità 2024/2026 dell'AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 18 del 05.02.2024;
- la delibera n. 5 del 23.04.2021 con la quale il Comitato di Gestione ha approvato il Regolamento del Fondo Incentivi per le Funzioni Tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la Delibera del Comitato di Gestione n. 27 del 26.05.2022 con la quale è stata approvata la Contrattazione aziendale di II livello 2021/2023, immediatamente successiva all'adozione del suddetto regolamento, in cui "le parti danno atto che con Delibera del Comitato di Gestione n. 5/2021 è stato approvato il Regolamento del fondo incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale disciplina tra l'altro le percentuali di riparto del fondo tra le diverse figure coinvolte, al cui contenuto ci si riporta integralmente";

RICHIAMATO l'atto aggiuntivo n.8361 del 07.11.2019 alla convenzione quadro rep.n.8164 del 13/03/2018, sottoscritto tra Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ed il Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata di Napoli per lo svolgimento, tra l'altro, delle attività di Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in argomento;

VISTA la nota trasmessa dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico, ing. Adele Vasaturo, acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. 6150 del 29/02/2024, alla quale è allegata tra l'altro la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, geom. Pasquale Memoli, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1195 del 15/01/2024, redatta ai sensi dell'art. 3.3 del Regolamento AdSP MTC per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016, per complessivi 8.703,43 (di cui € 8.151,47 per incentivo + € 551,96 aliquota IRAP);

VISTE le tabelle riepilogative della ripartizione dell'incentivo – al lordo e al netto - del personale dell'AdSP MTC e del personale del Provveditorato OO.PP. – Napoli (Direzione dei lavori e CSE) che ha partecipato alla realizzazione dell'opera nonché quella con il dettaglio degli importi da erogare comprensivi degli oneri riflessi e IRAP, trasmesse con la citata nota prot. n. 6150 del 29/02/2024;

PRESO ATTO delle risultanze degli atti proposti dal Responsabile del Procedimento, geom. Pasquale Memoli, qui di seguito riepilogate:

a. che per l'intervento in oggetto:

- Con Deliberazione Presidenziale n. 261 del 19/12/2014 la soppressa Autorità Portuale di Salerno, tra le altre cose, ha nominato Responsabile Unico del Procedimento il geom. Pasquale Memoli, dell'Ufficio Opere Civili dell'Area Tecnica;
- Con Delibera n. 204 del 05/08/2019, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha aggiudicato i "Lavori realizzazione di un pennello radicato all'interno del molo sopraflutto" alla General Impresa S.r.l. con sede in Apricena (FG) alla Via L. da Vinci n. 18, Codice Fiscale e Partita IVA 03858250719, che ha offerto un ribasso del 30,009% per un importo pari a € 344.520,10 (di cui € 79.234,64 per costi della manodopera ed € 12.058,21 per oneri della sicurezza aziendali) oltre € 18.568,38 OO.SS., oltre IVA;
- Con Delibera Presidenziale n. 312 del 05/12/2019 è stato costituito, tra l'altro, l'Ufficio di Direzione Lavori composto in parte da tecnici del Provveditorato alle OO.PP. di Napoli (giusto atto rep. n. 8361 del 07/11/2019 aggiuntivo alla Convenzione quadro rep. n. 8164 stipulata in data 13/03/2018);
- I lavori sono stati consegnati con verbale in data 23/12/2019; sono stati sospesi per emergenza Covid 19 del 26/03/2020 al 18/05/2020; prorogati di 30 giorni a seguito di motivata istanza della società appaltatrice;
- Con Delibera Presidenziale n. 239 del 12/11/2020 dell'A.d.S.P. del M.T.C. è stata approvata, tra l'altro, la perizia di variante e suppletiva nell'importo di € 441.632,08 di cui € 22.585,11 per oneri della sicurezza;



- L'importo complessivo dei lavori si è elevato da netti € 363.088,48 (di cui € 18.568,38 per sicurezza) a netti € 441.632,08 (di cui € 22.585,11 per sicurezza) con un maggiore importo di € 78.543,60 (di cui per sicurezza € 4.016,73) con un maggior tempo di 60 giorni;
- con certificato redatto in data 14/01/2021 la Direzione dei lavori, ha accertato l'ultimazione di tutti i lavori in data 12/01/2021 in tempo utile;
- In data 01/04/2021 il Direttore dei Lavori ha emesso lo Stato Finale, firmato in data 02/02/2021 senza riserve dalla Società appaltatrice per l'importo complessivo netto di € 441.632,08 e il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale ha attestato che i lavori in argomento eseguiti dalla General Impresa Srl – Apericena (FG) sono stati regolarmente eseguiti;
- In ragione delle liquidazioni dei suddetti incentivi, il Quadro economico finale, da cui si evince un importo di € 171.466,06, quale definitiva economia di appalto che per l'effetto può disimpegnarsi, è il seguente:

| QUADRO ECONOMICO FINALE | | | Imp. spesa |
|--|---|-------------------|-------------------|
| | | Euro € | n. |
| 1a | Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (compreso costi diretti della sicurezza e costi della manodopera) al netto ribasso d'asta del 30,009% | 344.520,10 | |
| 1b | Importo per l'attuazione Piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) | 18.568,38 | |
| 1c | Importo perizia di variante e suppletivi per lavori di riparazione danni e rafforzamento (compreso costi diretti della sicurezza e costi della manodopera) al netto ribasso d'asta del 30,009% | 74.526,87 | |
| 1d | Importo per l'attuazione Piani di sicurezza per i lavori di perizia (non soggetti a ribasso) | 4.016,73 | |
| A) | Importo complessivo dei lavori | 441.632,08 | 1593/2018 |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | |
| b.1 | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | 0,00 | |
| b.2.1 | Rilievi, accertamenti e indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto o richieste dal direttore dei lavori (IVA compresa) | 29.036,00 | 1923/2014 |
| | Rilievi, accertamenti e indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto o richieste dal direttore dei lavori (IVA compresa) | 4.843,40 | 1593/2018 |
| b.2.2 | Indagini geognostiche (compreso IVA) | 4.989,80 | 1743/2014 |
| b.2.3 | Ricerca ed eventuale bonifica del fondale da ordigni bellici (IVA compresa) | 0,00 | |
| b.3 | Allacciamenti ai pubblici servizi | 0,00 | |
| b.4 | Costi di sicurezza per misure straordinarie per emergenza covid-19 ex Delibera della G.R. Campania n. 186 del 21/04/2020 | 2.732,14 | 1593/2018 |
| b.5 | Oneri smaltimenti materiali provenienti da demolizioni in cemento compresi Iva | 3.915,39 | 1593/2018 |
| b.6 | Accantonamento per transazioni e accordi bonari art. 12 DPR 207/2010 | 0,00 | |
| b.7.1 | Spese tecniche di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (compreso Cassa e IVA) | 48.672,00 | 2198/2014 |
| | Spese tecniche di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (compreso Cassa e IVA) | 811,20 | 1593/2018 |
| b.7.2 | Rimborsi spese a piè di lista per l'Ufficio di Direzione dei lavori e CSE per trasferte | 2.111,00 | 1593/2018 |
| b.8.1 | Spese per attività di consulenza e di supporto (compreso Cassa e IVA) | 0,00 | |
| b.8.2 | Spese per attività di studio su modello matematico propedeutico all'avvio della progettazione (compreso Cassa e IVA). | 52.122,30 | 2199/2014 |
| | (Somma già impegnata - Delibera Presidenziale dell'Autorità Portuale di Salerno n. 262 del 19/12/2014, impegno n. 2199/2014 - L. 296/2006 art. 1 c. 983). | | |
| b.8.3 | Spese tecnica per redazione relazione geologica compreso oneri previdenziali ed IVA (Somma in parte già impegnata, per € 1.244,00 – Determina del Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Salerno n. 08 del 09/02/2016, impegno n. 131/2016 - Finanziamento dello Stato - L. 166/2002) | 1.244,00 | 131/2016 |
| b.9 | Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 il 2% è calcolato sull'importo progetto di Perizia a lordo del ribasso. Euro 621.300,62 x 0,02 e comprende l'incentivo riconosciuto al RUP, all'Ufficio di supporto, all'ufficio della Direzione dei Lavori, al CSE (personale interno e tecnici del Provveditorato OO.PP) | 8.703,43 | 1593/2018 |
| b.10 | Spese di istruttoria, di gara e contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici | 739,10 | 182/2016 |
| | Spese di istruttoria, di gara e contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici | 375,00 | 1593/2018 |
| b.11 | IVA sui lavori (22% della voce A) | 97.159,06 | 1593/2018 |
| B) | Totale somme a disposizione spese dell'Amministrazione | 257.453,82 | |
| C) | TOTALE speso A + B | 699.085,90 | |



| | | | |
|-----------|---|-------------------|--|
| D) | Economia del quadro economico del progetto € 870.000 - C | 170.914,10 | |
|-----------|---|-------------------|--|

Pertanto, si evince una economia di € 170.914,10 sull'impegno 1593/2018 Capitolo U211/10-12 (opere portuali ed immobiliari finanziate dallo stato - l. 296/2006 art. 1, c. 983) (codifica SALERNO), capitolo 44 (codifica NAPOLI) del bilancio di esercizio 2018, così come da Certificato di disponibilità n° 2018/687 del 22.06.2018 emesso dall'ufficio Ragioneria dell'UTS;

b. per gli incentivi spettanti, così come previsto all'art. 3.4, comma 1, del vigente regolamento di ripartizione degli incentivi, ha asseverato:

- Che la partecipazione del personale nel progetto di che trattasi è suffragata da delibere, firma degli atti o attestazioni del RUP;
- Le specifiche attività svolte con la corrispondente motivazione delle proposte di pagamento;
- La veridicità di quanto riportato nel testo della relazione istruttoria, indicando distintamente, nella proposta di liquidazione, l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma dovuta per ciascun anno di competenza;
- L'ottemperanza all'obbligo del rispetto del limite annuale fissato dall'art. 13-bis della Legge n. 114 del 11.08.2014, dei dipendenti a cui è destinato il presente incentivo, che hanno rilasciato, secondo le modalità previste della Circolare n. 4 del 01.07.2022 dell'Ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria dell'AdSP, una specifica dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante il raggiungimento o meno del citato limite del 50% del "trattamento economico complessivo annuo" (comprensivo degli incentivi percepiti per altri lavori, servizi o forniture eventualmente liquidati nei rispettivi anni di competenza 2018, 2019, 2020 e 2021) di cui alla nota acquisita agli atti d'ufficio prot.n. 1195 del 15/01/2024;
- In data 04/08/2021, la Direzione dei Lavori, a riscontro di apposita richiesta scritta del R.U.P., ha trasmesso, per il provvedimento di pagamento, la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113, comma 2) e ss. del D.lgs. 50/2016, determinato ai sensi del Regolamento A.d.S.P. del M.T.C., per le attività svolte dai funzionari del Provveditorato per la Direzione dei Lavori in oggetto (Delibera A.d.S.P. M.T.C. n. 312 del 05/12/2019);
- Il non superamento, in ragione delle dichiarazioni rese dal personale interessato, del limite del 50% del "trattamento economico complessivo annuo", fissato dall'art. 13-bis della Legge n. 114 del 11.08.2014;
- Che essendo la fonte di finanziamento del progetto a destinazione vincolata non può essere accantonata la quota del 20% del 2% dell'importo complessivo dell'incentivo di cui all'Art.113 del D.Lgs. N. 50 del 18/06/2016, che rappresenta una economia di spesa;
- che l'importo dell'incentivo da liquidare ai dipendenti di questa AdSP e del Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania, Molise Puglia e Basilicata di Napoli, che hanno contribuito nelle varie fasi dell'intervento in argomento, ammonta ad € 8.151,47, oltre all'aliquota IRAP pari ad € 551,96 per complessivi € 8.703,43;
- che l'importo complessivo di spesa pari ad € 8.703,43 (€ 8.151,47 + € 551,96) trova copertura nella voce prevista al punto b.9 "Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016" delle somme a disposizione dell'Amm.ne del citato quadro economico di perizia di variante, approvato con Delibera Presidenziale n. 239 del 12/11/2020 dell'A.d.S.P. del M.T.C e graverà sul Capitolo U211/10-12 (opere portuali ed immobiliari finanziate dallo stato - l. 296/2006 art. 1, c. 983) (codifica SALERNO), capitolo 44 (codifica NAPOLI) del bilancio di esercizio 2018, così come da Certificato di disponibilità n° 2018/687 del 22/06/2018 emesso dall'ufficio Ragioneria dell'UTS;
- che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Pasquale MEMOLI)

RILEVATO, ALTRESI' quale attestazione e verifica del Dirigente dell'Ufficio Tecnico, ing. Adele Vasaturo, – a tutti gli effetti di legge - rispetto agli atti proposti dal Responsabile del Procedimento:

- che l'opera oggetto dell'appalto è stata completata in conformità ai costi ed ai tempi prestabiliti, non rilevando osservazioni rispetto a quanto dichiarato nella relazione istruttoria resa dal Responsabile del Procedimento;
- che l'importo ritenuto liquidabile - quale fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del vigente Regolamento richiamato, è pari a € 8.151,47, oltre l'aliquota IRAP € 551,95, per complessivi € 8.703,42, come riportato nella Tabella 3, definita dal Responsabile del Procedimento come riportato nella nota Dirigenziale prot. n. 6150 del 29/02/2024;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali di cui all'articolo 6 bis della legge 241/1990;

RITENUTO in ragione di quanto sopra, di procedere alla liquidazione dell'incentivo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 – ai sensi dell'art. 4.2 del Regolamento approvato con delibera del Comitato di Gestione n. 5/2021 - ai dipendenti dell'AdSP e ai dipendenti del Provveditorato OO.MM. Napoli e per l'approvazione del quadro economico definitivo con contestuale determinazione definitiva delle economie di progetto;

PRESO ATTO dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione, dal Dirigente dell'Ufficio tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Il Dirigente Ufficio Tecnico

(Ing. Adele Vasaturo)



PRECISATO, ALTRESI':

- che la liquidazione dell'incentivo dovrà avvenire, compatibilmente con le incombenze dell'Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, sul primo cedolino utile;
- che resta ferma la decurtazione del Premio Raggiungimento Obiettivi di cui all'articolo 2 della vigente Contrattazione aziendale di II livello per le somme erogate per l'incentivo per la progettazione e l'innovazione per ciascun anno di competenza degli importi liquidati, secondo il principio dettato dal comma 2 dello stesso articolo;

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84

Il Segretario Generale
(Arch. Giuseppe Grimaldi)

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

- di liquidare, sulla base delle asseverazioni del Responsabile Unico del Procedimento e delle attestazioni rese dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico, l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 – ai sensi dell'art. 4.2 del Regolamento approvato con delibera del Comitato di Gestione n. 5/2021, ai dipendenti dell'AdSP e del Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata di Napoli, a questi ultimi in virtù dell'atto rep. n. 8361 del 07/11/2019 aggiuntivo alla Convenzione quadro rep. n. 8164 stipulata in data 13/03/2018, per € 3.678,10, secondo la tabella A definita dal responsabile del Procedimento, oltre l'aliquota IRAP per € 249,05, per complessivi € 3.927,15 come riportato nella nota Dirigenziale n. 6150 del 29/02/2024;
- di precisare:
 - che sull'importo di € 8.151,47 così come determinato graveranno le ritenute previdenziali e contributive in carico al dipendente come per legge;
 - che la spesa complessiva di € 8.703,42 farà carico sulle Somme a Disposizione dell'Amministrazione del Quadro economico approvato in ultimo con Delibera Presidenziale n. 239 del 12/11/2020;
- di autorizzare l'Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria a provvedere alla liquidazione degli importi secondo la ripartizione fornita dal Responsabile Unico del procedimento nelle richiamate Tabelle A1 e A2, previo espletamento delle verifiche del tetto del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;
- di precisare, altresì che:
 - la liquidazione dell'incentivo dovrà avvenire, compatibilmente con le incombenze dell'Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, sul primo cedolino utile;
 - resta ferma la decurtazione del Premio Raggiungimento Obiettivi di cui all'articolo 2 della vigente Contrattazione aziendale di II livello per le somme erogate per l'incentivo per la progettazione e l'innovazione per ciascun anno di competenza degli importi liquidati, secondo il principio dettato dal comma 2 dello stesso articolo;
- di approvare il seguente Quadro Economico finale dell'intervento riportato in premessa da cui si evince l'importo di € 171.556,66, quale definitiva economia di appalto che con il presente atto si procede a disimpegnare;
- di dare mandato all'Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare di disimpegnare l'economie di spesa di € 171.466,06
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge 84/94 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Amministrazione;
- di notificare la presente delibera a:
 - Responsabile Unico del Procedimento, geom. Pasquale Memoli;
 - Dirigente dell'Ufficio Tecnico, ing. Adele Vasaturo;
- di notificare, altresì, la presente delibera agli Uffici:
 - Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;
 - AA.GG. Risorse Umane e Segreteria, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Napoli, lì 07.05.2024

Il PRESIDENTE
(Avv. Andrea ANNUNZIATA)
