

12.11.15



AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

DELIBERA N. 401/2015

OGGETTO: LAVORI DI NATURA "GEOTECNICA" AFFERENTI AL "PIANO DI CARATTERIZZAZIONE INTEGRATIVO DEI SEDIMENTI PORTUALI" – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO:

- il Decreto n. 458 del 30 ottobre 2014 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli con i poteri e le attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.;
- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "*... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità Portuale, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...*";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Triennale Anticorruzione 2014/2016 dell'Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall'Ente con delibera commissariale n. 19 del 5.2.2014;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014/2016 dell'Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall'Ente con delibera commissariale n. 19 del 5.2.2014;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento, ing. Francesco IANNONE, nel proporre l'adozione della presente delibera fornisce i seguenti dati ed informazioni,

attestando e certificando che :


- con delibera n. 159 del 29.04.2015 il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli ha preso atto dell'approvazione della Perizia di Spesa per l'ESECUZIONE DEI LAVORI DI NATURA "GEOTECNICA" AFFERENTI AL "PIANO DI CARATTERIZZAZIONE INTEGRATIVO DEI SEDIMENTI PORTUALI" ed ha autorizzato l'Ufficio Appalti, Contratti ed Economato ad espletare procedura di gara per l'individuazione dell'affidatario;
- con delibera n. 250 del 20.07.2015 il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli ha aggiudicato definitivamente l'esecuzione delle attività in oggetto alla società GEOTEC s.r.l. con sede in Napoli alla via Consalvo n. 169, isolato n.8, C.A.P. 80125;
- le attività sono state consegnate alla società assuntrice con Verbale del 27.07.2015;
- con detto verbale si è :
 - *fissato al giorno 28.08.2015 il termine per l'ultimazione delle attività;*
 - *richiesto alla ditta appaltatrice di prelevare tre ulteriori campioni superficiali nell'ambito di detta Darsena Piliero;*
 - *concordato che l'importo aggiuntivo per il prelievo di tali ulteriori campioni sarebbe stato determinato a consuntivo all'atto della redazione del Conto Finale;*
- con Verbale del 28.08.2015 il Direttore dei Lavori ha certificato che le attività connesse all'affidamento in argomento sono state ultimate in tempo utile;
- con nota 255/U/2015 del 21.09.2015, acquisita a prot. A.P. n. 5772 del 22.09.2015, la GEOTEC s.r.l. ha trasmesso il Rapporto Finale delle Attività di Campionamento;
- con nota 346/U/2015 del 13.11.2015, acquisita a prot. A.P. n. 6911 del 13.11.2015, la GEOTEC s.r.l. ha trasmesso il Rapporto Finale delle Attività di Campionamento – rev. 1 del 30.10.2015;
- il Contratto per l'affidamento delle attività in argomento, rep. n. 7689 del 28.09.2015, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Napoli 3, in data 01.10.2015, al n. 337 serie 2, prevede un compenso complessivo di € 83.860,68 di cui € 79.814,00 per i lavori ed € 4.046,68 per oneri di sicurezza;
- in data 12.10.2015 il Direttore dei Lavori ha emesso il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE e RELAZIONE SUL CONTO FINALE con il quale ha :
 - *attestato che i lavori in argomento sono stati eseguiti a regola d'arte;*
 - *provveduto alla stima del maggior compenso da riconoscere all'impresa per il prelievo dei tre campioni supplementari in Darsena Piliero quantificandoli in € 1.704,00;*

- verificato che tale importo può essere coperto con la somma di cui alla voce Imprevisti (pari ad € 3.674,03) contemplata nel Quadro Economico Generale approvato con la delibera A.P. n. 159 del 29.04.2015;
- liquidato alla società GEOTEC s.r.l. l'importo di € 85.564,68 derivante dalla somma tra il compenso stabilito con il Contratto rep. n. 7689 del 28.09.2015 ed il maggior compenso derivante dalle attività di prelievo dei tre campioni supplementari in Darsena Piliero;
- proposto il pagamento a saldo alla società GEOTEC s.r.l., con sede in Napoli alla via Consalvo n. 169, isolato n.8, C.A.P. 80125, a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per le indagini in epigrafe, la somma di € 104.388,91 di cui € 85.564,68 per lavori compresi oneri di sicurezza, ed € 18.824,23 per IVA.


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO*(ing. Francesco IANNONE)*

DATO ATTO che il Segretario Generale e il Dirigente dell'Area Tecnica, rispettivamente, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90, avanzata dal Dirigente dell'Area Tecnica;

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
(ing. Pasquale CASCONE)



IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
(dott. Emilio SQUILLANTE)



CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Commissario Straordinario, secondo il presente schema di deliberazione;

DELIBERA

- Art. 1.** di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale;
- Art. 2.** di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul Conto Finale dei **LAVORI DI NATURA "GEOTECNICA" AFFERENTI AL "PIANO DI CARATTERIZZAZIONE INTEGRATIVO DEI SEDIMENTI PORTUALI"** redatto dal Direttore dei Lavori in data 12.10.2015;
- Art. 3.** di disporre il pagamento alla società GEOTEC s.r.l. con sede in Napoli alla via

Consalvo n. 169, isolato n.8, C.A.P. 80125, della somma di € 104.388,91 di cui € 85.564,68 per lavori compresi oneri di sicurezza, ed € 18.824,23 per IVA, derivante dal conto finale a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il Certificato di Regolare Esecuzione;

Art. 4. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Napoli, sezione Amministrazione Trasparente, cartella "Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/.....";

Art. 5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di Napoli.

Napoli, lì 11 DIC. 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(C.A. (CP) Antonio BASILE)



Si notifici a:

Area Tecnica _____ Struttura di Coordinamento _____

Area Amministrativa-Contabile _____ Ufficio Appalti, Contratti ed Economato _____

dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente _____