



DELIBERA N. 113

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BARCAPORTA DEL BACINO DI CARENAGGIO N. 1
APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL PRESIDENTE

VISTO:

- il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la Legge n. 84 del 28.01.1994, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “...provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016/2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 dell’1.02.2016;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ed il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 (applicabili ai sensi dell’art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, in quanto il bando di gara dell’intervento in oggetto è stato pubblicato antecedentemente all’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 50);



DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento, ing. Adele VASATURO, nel proporre l'adozione della presente delibera fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che :

- con delibera A.P. n. 233 dell'8.07.2015 il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli ha approvato il progetto dei "Lavori di manutenzione straordinaria della barcaporta del bacino di carenaggio n. 1";
- a seguito di esperimento della procedura di gara, con delibera A.P. n. 381 del 24.11.2015, i lavori venivano aggiudicati definitivamente alla società Cantieri del Mediterraneo S.p.A. con sede in Napoli, alla via Marinella, Varco 6;
- i lavori venivano affidati alla ditta aggiudicataria con il Contratto rep. n. 7742 dell'11.05.2016, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Napoli 3, al n. 79, serie 2, in data 18.05.2016;
- gli stessi venivano consegnati alla società affidataria con Verbale del 20.05.2016 con il quale si determinava che l'ultimazione dei lavori avrebbe dovuto avvenire entro e non oltre il 21.07.2016.;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori si palesavano situazioni di degradazione degli elementi metallici e lignei, nonché egli apparati elettromeccanici di bordo, imprevedibili in fase di progetto, che rendevano necessario eseguire lavorazioni non previste in appalto;
- per tale motivo, con verbale del 14.07.2016, il Direttore dei Lavori, avendo accertato la necessità di procedere alla redazione di una Perizia di Variante, procedeva alla sospensione dei lavori;
- detta Perizia di Variante, che contemplava una maggiore spesa, rispetto all'importo di cui all'affidamento originario, di € 101.505,74, pari ad un incremento del 19,634%, veniva approvata con delibera AdSP Mar Tirreno Centrale n. 185 del 27.06.2017;
- a seguito dell'approvazione della Perizia di Variante, con Verbale del 14.07.2017 il Direttore dei Lavori disponeva la ripresa dei lavori. Per effetto della novazione dei termini contrattuali previsti nello Schema di Atto di Sottomissione del 30.05.2017, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori rimaneva fissato al 24.08.2017;
- nel frattempo, essendo intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, per raggiunti limiti di età, dell'ing. Pasquale CASCONI, con delibera n. 211 del 19.07.2017 l'incarico di Responsabile del Procedimento veniva conferito all'ing. Adele VASATURO;
- con nota n. 1701410 del 2.08.2017, assunta a protocollo AdSP n. 4618 del 4.08.2017, la società appaltatrice, comunicava di aver riscontrato difetti nella



fornitura dei bordonali lignei, tali da renderne necessaria la sostituzione e, pertanto, richiedeva una proroga dei termini contrattuali di 35 giorni naturali e consecutivi;

- conseguentemente il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, con nota n. 460 del 4.09.2017, accordava alla società Cantieri del Mediterraneo S.p.A. la richiesta proroga facendo slittare il termine ultimo per il completamento dei lavori al giorno 2.10.2017;
- in data 2.10.2017 il Direttore dei Lavori, ad esito delle verifiche condotte, redigeva il Certificato di Ultimazione con cui attestava che i lavori in oggetto risultavano ultimati in tempo utile, a meno di piccole lavorazioni di finitura per il cui completamento concedeva n. 15 giorni naturali e consecutivi;
- i contenuti di detto Certificato venivano confermati con il Verbale di Accertamento del 17.10.2017 con cui il Direttore dei Lavori procedeva alla verifica dell'effettivo completamento di dette lavorazioni di piccola entità;
- con tale ultimo Verbale il Direttore dei Lavori, stante l'indisponibilità del bacino di carenaggio n. 1, disponeva che :
 - *la società esecutrice non procedesse al varo della barcaporta ed all'esecuzione delle prove di tenuta e che la barcaporta venisse tenuta in secco nell'area di cantiere;*
 - *le relative attività venissero stralciate dall'appalto e, pertanto nella contabilità finale la voce di prezzo AP.001 venisse conteggiata al 50% del valore contrattuale;*
- lo Stato Finale dei Lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 06.11.2017, riporta, in sintesi, le seguenti annotazioni:

Importo netto lavori (comprensivo di oneri di sicurezza	€ 616.325,22
A dedurre acconti corrisposti	€ 0,00
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA di	€ 616.325,22

- dal confronto fra la somma autorizzata e quella effettivamente spesa risulta un'economia di € 2.166,30;
- per l'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante veniva stipulato il Contratto n. 43 del 7.03.2018, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Napoli 3, al n. 68/2 del 13.03.2018;
- la spesa complessiva netta, autorizzata per l'esecuzione dei lavori contemplati in detto Contratto, risultava pari ad € 618.491,52, con una differenza in aumento, rispetto al Contratto n. 7742 dell'11.05.2016, di € 101.505,74 (+19,634%);
- in data 5.04.2018 è stato sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione che,



ai sensi dell' art. 141, co. 3, del D.lgs. n. 163/2006, sostituisce il Certificato di Collaudo;

- con tale atto il Direttore dei Lavori certifica che i lavori di Manutenzione Straordinaria Della Barcaporta Del Bacino Di Carenaggio N. 1 eseguiti dalla Cantieri del Mediterraneo S.p.A., in forza dei Contratti n. 7742 dell'11.05.2016 e n. 43 del 7.03.2018, SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI e pertanto liquida l'importo netto di € 616.325,22 a saldo di ogni suo avere in ragione dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, previa superiore approvazione;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

e

DIRIGENTE AREA TECNICA

(ing. Adele VASATURO)

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90;

IL SEGRETARIO GENERALE

(ing. Francesco MESSINEO)

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente

DELIBERA

Art. 1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale;

Art. 2. di approvare la **Relazione sul Conto Finale** per i lavori di "Manutenzione Straordinaria Della Barcaporta Del Bacino Di Carenaggio n. 1" redatta dal Direttore dei lavori in data 06.11.2017;

Art. 3. di approvare il **Certificato di Regolare Esecuzione** per i lavori di "Manutenzione Straordinaria Della Barcaporta Del Bacino Di Carenaggio n. 1" affidati alla soc. dalla Cantieri del Mediterraneo S.p.A., Via Marinella, Varco 6 - 80133 NAPOLI, in forza del Contratto. n. 7742 dell'11.05.2016 e del Contratto n.



43 del 7.03.2018, emesso dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dalle parti in data 05.04.2018;

Art. 4. di disporre il pagamento alla società Cantieri del Mediterraneo S.p.A., Via Marinella, Varco 6 - 80133 NAPOLI, della somma di € **616.325,22** di cui € **14.063,54** per oneri di sicurezza;

Art. 5. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Napoli, sezione Amministrazione Trasparente, cartella "Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/.....";

Art. 6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di Napoli.

Napoli, 12.04.2018

IL PRESIDENTE
(dott. Pietro SPIRITO)

Si notifici a:

Area Tecnica _____ Struttura di Coordinamento _____

Area Amministrativa-Contabile _____ Ufficio Appalti, Contratti ed Economato _____

dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente _____