



DELIBERA N. 246

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA PORTUALE E DEI COLLEGAMENTI ALLA RETE CITTADINA - 1° STRALCIO : CALATA BEVERELLO – MOLO PISACANE
APPROVAZIONE RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

IL PRESIDENTE

VISTO:

- il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la Legge n. 84 del 28.01.1994, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “...*provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente*...”;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016/2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 dell’1.02.2016;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ed il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 (applicabili ai sensi dell’art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, in quanto il bando di gara dell’intervento in oggetto è stato pubblicato antecedentemente



all'entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 50);

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento, ing. Adele VASATURO, nel proporre l'adozione della presente delibera fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che :

- il Progetto Definitivo, ed il relativo Quadro Economico dei lavori in oggetto è stato approvato con delibera A.P. n. 568 del 15.10.2008;
- a seguito di esperimento di procedura di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con delibera A.P. n. 427 del 31.07.2009, la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi di adeguamento della rete fognaria portuale e dei collegamenti alla rete cittadina venivano aggiudicati alla società G.E.A. Generale Epurazione Ambiente S.p.A., con sede in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 242;
- le attività in appalto venivano affidate all'impresa aggiudicataria con Contratto n. 6038 del 27.11.2009, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Napoli 3 al n. 387/2 del 2.12.2009;
- con Verbale del 3.02.2010 il Responsabile del Procedimento, ing. Pasquale CASCONI, ai sensi dell'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, ordinava alla Società affidataria di avviare le necessarie attività al fine di produrre il progetto esecutivo;
- le attività di indagine e verifica condotte durante la redazione del progetto esecutivo rendevano necessario introdurre nel progetto alcune variazioni, più o meno significative, legate sia a cause impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione, sia a motivazioni di carattere tecnologico;
- veniva, pertanto, redatta una Perizia Tecnica di Variante che incorporava il progetto esecutivo proposto dall'Impresa Appaltatrice, ed un Progetto di Lavori Complementari che venivano approvati con delibera A.P. n. 683 del 29.12.2010;
- con Verbale del 27.07.2010 veniva effettuata una prima consegna dei lavori limitata alle parti d'opera relative ai bacini 1c e 1d;
- a seguito dell'approvazione della Perizia Tecnica di Variante e del Progetto Esecutivo dei Lavori Complementari (delibera A.P. n. 683 del 29.12.2010), il Direttore dei lavori, con Verbale dell'11.01.2011, procedeva alla consegna definitiva dei lavori in argomento fissando al giorno 11.01.2012 il termine per l'ultimazione degli stessi;
- per l'affidamento dei lavori contemplati nella Perizia Tecnica di Variante e nel Progetto Esecutivo dei Lavori Complementari veniva stipulato l'Atto Aggiuntivo rep. n. 6387 del 24.02.2011, registrato presso l'Agenzia delle



Entrate, Ufficio Napoli 3, al n. 104/2 dell'1.03.2011;

- successivamente, in ragione delle modificazioni dell'assetto della viabilità portuale e delle mutate esigenze della Stazione Appaltante, intervenute in corso d'opera, si rendeva necessario procedere alla redazione di una seconda Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva che veniva approvata con delibera A.P. n. 526 del 20.12.2012;
- per l'affidamento dei lavori contemplati nella 2° Perizia Tecnica di Variante Tecnica e Suppletiva veniva stipulato l'Atto Aggiuntivo rep. n. 6937 del 31.01.2013, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Napoli 3 al n. 57/2 del 12.02.2013;
- per effetto delle proroghe richieste dall'impresa affidataria e delle dilazioni dei tempi contrattuali, il termine per l'ultimazione dei lavori è traslato fino al 4.12.2014;
- con Certificato di Ultimazione del 29.12.2015 e con Verbale di Constatazione n. 57 del 31.03.2016, il Direttore dei Lavori, certificava che i "Lavori di Adeguamento della rete fognaria portuale e dei collegamenti alla rete cittadina" si potevano ritenere conclusi alla data del 23.12.2015;
- Lo Stato Finale dei lavori, a tutto il 31.03.2016, è stato emesso dal Direttore dei Lavori in data 20.07.2016 riporta le seguenti annotazioni :

- <i>Lavori eseguiti</i>	€ 5.216.412,03
- <i>Oneri per la sicurezza</i>	€ 120.005,06
- <i>Compenso per la Progettazione Esecutiva</i>	€ 50.000,00
- <i>Totale</i>	€ 5.386.417,09
- <i>A dedurre acconti già corrisposti</i>	€ 5.179.213,13,
- pertanto risulta un credito all'impresa di € 207.203,96;
- dal confronto fra la somma autorizzata (Atto Aggiuntivo n. 6937 del 31.01.2013), pari ad € 5.388.754,86, e quella effettivamente contabilizzata, pari ad € 5.386.417,09, risulta un'economia di € 2.337,77;
- con nota n. 30 del 20.07.2016 la società GEA S.p.A. comunicava la propria scissione parziale proporzionale in favore della società S.I.A. Società Italiana dell'Acqua s.r.l., trasmettendo il proprio progetto di scissione;
- il Direttore dei Lavori, il RUP, e l'impresa appaltatrice hanno sottoscritto la Relazione sul Conto Finale in data 21.07.2016;
- con delibera n. 305 del 26.09.2016, il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli prendeva atto di tale scissione e del subentro della società S.I.A. s.r.l. nel contratto per l'esecuzione degli interventi in oggetto;
- con provvedimento n. 12 del 4.04.2017 è stata decretata la cessazione del



rapporto di lavoro, per raggiunti limiti di età, dell'ing. Pasquale CASCONE, a far data dal 3.06.2017 e, pertanto, con delibera del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale n. 210 del 19.07.2017, veniva nominata Responsabile del Procedimento l'ing. Adele VASATURO, dirigente dell'Area Tecnica;

- in data 01.08.2018 il Collaudatore in corso d'opera, designato con delibera A.P. n. 33 del 3.02.2016, ha emesso il CERTIFICATO DI COLLAUDO con cui ha certificato che i lavori di "Adeguamento della rete fognaria portuale e dei collegamenti alla rete cittadina - 1° Stralcio : Calata Beverello – Molo Pisacane", eseguiti dalla G.E.A. Generale Epurazione Ambiente S.p.A., con sede in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 242, e, successivamente dalla subentrata S.I.A. Società Italiana dell'Acqua s.r.l., con sede in Napoli alla via Augusto Righi 15, 80125, giusta delibera A.P. n. 305 del 26.09.2016, in forza del Contratto n. 6038/2009, del Contratto n. 6367/2011 e del Contratto n. 6937/2013 sono collaudabili e, pertanto, li ha collaudati, liquidando all'Impresa esecutrice la somma di € 207.203,96 derivante dalla differenza fra l'ammontare dello Stato Finale e l'ammontare della somma degli acconti già corrisposti;

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E
DIRIGENTE AREA TECNICA UFFICIO GRANDI PROGETTI
(ing. Adele VASATURO)**

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90;

**IL SEGRETARIO GENERALE
(ing. Francesco MESSINEO)**

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente

DELIBERA

Art. 1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal



Responsabile del Procedimento, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale;

Art. 2. di approvare il **Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo** per i "Lavori di Adeguamento della rete fognaria portuale e dei collegamenti alla rete cittadina - 1° Stralcio : Calata Beverello – Molo Pisacane", eseguiti dalla G.E.A. Generale Epurazione Ambiente S.p.A., con sede in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 242, e, successivamente dalla subentrata S.I.A. Società Italiana dell'Acqua s.r.l., con sede in Napoli alla via Augusto Righi 15, 80125, giusta delibera A.P. n. 305 del 26.09.2016, in forza dei Contratti n. 6038/2009, n. 6367/2011 e n. 6937/2013, emesso dal Collaudatore in corso d'opera in data 01.08.2018;

Art. 3. di disporre il pagamento alla S.I.A. Società Italiana dell'Acqua s.r.l., con sede in Napoli alla via Augusto Righi 15, 80125, della somma di € 207.203,96 derivante dal conto finale, a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il Certificato di Collaudo, previa garanzia fideiussoria (art. 124 D.P.R.207/2010);

Art. 4. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Napoli, sezione Amministrazione Trasparente, cartella "Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/.....";

Art. 5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di Napoli.

Napoli, 04.09.2018

IL PRESIDENTE
(dott. Pietro SPIRITO)

Si notifici a:

Area Tecnica _____ Struttura di Coordinamento _____

Area Amministrativa-Contabile _____ Ufficio Appalti, Contratti ed Economato _____

dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente _____