



## UFFICIO TECNICO – Opere in corso

N.	INTERVENTO	IMPORTO	STATO ATTUAZIONE	DATA PREVISTA ULTIMAZIONE INTERVENTO
1	Risanamento del Bacino di carenaggio n. 2 - Adeguamento impianto di pompaggio bacini n. 1 e 2 - risanamento parametri di banchina adiacente bacino n. 2	€ 29.000.000,00	Lavori in corso	GIUGNO 2020
2	Consolidamento banchina interna molo Cesario Console ormeggio 33/b nella darsena Bacini.	€ 15.900.000,00	Gara aggiudicata - Avviata progettazione esecutiva	GENNAIO 2020
3	Adeguamento e ristrutturazione banchina di levante al molo Flavio Gioia e Calata Granili	€ 15.653.000,00	Gara aggiudicata	DICEMBRE 2020
4	Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina levante molo Pisacane	€ 11.500.000,00	In corso Gara per progettazione esecutiva	DICEMBRE 2020
5	Riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area monumentale del Porto di Napoli - Calata Beverello - connessione urbana centro storico della città	€ 17.900.000,00	In corso Gara per esecuzione lavori	LUGLIO 2021
6	Riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area monumentale del Porto di Napoli - Calata Beverello - Nuove infrastrutture per le linee veloci: realizzazione di pontili di ormeggio aliscafi e di imbarco passeggeri	€ 4.800.000,00	Approvazione perizia indagini propedeutiche alla progettazione definitiva	FINE 2022
7	Riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area monumentale del Porto di Napoli - Recupero e valorizzazione dell'edificio ex Magazzini Generali volume esistente	€ 20.000.000,00	In corso le attività propedeutiche alla progettazione definitiva	FINE 2022
8	Riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area monumentale del Porto di Napoli - Recupero e valorizzazione dell'edificio ex Magazzini Generali nuove volumetrie	€ 37.000.000,00	In corso le attività propedeutiche alla progettazione definitiva	FINE 2023
9	Riqualificazione urbanistica e funzionale	€ 74.000.000,00	Da avviare	FINE 2023



dell'area monumentale del Porto di Napoli Calata Piliero - Parcheggio interrato e strip (filtering line)		progettazione esecutiva	
<b>Totale lavori in corso</b>	<b>€ 225 753 000,00</b>		