



Ufficio Territoriale Portuale di Salerno

**Delibera 95/2022**

**OGGETTO :** LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO E DI SALPAMENTO DEL TRATTO DI TESTATA DEL MOLO DI SOTTOFLUTTO DEL PORTO COMMERCIALE DI SALERNO  
CUP: F59F11000100001 – CIG: 58455772BE  
**APPROVAZIONE PROROGA DEL TERMINE CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE  
IL PRESIDENTE**

**VISTI:**

- *il D.M. 41 del 1 febbraio 2021 di nomina dell'avv. Andrea Annunziata a Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;*
- *la Legge 28.01.94 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità Sistema Portuale, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...";*
- *la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";*
- *la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";*
- *il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità 2021/2023 dell'AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021;*
- *il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";*
- *il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";*
- *il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;*
- *il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché le Linee guida fino ad oggi emesse dall'ANAC;;*
- *la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (decreto semplificazioni);*

**VISTA** l'istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:

- con Delibera Presidenziale n. 467 del 30/12/2021 l'Ente ha approvato gli elaborati progettuali della Perizia di Variante n. 1 al progetto esecutivo dei lavori di prolungamento del molo di sopraflutto e di salpamento del tratto di testata del molo di sottoflutto del Porto di Salerno, per l'importo contrattuale di € 17.117.904,77, e la rimodulazione del Quadro Economico Generale dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 23.000.000,00;
- in data 20/01/2022 è stato stipulato l'Atto aggiuntivo n.6 Rep. n. 3/22 relativo alla perizia di variante. Il termine per l'esecuzione dei lavori, fissato al 09/12/2021, è stato prorogato di giorni 20 (venti) per l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni previste dalla Perizia di Variante e di ulteriori giorni 18 (diciotto) per tener conto delle giornate di inoperatività del cantiere per avverse condizioni meteorologiche nei mesi di novembre e dicembre 2021 nonché delle difficoltà di approvvigionamento materiali relative al periodo delle festività di fine anno, per cui la data di fine lavori era fissata per il giorno 16/01/2022;
- con nota Prot. n. 091/DSN del 05/01/2022 (Prot. AdSP n. 197 del 05/01/2022), integrata con note Prot. n. 094/DSN del 15/02/2022 (Prot. AdSP n. 3828 del 15/02/2022) e Prot. n. 096/DSN del 22/02/2022 (Prot. AdSP n. 4607 del 23/02/2022), l'Appaltatore ha presentato richiesta di proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 159 comma 9 del D.P.R. 207/2010, sino al 15/03/2022, e pertanto di giorni di 58 giorni naturali e consecutivi rispetto al termine contrattuale di ultimazione dei lavori fissato nell'Atto aggiuntivo n. 6;
- l'istanza di proroga, presentata entro i termini di legge, è essenzialmente motivata:



Ufficio Territoriale Portuale di Salerno

## Delibera 95/2022

- dalla sopravvenuta necessità di adottare in corso lavori modifiche costruttive della piattaforma a servizio Ormeggiatori alla testata del molo di sottoflutto, resesi necessarie in quanto, successivamente all'esecuzione dei primi micropali di sottofondazione dei massi, l'Appaltatore è stato costretto a sospendere le lavorazioni perché le eliche prodriere delle motonavi che ormeggiano lungo il paramento interno del molo di sottoflutto, a pochissima distanza dalla testata del costruendo pontile, hanno comportato una significativa erosione della struttura di imbasamento pregiudicandone la stabilità. Il rallentamento dei lavori dovuto a tali criticità e le tempistiche connesse alla necessità di individuare una modifica costruttiva che garantisca la funzionalità dell'intervento, hanno determinato il concretizzarsi di un maggior tempo per il completamento dei lavori;
  - dall'esigenza, espressa dall'Area Tecnica dell'Ente, di inserire alcune modifiche di carattere tecnico-funzionale dei quadri elettrici dei fanali rosso e verde e dei cavi di alimentazione. La modifica dell'impianto elettrico dei segnalamenti unitamente alle anomale condizioni di mercato caratterizzate da continui aumenti dei prezzi e notevoli difficoltà di acquisizione dei materiali, in special modo, di componentistica elettrica ed elettronica, richiedono ulteriori tempistiche connesse all'approvvigionamento dei materiali ed alla loro successiva installazione in opera;
  - dal ritardo nella consegna dei segnalamenti da parte dello stabilimento di produzione a causa della positività al Covid-19 del personale dipendente;
- con nota del 23/02/2022 (Prot. AdSP n. 4757 del 2402/2022) il Direttore dei Lavori ha ritenuto che le modifiche costruttive proposte per la piattaforma Ormeggiatori non ne alterano la tipologia costruttiva, non determinano un aumento dei costi e ne migliorano la funzionalità e che la richiesta di maggior tempo avanzata dall'Impresa sia adeguatamente motivata e possa essere accolta;

**RITENUTO** di accogliere l'istanza di proroga presentata dall'Appaltatore, come illustrato nella nota Prot. AdSP n. 5453 del 03/03/2022;

**RITENUTO** che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.

### Il Responsabile del Procedimento

*(Ing. Elena VALENTINO)*

**PRESO ATTO** dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione, dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa;

### Il Dirigente Ufficio Tecnico

*(Ing. Adele VASATURO)*

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84

### Il Segretario Generale

*(Arch. Giuseppe GRIMALDI)*

## DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione, così come proposta dal RUP dell'intervento in oggetto al termine dell'istruttoria curata dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico e dal Segretario Generale;
2. DI ACCOGLIERE la richiesta, formulata dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 159 comma 9 del D.P.R. 207/2010, di proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori di giorni di 58 giorni naturali e



Ufficio Territoriale Portuale di Salerno

### **Delibera 95/2022**

consecutivi rispetto al termine fissato nell'Atto aggiuntivo n. 6 sottoscritto in data 20/01/2022, per cui il nuovo termine contrattuale di ultimazione è fissato al 15/03/2022;

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Amministrazione;
4. DI AUTORIZZARE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella "*Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/Delibere Presidente A.d.S.P.*";
5. DI NOTIFICARE la presente delibera a:  
Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria  
Ufficio Tecnico  
Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare  
Ufficio Porti di Salerno e Castellammare di Stabia  
R.P.C.T. per la pubblicazione sul sito dell'Ente  
Napoli, 08.03.2022

***II PRESIDENTE***

*(Avv. Andrea ANNUNZIATA)*