

Grande Progetto: "Logistica e Porti. Sistema integrato portuale di Napoli"

N°	DESCRIZIONE INTERVENTI	IMPORTI			TEMPO PROGETTO ESECUTIVO		TEMPO ESECUZIONE LAVORI (1)		ALTRI DATI					Cronoprogramma (2)					QUOTA EROGABILE AL 31/12/2015 (prev. peggiore) (3)	QUOTA EROGABILE AL 31/12/2015 (prev. migliore) (3)
		importo lordo da quadro economico	importo a base d'appalto	importo somme a disposizione	mesi	max ribasso mesi	mesi	max ribasso mesi	Livello progettazione.	Validazione post gara	Tempo per validazione	RUP	PROGETTISTI	Data pubblicazione gara	Data inizio lavori	Data Fine lavori	Data inizio lavori	Data Fine lavori		
A.1	Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale.	22.000.000,00	17.205.513,69	4.794.486,31	2,00	1,6	18	16	PD	NO	1	Prov. Interreg. OO.PP.	ATI TECHNITAL	21/10/14	20/08/15	09/12/2016	03/07/2015	25/09/2016	4.923.093,52	7.024.672,74
A.2	Collegamenti stradali e ferroviari interni	31.600.000,00	24.988.734,53	6.611.265,47	3,00	2,4	21	18	PD	NO	1	Prov. Interreg. OO.PP.	ATI TECHNITAL	21/10/14	13/09/15	15/03/2017	25/07/2015	24/12/2016	5.247.399,30	7.901.165,35
A.3	Bonifica superficiale da ordigni bellici inesplosi presenti sui fondali interessati dall'escavo	5.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0	0,0	6	6	SERV	NO	0	Ing. Alberto Garofalo	geom. M. Ferraro geom. U. Rossi dott. G. Cammino	10/12/14	24/04/15	30/10/2015	24/04/2015	21/10/2015	5.000.000,00	5.000.000,00
A.4	Rilevamento di relitti e reperti di archeologia navale presenti sui fondali del porto di Napoli.	2.000.000,00	1.300.000,00	700.000,00	0	0,0	6	6	SERV	NO	0	geom. Mario Ferraro	Ing. G. D'Anna geom. R. Gotti geom. U. Rossi	10/12/14	24/04/15	30/10/2015	24/04/2015	21/10/2015	2.000.000,00	2.000.000,00
A.5	Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro	6.000.000,00	5.200.000,00	800.000,00	1	0,8	11	10	PD	NO	1	geom. Mario Ferraro	Ing. G. D'Anna geom. R. Gotti geom. U. Rossi	20/12/14	26/08/15	30/06/2016	25/06/2015	13/04/2016	2.225.566,34	3.404.444,44
A.6	Messa in sicurezza dell'area portuale alla darsena Marinella	12.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	1	0,8	11	10	PD	NO	1	A.P.	Prov. Interreg. OO.PP.	15/03/15	19/11/15	23/09/2016	18/09/2015	07/07/2016	1.396.116,50	3.313.846,15
A.7	Piano di efficientamento energetico del porto di Napoli con utilizzo di fonti alternative	10.000.000,00	8.050.000,00	1.950.000,00	1	0,8	11	10	PP	NO	1	Ing. Carmine Tesaro	Ing. G. Campagnano geom. M. Ferraro geom. G. Esposito sig. F. Cavallo	30/01/15	05/11/15	09/09/2016	04/10/2015	23/07/2016	1.671.779,94	2.590.341,88
A.8	Prolungamento Diga d'Aosta	20.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	1	0,8	14	13	PD	NO	1	Ing. Rosa Palmisano	Ing. C. Tesaro ing. G. Campagnano geom. R. Gotti	15/04/15	20/11/15	05/12/2016	19/10/2015	13/10/2016	1.792.650,92	3.180.555,56
A.9	Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli, con deposito in cassa di colmata della darsena di Levante dei materiali dragati	45.600.000,00	35.300.000,00	10.300.000,00	0	0,0	14	13	PE	NO	0	Ing. Francesco Iannone	ATI TECHNITAL	30/04/15	12/10/15	27/10/2016	12/09/2015	06/09/2016	7.412.073,49	10.786.111,11
		154.200.000,00																	31.668.680,01	45.201.137,24

(1) Nel computo del tempo di esecuzione lavori è stato ipotizzato un ribasso offerto dal concorrente pari al 20% (come nel tempo di progettazione) ed è stato sommato il tempo necessario per collaudi e rendicontazione pari a 45gg.

(2) Il cronoprogramma è stato redatto tenendo conto di una durata della gara minima e massima con la differenza di un mese circa. Nella valutazione della durata della gara è stato considerato anche il tempo per le verifiche di legge propedeutiche alla stipula del contratto pari a 45gg. Per l'intervento A.7 in tale durata è stata considerato il tempo necessario all'approvazione del progetto pari a 2 mesi.

(3) La quota erogabile è calcolata sull'importo lordo a base d'appalto considerando l'aliquota eseguibile dei lavori nell'ipotesi di cronoprogramma lineare e l'intero importo della progettazione (per compensare l'aliquota delle somme a disposizione che verranno liquidate entro il 31/12/2015)

Bandi di gara già pubblicati

Bandi di gara di prossima pubblicazione

Bandi di gara che saranno emanati a seguito del perfezionamento dell'iter approvativo dei relativi progetti.

Napoli, 13.11.2014