



**Delibera n. 152 / 2022**

**Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL DEPURATORE MBR A SERVIZIO DELLA RETE FOGNARIA PORTUALE. CUP I61H12000190005 CIG 5868409C4B COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE**

## **IL PRESIDENTE**

### **VISTO:**

- il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità Portuale, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità 2021/2023 dell'AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

**VISTA** l'istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:

- Con delibera n. 180 dell'11.07.2014 il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli ha approvato il Progetto Definitivo per l' "Appalto di progettazione esecutiva e lavori per l'esecuzione dell'impianto MBR di depurazione delle acque reflue del Porto di Napoli" ed il relativo Quadro Economico Generale di importo complessivo pari ad 5.800.000,00, di cui € 4.480.554,22 per lavori, € 96.128,51 per oneri specifici di sicurezza, € 97.107,98 per spese di progettazione esecutiva ed € 1.126.209,29 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Con delibera AdSP n. 98/2017 del 10.03.2017, veniva conferita la mansione di Responsabile del Procedimento all'ing. Francesco IANNONE;
- Con delibera AdSP n. 212 del 19.07.2017, i lavori in oggetto venivano aggiudicati definitivamente alla S.I.A. Società Italiana dell'Acqua s.r.l., con sede legale alla via Augusto Righi 15, 80125, Napoli;
- Le attività in appalto venivano affidate alla ditta aggiudicataria con il Contratto n. 8224 del 28.12.2017, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Napoli 3, al n. 2/2 dell'08.01.2018;
- Con verbale del 15.01.2018 il Responsabile del Procedimento disponeva l'avvio delle attività di progettazione

1



- esecutiva;
- Detto progetto esecutivo veniva validato dal RUP con Verbale del 23.11.2018 e veniva approvato con delibera AdSP n. 378 del 6.12.2018, con cui si prendeva atto, fra l'altro, che per effetto della trasposizione del progetto definitivo in esecutivo l'importo complessivo netto dell'affidamento risultava pari ad € 4.046.562,43, di cui € 3.865.289,62 per lavori (compreso oneri diretti sicurezza), € 113.297,81 per oneri specifici della sicurezza ed € 67.975,00 per progettazione esecutiva;
  - L'affidamento dei maggiori lavori previsti nel progetto esecutivo veniva formalizzato con la stipula del Contratto Aggiuntivo rep. n. 329 del 24.06.2019, registrato, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio APSR, serie 2, n. 3, in data 11.07.2019;
  - Con verbale del 20.12.2018 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna dei lavori;
  - Con delibera AdSP n. 277 del 10.12.2020 veniva approvata la Perizia di Variante in c.o. per i lavori in oggetto;
  - Le diverse e maggiori lavorazioni contemplate in detta Perizia di variante venivano affidate con l'Atto Aggiuntivo n. 2, rep. n. 399 del 26.03.2021, registrato all'Agenzia Entrate Direzione Provinciale II Napoli, presso l'ufficio APSRI in data 12.04.2021 al n. 144 Serie II;
  - Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 123 del 25 maggio 2021), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» (GU Serie Generale n.176 del 24-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 25), all'art. 1 septies prevede, fra l'altro, che "per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021...il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. Per i materiali da costruzione...si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti previsti nello stesso articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a)";
  - In data 23.11.2021, in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 279, è stato pubblicato il Decreto MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - 11 novembre 2021 denominato " Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi") che, all'Allegato 1, riporta la lista dei materiali da costruzione con variazione percentuali di prezzo superiori all'8%, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, rispetto al prezzo medio dell'anno 2020;
  - Con nota n. 750, assunta al prot. AdSP n. 27869 del 7.12.2021, l'impresa S.I.A. Società Italiana dell'Acqua s.r.l., con sede legale in Napoli alla Via Augusto Righi n. 15 - CAP 80125, a seguito della pubblicazione del su citato Decreto MIMS, ha formulato istanza di compensazione ai sensi del comma 4 dell'art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, quantificando l'importo di tale compensazione in una somma non inferiore ad € 50.000,00 per le voci relativa a :
    - Ferro - acciaio tondo per cemento armato;
    - Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine;
    - Legname abete sottomisura;
  - Con nota assunta al prot. AdSP n. 854 del 17.01.2022, il Direttore dei Lavori, con riferimento all'istanza prodotta dall'impresa Appaltatrice con la citata nota n. 750 del 07.12.2021, trasmetteva i propri conteggi relativi alla compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione effettivamente utilizzati, rimettendo una tabella di calcolo e documenti di trasporto, da cui risultava che la compensazione fosse applicabile al solo prezzo dell'acciaio tondo per cemento armato, per un quantitativo di 96.280,00 Kg e per un importo totale di € 22.693,20. Tale materiale risultava essere stato posto in opera nel 1° semestre dell'anno 2021 e contabilizzato in occasione dei SAL n. 3, n. 4 e n. 5;
  - Con Circolare del 25.11.2021 il MIMS ha pubblicato le "Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021"



- Esaminata l'istanza prodotta dalla ditta appaltatrice e le relative considerazioni svolte dal Direttore dei lavori, vista la documentazione contabile e considerate le indicazioni della succitata Circolare MIMS, si ritiene di poter concordare con le valutazioni ed i conteggi effettuati dal Direttore dei Lavori e, pertanto, si ritiene liquidabile alla S.I.A. Società Italiana dell'Acqua s.r.l., con sede legale alla via Augusto Righi 15, 80125, Napoli e, quindi se ne propone la liquidazione, l'importo complessivo di € 22.693,20 quale compensazione ai sensi dell'art. 1-septies (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021;
- l'importo di € 22.693,20 farà carico sulla voce "05 – Imprevisti", comprese fra le Somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico approvato con delibera AdSP n. 277 del 10.12.2020, che ne presenta la disponibilità;

Il Responsabile del Procedimento  
ing. Francesco Iannone

**PRESO ATTO** dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Il Dirigente Ufficio Tecnico  
ing. Adele Vasaturo

**Alla stregua** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

Il Segretario Generale  
arch. Giuseppe Grimaldi

### DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

1. Di autorizzare la spesa di € 22.693,20 quale compensazione ai sensi dell'art. 1-septies (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021;
2. l'importo di € 22.693,20 farà carico sulla voce "05 – Imprevisti", comprese fra le Somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico approvato con delibera AdSP n. 277 del 10.12.2020, che ne presenta la disponibilità;
3. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella "Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere organo monocratico di vertice /.....";
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale;
5. di notificare la presente delibera a:
  - Ufficio Pianificazione e Programmazione
  - Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria
  - Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare
  - Ufficio Tecnico
  - Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali
  - Ufficio Amministrazione Beni Demanio Napoli e Lavoro portuale
  - Ufficio Security, Safety e Ordinanze



- R.P.C.T.;
- Responsabile del Procedimento

Napoli, 02/05/2022

**II PRESIDENTE**  
f.to ANDREA ANNUNZIATA