



OGGETTO: LAVORI DI ESCAVO DEI FONDALI DEL PORTO COMMERCIALE DI SALERNO E DEL CANALE DI INGRESSO

Rimodulazione Quadro Economico

CUP: F57D12000000006 - CIG: 7728942CB2

IL PRESIDENTE

VISTI:

- il D.M. n. 41 del 1 febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la Delibera n. 7 del 23 aprile 2021, con la quale il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale nomina il Segretario Generale;
- la Legge 28.01.94 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità Sistema Portuale, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità 2021/2023 dell'AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il DPR n. 207/2010 (per quanto applicabile relativamente alle norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016), nonché le Linee guida fino ad oggi emesse dall'ANAC;

VISTA l'istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:

- Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di escavo dei fondali è il Capo Area Tecnica dell'Autorità Portuale di Salerno ing. Elena Valentino. Con Delibera Presidenziale n. 57 del 07/03/2014 l'Ente ha confermato l'ing. Elena Valentino quale RUP per il Grande Progetto "Logistica e Porti – Sistema integrato portuale di Salerno", che in particolare comprende l'intervento in oggetto;
- con Delibera Presidenziale n. 398 del 18/12/2018 l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di escavo dei fondali del Porto commerciale di Salerno e del canale d'ingresso, redatto dall'ufficio tecnico dell'Ente, con un importo a base di gara di € 24.978.618,42, di cui: € 24.926.220,52 per lavori a corpo e a misura ed € 52.397,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Somme a disposizione dell'Amministrazione, per complessivi € 38.100.000,00;
- con Delibera Presidenziale n. 400 del 20/12/2018 è stata indetta procedura aperta per l'affidamento dei lavori, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ed assunto gli impegni di spesa necessari ad assicurare la copertura finanziaria degli stessi;
- con Delibera Presidenziale n. 232 del 18/09/2019, al termine della procedura di verifica dell'offerta anomala, i lavori di escavo sono stati aggiudicati al RTI Società Italiana Dragaggi S.p.A. (Capogruppo Mandataria) - Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l. (Mandante) – Meridiana Costruzioni Generali S.r.l. (Mandante), con un ribasso del 44,111%, per l'importo contrattuale di € 13.983.442,05, di cui: € 13.931.044,15 per lavori a corpo e a misura ed € 52.397,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, non imponibile IVA. Il Contratto di appalto è stato stipulato in data 03/12/2019;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 503 del 22/10/2019 i due interventi inerenti il sistema logistico del Porto di Salerno (Allargamento imboccatura del costo ammesso di € 23.000.000,00 ed Escavo dei fondali del Porto e del canale di ingresso del costo ammesso di € 18.100.000,00) sono stati deprogrammati dal POR FESR Campania 2014-2020 in favore del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020, con beneficiario l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Con Delibera Presidenziale n. 334 del 23/12/2019 è stato approvato il Quadro economico dell'intervento per un importo complessivo di 38,1 M€, rimodulato per effetto degli esiti di

- gara. L'intervento è finanziato per 20 M€ sul Fondo Sviluppo e Coesione di cui alla Delibera CIPE n.98/2017 pubblicata in G.U. n.132/2018 e per 18,1 M€ sul PON Infrastrutture e Reti 2014- 2020;
- i lavori sono stati consegnati in data 12/12/2019;
 - con Delibera Presidenziale n. 334 del 23/12/2019 è stato approvato il Quadro economico dell'intervento per un importo complessivo di 38,1 M€, rimodulato per effetto degli esiti di gara, ed assunto l'impegno di spesa necessario a garantire la copertura dell'intero quadro economico;
 - con Delibera Presidenziale n. 143 del 23/04/2021 l'Ente ha approvato gli elaborati progettuali della Perizia di variante e suppletiva n. 1, proposta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.106 c.2 lett. a) e lett. b) escluso quarto periodo, art. 106 c.1 lett. a) ed art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs.50/2016, per l'importo complessivo di € 15.376.229,67 (di cui: € 15.318.206,20 per lavori a corpo e a misura ed € 58.023,47 per oneri della sicurezza speciali), con un incremento di € 1.392.787,62 (di cui: 1.387.162,05 per lavori a corpo e a misura ed € 5.627,57 per oneri della sicurezza speciali). Con la citata Delibera Presidenziale n. 143 del 23/04/2021 è stata altresì approvata la rimodulazione del Quadro Economico Generale, per l'importo complessivo di € 38.100.000,00. In data 29/07/2021 è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo n.1- Rep. n. 3/2021, relativo alla Perizia di Variante e suppletiva n.1.
 - con Delibera Presidenziale n. 466 del 30/12/2021 è stato costituito il Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 120 dell'11/09/2020 come modificato dalla Legge n. 108 del 29/07/2021;
 - con Delibera Presidenziale n. 271 del 06/09/2022 l'Ente ha riconosciuto all'Appaltatore l'importo di € 51.060,48 quale indennizzo per i danni subiti dal cantiere a seguito della mareggiata di dicembre 2020;
 - con Delibera Presidenziale n. 272 del 06/09/2022 l'Ente ha riconosciuto all'Appaltatore l'importo di € 98.410,18, comprensivo del 15% per spese generali sul rimborso fatture, quale rimborso dei costi sostenuti per l'attuazione delle misure straordinarie per l'emergenza COVID-19;
 - l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 27/10/2021, le attività relative alla fornitura delle mede e degli attrezzaggi si sono protratte fino al 03/11/2022;
 - con nota Prot. AdSP n. 28424 del 22/11/2022 il Direttore dei Lavori ha trasmesso i documenti contabili relativi al SAL FINALE, per un importo complessivo di € 15.021.601,84 (€ 14.967.079,41 per lavori ed € 54.522,43 per oneri della sicurezza);
 - in data 04/04/2023 la Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera ha emesso il certificato di collaudo;
 - si riporta di seguito il Quadro Economico Generale dell'intervento rimodulato, come raccomandato dall'AdG del PON, per l'importo complessivo di € 38.100.000,00 (20 M€ sul Fondo Sviluppo e Coesione e 18,1 M€ sul PON Infrastrutture e Reti 2014- 2020), trasmesso dal RUP con nota Prot. n. 23182 del 30/08/2023:

QUADRO ECONOMICO ESCAVO RIMODULATO		
DESCRIZIONE		Importi in euro
A)	LAVORI	
	<i>Lavori a Corpo</i>	€ 13.465.339,75
	<i>Lavori a Misura</i>	€ 131.413,16
A1)	Lavori a Corpo e a Misura compreso incidenza mano d'opera e oneri della sicurezza ordinari - Ribasso 44,111% -	€ 13.596.752,91
	IMPORTO CONTRATTUALE	
	PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N.1	
	<i>Lavori a Corpo</i>	€ 700.608,17
A2)	<i>Lavori a Misura</i>	€ 669.718,33
	IMPORTO LAVORI PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N.1	€ 1.370.326,50
A3.1)	Costi della Sicurezza speciali non soggetti a ribasso (Contrattuale)	€ 52.397,90
A3.2)	Variazione costi della Sicurezza speciali non soggetti a ribasso (Perizia di variante n.1)	€ 2.124,53
	TOTALE LAVORI (A1+A2)	€ 14.967.079,41
	TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA (A3.1+A3.2)	€ 54.522,43
	A) TOTALE LAVORI E COSTI SICUREZZA (A1+A2+A3.1+A3.2)	€ 15.021.601,84

B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1)	Lavori, servizi, forniture sottosoglia	€ 250.325,33
b2)	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 6.535.325,80
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
b4)	Imprevisti – Indennizzo danni cantiere (Delibera Presidenziale n. 271 del 06/09/2022) – Oneri Covid-19 (Delibera Presidenziale n. 272 del 06/09/2022)	€ 149.470,66
b5)	Acquisizione di aree	€ 0,00
b6)	Accantonamento ex art. 16 comma 1 lettera b.6. ed ex art.12 del D.P.R. 207/2010	€ 0,00
	Spese tecniche per Direttore Esecuzione Contratto caratterizzazione sedimenti (Delibera Presidenziale n. 84/2015 - Convenzione del 09/05/2015), per redazione Relazione Geologica (Determina n. 53/2017 - Convenzione del 09/05/2017), per Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (Determina S.G. n. 217 del 27/11/2019) – Incentivo ex art.113 D.Lgs.50/2016 incluse spese tecniche relative alla Direzione Lavori, assistenza giornaliera e contabilità	€ 625.747,89
b8)	Spese per attività di supporto al responsabile del procedimento per l'acquisizione dei pareri ambientali (Delibera Presidenziale n.129 del 19/05/2016 - Convenzione del 29/06/2016) – Spese tecniche di verifica finalizzata alla validazione (Determina di aggiudica n. 129 del 24/09/2018 - Affidamento del 22/10/2018) – Collegio Consultivo Tecnico (Delibera Presidenziale n. 466 del 30/12/2021 - 50% a carico Ente) – Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 147.440,51
b9)	Spese per Commissioni Giudicatrici Gara Caratterizzazione sedimenti (Delibera Presidenziale n. 190 del 16/09/2014), Gara Lavori (Delibera Presidenziale n. 110 del 17/04/2019)	€ 32.039,92
b10)	Spese per Pubblicità e contributo ANAC	€ 13.504,90
b11)	Commissione di collaudo tecnico amministrativo e revisione degli atti contabili in corso d'opera (compreso nell'incentivo - Delibera Presidenziale n. 104 del 16/04/2020)	€ 0,00
b12)	IVA	€ 0,00
b13)	Economie	€ 15.324.543,15
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 23.078.398,16
	TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO	€ 38.100.000,00

- non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990;

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Elena VALENTINO)

PRESO ATTO dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione, dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Il Dirigente Ufficio Tecnico
(Ing. Adele VASATURO)

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84

Il Segretario Generale
(Arch. Giuseppe GRIMALDI)

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

1. DI APPROVARE la rimodulazione del Quadro Economico Generale dell'intervento in oggetto riportata nelle premesse, per l'importo complessivo di € 38.100.000,00;



2. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge 84/94 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Amministrazione;
 3. DI AUTORIZZARE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella "*Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/Delibere Presidente AdSP*";
 4. DI NOTIFICARE la presente delibera a:
 - *Responsabile del Procedimento*
 - *Ufficio Tecnico,*
 - *Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;*
 - *R.P.C.T e all'Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente.*
- 13.09.2023

Il Presidente
Avv. Andrea Annunziata
