



OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE TECNICO ED AMBIENTALE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEI PIANI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI (Lotto 1) E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PORTUALI (Lotto 2) RELATIVAMENTE AI PORTI DI NAPOLI, SALERNO E CASTELLAMMARE DI STABIA – CIG: 9342019DF2 - CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE.

IL PRESIDENTE

VISTO:

- il Decreto n. 41 del 1 febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina l'Avv. Andrea Annunziata, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D. lgs. n. 169/2016 recante disposizioni per la "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali..." e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, è preposto alla segreteria tecnico-operativa, "...provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorità di sistema portuale e sovrintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del Presidente";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il PIAO 2023/2025 adottato con delibera Presidenziale n. 22 del 03/02/2023 ed integrato con successiva delibera Presidenziale n. 71 del 31/03/2023;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016 (pubblicato sulla G.U.R.I. del 25/01/2017, in vigore dal 01/01/2017), disciplinante le modalità di assolvimento agli obblighi di pubblicità legale in materia di appalti;
- la Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- la Legge 30 luglio 2021 n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni bis);

VISTA l'istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:

- con delibera n. 244 del 25/07/2022 il Dott. Gennaro Cammino viene nominato RUP della procedura in argomento;
- con delibera n. 260 del 08.08.22 è stato affidato l'"Incarico Professionale per i Servizi Di Progettazione Tecnico ed Ambientale finalizzato alla Redazione dei Piani Di Raccolta Dei Rifiuti Prodotti dalle Navi e di Gestione dei Rifiuti Portuali relativamente ai Porti Di Napoli, Salerno e Castellammare Di Stabia", all'Ing. Gianluca BARDUCCI C.F. BRD GLC 49R24 D612T - P.IVA 01216770485, per l'importo complessivo di € 75.005,63 oltre Iva;
- l'oggetto dell'affidamento dei servizi di progettazione tecnico ed ambientale, suddiviso in due lotti, è finalizzato essenzialmente alla stesura della:
 - LOTTO 1 - Progettazione esecutiva di un "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti" ex d.lgs. n. 197/2021, nelle aree demaniali marittime dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (porto di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia);
 - LOTTO 2 - Progettazione esecutiva di un "Piano di gestione dei rifiuti portuali" delle aree demaniali marittime, non in concessione, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (porto di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia);
- con verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in data 09.08.2022 è avvenuta la formale consegna del servizio *de quo*, significando in tale sede che dalla data dello stesso verbale decorreva il tempo utile per dare



Delibera n. 293/2023

compiuto il servizio stesso, che, ai sensi dell'art.17 del Capitolato Tecnico e Prestazionale, era stabilito secondo le seguenti scadenze:

- LOTTO 1 – entro il 30/11/2022;
- LOTTO 2 – entro il 30/06/2023;
- in data 14.12.22 è stato firmato tra le parti il Contratto d'appalto successivamente registrato c/o Ag.Entrate – DPFI UT FIRENZE in data 09.02.23 atto n.952 s.3;
- su istanza motivata del professionista incaricato Ing. Barducci giusto prot. AdSP n. 8478 del 23.03.2023, è emerso tra l'altro che il Ministero stava procedendo ad una revisione del d.lgs. 197/2021 che si sarebbe conclusa nel mese di novembre 2023. Pertanto, è stata richiesta una proroga dei tempi contrattuali di cui all'art. 3 del Contratto di appalto ed ai termini di cui al verbale di avvio dell'esecuzione del contratto del 09.08.22, di mesi 6 (sei) naturali e consecutivi;
- con delibera n. 103 del 11/05/2023 (registrata il 12/05/2023) l'AdSP ha concesso al professionista ing. Gianluca Barducci una proroga di sei mesi e pertanto posticipato il termine delle attività al 31/12/2023;
- con nota prot. PG/2023/0484326 del 11/10/2023, assunta al prot. AdSP n. 26974 pari data, la Giunta Regionale della Campania ha notificato la Delibera di Giunta Regionale n. 551 del 28/09/2023 con la quale viene dato atto della coerenza del *Piano di raccolta e gestione dei rifiuti delle navi* dei Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia con gli obiettivi e le previsioni sia del *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani* (PRGRU) che del *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali* (PRGRS) vigenti;
- con istanza motivata del 01/12/2023, assunta al prot. AdSP n. 32027 pari data, il professionista incaricato, ing. Gianluca Barducci ha chiesto una ulteriore proroga di 6 mesi al fine di acquisire ulteriori dati finalizzati al completamento del Lotto 2;

VISTO

- l'art. 106 comma 11 del codice D.Lvo 50/2016 e s.m.i., dove si pronuncia che: *"La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga...."*;
- l'art.36 del Capitolato Tecnico Prestazionale allegato al progetto esecutivo dove si enuncia che: *"l' Affidatario, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i servizi nel termine contrattuale, può chiedere la proroga del termine di ultimazione dei servizi con domanda motivata da inoltrare, con raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, alla Stazione Appaltante almeno 7 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 19 del presente Capitolato. È fatta salva alla Stazione appaltante la facoltà di concedere la proroga richiesta e di variarne la durata, sentita la Direzione dell'esecuzione"*;
- la "Bozza dello schema di decreto correttivo" al D.Lgs. n. 197/2021 che doveva essere licenziato entro il 30 Novembre u.s., dovrebbe andare al CDM di dicembre;
- esaminata l'istanza prodotta dal professionista incaricato e considerato che restano ancora alcuni dati in corso di acquisizione, il RUP, ritiene accordabile all' Ing. Barducci Gianluca con sede in Via de' Baldovini 3/A, 50126 Firenze C.F. BRD GLC 49R24 D612T - P.IVA 01216770485, una proroga al termine per l'ultimazione dei servizi sopra richiamati (Lotto 2) al 30 giugno 2024 e, pertanto, ne propone la concessione a condizione che lo stesso professionista incaricato non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
- per effetto di tale proroga il termine per l'ultimazione dei servizi rimarrebbe fissato al giorno 30/06/2024, a decorrere dal quale saranno applicate le penali previste in Contratto;
- che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990;

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Gennaro CAMMINO

PRESO ATTO dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione dal Dirigente dell'Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Il Dirigente

Ufficio Ambiente, Manutenzioni e Servizi Generali

Ing. Pierluigi ALTOMARE



Delibera n. 293/2023

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

Il Segretario Generale
arch. Giuseppe GRIMALDI

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

- 1.** di concedere una proroga di sei mesi e pertanto, al 30 giugno 2024 per l'ultimazione del "*Servizi di progettazione tecnico ed ambientale finalizzato alla redazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi (lotto 1) e di gestione dei rifiuti portuali (lotto 2) relativamente ai porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia*" affidati all' Ing. Barducci Gianluca con sede in Via de' Baldovini 3/A, 50126 Firenze C.F.: BRD GLC 49R24 D612T - P.IVA 01216770485;
- 2.** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale;
- 3.** di notificare la presente delibera a:
 - Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali;
 - Ufficio Tecnico;
 - Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;
 - Responsabile del Procedimento dott. Cammino;
 - R.P.C.T. e Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP MTC, nella sezione Amministrazione Trasparente;

Napoli, 06.12.2023

IL PRESIDENTE
(Avv. Andrea ANNUNZIATA)