



OGGETTO : Lavori di "Elettrificazione delle banchine - Cold Ironing nel Porto di Napoli"-

Affidamento progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori nell'ambito del Lotto n. 5 - Impianti per l'elettrificazione delle banchine dell'Accordo Quadro per l'esecuzione di Lavori su Infrastrutture Marittime, Dragaggi, Opere Stradali e Ferroviarie, Opere Edili e di Restauro per la Riqualificazione degli Immobili, Opere Di Sostenibilità Ambientale, da realizzarsi nelle aree di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale"

Contratto Accordo Quadro Cronologico n. 50/23 del 4.12.2023

Contratto Attuativo Cronologico n. 59/24 del 15.11.2024

CUP G61B21005650006 CIG Derivato A053AD6876

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO :

- il Decreto n. 42 del 6.03.2025 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità Portuale, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Il documento che costituisce la sottosezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 2024/2026 – annualità 2024, approvato con Delibera presidenziale n. 18 del 05.02.2024,
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA l'istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:

- il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione Europea, in data 13.07.2021;
- con D.L. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1.07.2021, n. 101, è stato approvato il Piano per gli Investimenti Complementari al PNRR, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
- in data 31.05.2021 è stato emanato il Decreto Legge n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29.07.2021, n. 108, recante "Governance" del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15.07.2021, adottato ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 6.05.2021, sono stati individuati per ciascun intervento o programma, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari;
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) n. 330 del 13.08.2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 6.09.2021, al n. 2660, è stato approvato il programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale, sinergici e complementari al PNRR per gli esercizi dal 2021 al 2026, che all'Allegato 1, nell'ambito del PNIC - Elettrificazione delle banchine (Cold Ironing) - prevede la realizzazione dell'intervento in oggetto, CUP G61B21005650006, Codice identificativo procedura 07/PNRR/PC/2021, per l'importo complessivo di € 25.000.000,00, individuando l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, quale soggetto attuatore;
- con delibera AdSP MTC n. 363 del 3.11.2021 è stato approvato lo schema di Accordo Procedimentale tra il MIMS e l'AdSP MTC, sottoscritto in data 04.11.2021, disciplinante le modalità di erogazione, rendicontazione e monitoraggio per la tipologia di interventi "Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)", tra i quali è ricompreso l'intervento in oggetto;
- con decreto n. 408 del 23.11.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, registrato alla Corte dei Conti in data 29.11.2021 al n. 3016, è stata disposta l'approvazione del predetto Accordo Procedimentale e assunto il relativo impegno di spesa a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale, per



complessivi euro 40.000.000,00;

- i lavori in argomento sono stati inseriti nel Programma Triennale dei lavori 2022/2024, parte integrante del bilancio preventivo dell'AdSP Mar Tirreno Centrale dell'esercizio 2022, approvato con delibera del Comitato di Gestione n. 79 del 26.10.2021, per l'importo complessivo di € 25.000.000,00 prevedendo il finanziamento con i citati fondi complementari al PNRR;
- con nota assunta a prot. AdSP n. 1488 del 24.01.2022 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ha comunicato di aver provveduto all'erogazione delle risorse di cui al DM 330/2021 relative all'annualità 2021;
- con delibera AdSP n. 383 del 23.12.2022 si è autorizzato l'impegno dell'importo complessivo di € 25.000.000,00 per la realizzazione dell'intervento di "Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)" nel Porto di Napoli, CUP G61B21005650006, Codice identificativo procedura 07/PNRR/PC/2021, finanziato con D.M. 330 del 13.08.2021, tra gli interventi sinergici e complementari al PNRR, nonché la spesa a far carico sul capitolo di bilancio 440108 per l'anno 2022, giusta certificazione rilasciata dall'Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare n. 1397 del 22.12.2022;
- con Delibera AdSP n. 235 del 9.10.2023 il LOTTO 5 "IMPIANTI PER L'ELETTRIFICAZIONE DELLE BANCHINE" relativo alla "Procedura aperta per la conclusione di Accordi Quadro per l'affidamento dell'esecuzione di lavori su infrastrutture marittime, dragaggi, opere stradali e ferroviari, opere edili e di restauro per la riqualificazione degli immobili, opere di sostenibilità ambientale, da realizzarsi nelle aree di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale" è stato aggiudicato all'R.T.I. GEMMO S.p.A./NIDEC ASI S.p.A.;
- detto affidamento è stato formalizzato con Contratto al cronologico n. 50/23 del 4.12.2023;
- le attività di Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di "Elettrificazione delle banchine - Cold Ironing nel Porto di Napoli" sono state affidate all'RTI aggiudicatario con delibera AdSP n. 89 del 28.03.2024;
- in data 26.06.2024 il Responsabile del Procedimento ed il Procuratore Speciale dell'RTI affidatario hanno sottoscritto il "Verbale di Consegna dei Servizi di Ingegneria e dei Lavori affidati con Delibera AdSP n. 89 del 28.03.2024" con il quale si è stabilito, fra l'altro, che il Progetto esecutivo avrebbe dovuto essere consegnato entro e non oltre il 12.09.2024;
- con nota Prot. 2024.D12346.361.MC del 10.09.2024, acquisita al prot. AdSP n. 24611 dell'11.09.2024, l'RTI affidatario richiedeva una proroga, opportunamente motivata, sui termini di ultimazione della progettazione esecutiva pari a 49 giorni naturali e consecutivi;
- il RUP, esaminata l'istanza prodotta dall'RTI affidatario, riteneva accoglibile la richiesta di proroga che, pertanto, veniva concessa con Delibera AdSP n. 384 del 29.10.2024 con la quale si fissava al 31.10.2024 il termine ultimo per la consegna del Progetto Esecutivo;
- l'RTI affidatario, con note prot. D12346.438.24/CG del 10.10.2024, prot. D12346.470.24/CG del 22.10.2024 e prot. D12346.505.24/CG del 31.10.2024, procedeva all'invio dei documenti costituenti il Progetto Esecutivo ad eccezione degli "elaborati economici" (Computo Metrico, Elenco Prezzi; Analisi Prezzi, Quadro Economico, etc...);
- il Progetto Esecutivo, così come trasmesso dall'RTI affidatario, veniva inviato all'RTI CONTECO Check S.r.l./Bureau Veritas Italia S.p.A., incaricato delle attività di verifica che, con nota del 22.11.2024 trasmetteva il documento 22113VA_37MD_2024_00 "Rapporto di Controllo/RC 01-01_00 del 21.11.2024 - Progetto Esecutivo Verifica Intermedia" contenente alcuni rilievi/osservazioni circa i contenuti progettuali;
- in data 17.12.2024, l'RTI GEMMO/NIDEC trasmetteva, per le vie brevi, il progetto esecutivo in revisione.01, modificato e integrato secondo le osservazioni di cui al su richiamato Rapporto di Controllo intermedio. Anche in questo frangente non venivano trasmessi gli elaborati economici;
- ad esito delle successive interlocuzioni, ed in particolare delle riunioni del 26.11.2024, del 17.12.2024 e del 14.01.2025, con nota prot. D12346.026.25/CG del 17.01.2025 l'RTI GEMMO/NIDEC trasmetteva una nuova emissione del Progetto Esecutivo, anche stavolta privo degli elaborati economici;
- a tal riguardo il RUP, con nota prot. AdSP n. 1453 del 21.01.2025, sollecitava l'RTI GEMMO/NIDEC di trasmettere "ad horas" gli elaborati progettuali illustrativi dei contenuti economici dell'opera;
- A riscontro di tale richiesta l'RTI GEMMO/NIDEC, con nota prot. 2025_D12346_50_MC del 21.01.2025, trasmetteva i richiesti documenti economici riguardanti il progetto esecutivo dei lavori in argomento;
- il Progetto Esecutivo, nella revisione trasmessa il 17.10.2025, completo degli elaborati economici integrativi trasmessi in data 21.01.2025, con nota AdSP n. 1644 del 23.01.2025 venivano trasferiti all'RTI CONTECO Check/Bureau Veritas per le valutazioni di propria competenza;
- Ad esito delle verifiche progettuali di propria competenza l'RTI CONTECO Check/Bureau Veritas, con nota Prot. n. 2025LT0165 acquisita al prot. AdSP n. 3449 del 10.02.2025, trasmetteva il proprio Rapporto con cui evidenziava l'esistenza di alcune "non conformità". In particolare, con specifico riferimento alla differenza fra l'importo lavori stimato in Progetto Esecutivo (€ 21.946.553,24) e quello stimato in Progetto Definitivo (€ 19.104.484,26) veniva evidenziato che nella documentazione progettuale, oltre a non era presente alcuna specifica indicazione circa le variazioni che generavano tale scostamento di importo, non risultava formulata alcuna proposta di variante, articolata come dispone la vigente normativa, nel rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e delle eventuali indicazioni contrattuali. Pertanto l'RTI CONTECO Check/Bureau Veritas richiedeva l'integrazione del



PE con una serie di elaborati tecnici illustrativi delle motivazioni giustificative dell'introduzione di variazioni rispetto a quanto previsto nel Contratto Attuativo, degli elementi oggetto di variazione, delle caratteristiche tecnico-economiche degli stessi, e delle modalità con cui erano stati determinati i nuovi prezzi. Si richiedeva, inoltre, la redazione di uno specifico Computo metrico estimativo di variante, con computazione analitica delle quantità come riscontrabili dagli elaborati progettuali delle varianti, un Elenco dei nuovi prezzi, con allegate le relative analisi giustificative, ed un Quadro di Raffronto tra le lavorazioni previste in Contratto e quanto previsto in PE;

- Detto Rapporto, con le relative richieste di integrazione, veniva trasmesso all'RTI GEMMO/NIDEC con nota prot. AdSP n. 3370 del 7.02.2025;
- A riscontro di tali rilievi l'RTI GEMMO/NIDEC, con nota Prot. 2025_D12346.155_CG del 20.02.2025, assunta al prot. AdSP n. 4790 del 21.02.2025, trasmetteva i richiesti elaborati giustificativi delle varianti apportate al Progetto Definitivo in sede di progettazione esecutiva;
- Detta documentazione integrativa, con nota AdSP n. 4938 del 21.02.2025, veniva trasmessa all'RTI CONTECO Check/Bureau Veritas per le considerazioni di propria competenza;
- L'RTI CONTECO Check/Bureau Veritas con nota prot. N. 2025LT0318, assunta al prot. AdSP n. 6405 del 6.03.2025, trasmetteva il "RAPPORTO DI CONTROLLO RC 01-01_00" del 06.03.2025 con cui si rilevava la presenza di "Non Conformità" ed "Osservazioni". Nell'allegato "MODULO ISPETTIVO MI01-01_00 del 03.03.2025" si evidenziava, per alcune voci di Elenco Prezzi (Sistema Semovente CMS, Junction box, Quadri MT, Quadro gestione neutro, Contatore di energia, Banco di prova, Convertitore di Frequenza e Trasformatori) il mancato utilizzo di quelle già previste nel Progetto Definitivo, una non adeguata argomentazione delle motivazioni atte a dimostrare la correttezza della scelta di tali prezzi e, comunque, una non adeguata giustificazione degli stessi;
- In data 4.03.2025 si teneva presso la sede AdSP una riunione tecnica con i responsabili dell'RTI GEMMO/Nidec allo scopo di definire e risolvere le residue criticità connesse alle attività di Progettazione esecutiva. Ad esito di tale incontro GEMMO/Nidec prendeva atto della necessità di adottare, nella redazione del PE, i Prezzi Unitari già contemplati nel PD, parte integrante e sostanziale del Contratto Attuativo al cronologico n. 59/24 del 15.11.2024;
- Pertanto l'RTI GEMMO/Nidec, con nota assunta al prot. AdSP n. 6589 del 10.03.2025 trasmetteva gli Elaborati economici del PE integrati ed emendati secondo le indicazioni contenute nel "RAPPORTO DI CONTROLLO RC 01-01_00" del 06.03.2025 e nel relativo "MODULO ISPETTIVO MI01-01_00 del 03.03.2025" nonché secondo le risultanze del tavolo tecnico del 4.03.2025. In tale nuova emissione i Prezzi Unitari utilizzati erano quelli del PD ad eccezione di quelli relativi ai Cavi elettrici MT per i quali venivano adottati i prezzi unitari riportati nel Prezzario Regione Campania 2023;
- Detta veniva trasmessa a CONTECO/Bureau Veritas con nota prot. AdSP n. 6851 dell'11.03.2025;
- Ad integrazione di quanto già prodotto, con nota prot. AdSP n. 8026 del 20.03.2025, il RUP trasmetteva a CONTECO/Bureau Veritas il "MODULO ISPETTIVO MI01-01_00" del 3.03.2025 corredato delle "Attestazioni" di competenza del RUP ed afferenti ad alcuni specifici aspetti tecnico-amministrativi connessi all'iter approvativo del PE;
- In data 27.03.2025 CONTECO/Bureau Veritas trasmetteva il Modulo Ispettivo 22113VA-13_PE_MI01_02_00_ECO_27032025, con cui si formalizzava la risoluzione di tutte le note formulate circa gli elaborati economici di progetto con "Osservazioni" relative alla necessità di esplicitare i "costi della manodopera";
- A tal riguardo l'RTI GEMMO/Nidec, con nota D12346.321.25/CG dell'1.04.2025 (prot. AdSP n. 9543 del 2.04.2025) trasmetteva l'aggiornamento degli elaborati economici del progetto esecutivo in ottemperanza alle osservazioni dettate nel Modulo Ispettivo del 27.03.2025. Tale documentazione veniva ritrasmessa a CONTECO/Bureau Veritas con nota prot. AdSP n. 9522 dell'1.04.2025;
- In data 1.04.2025 l'RTI CONTECO/Bureau Veritas inviava, tramite mail ordinaria, il documento 22113VA-13_PE_RC01_01_00_MI01_01_00_07022025 con il quale si evidenziava che, relativamente al PE, nella sua revisione del 30.01.2025, sussistevano ancora una serie di rilievi non superati per i quali si attendeva riscontro dai progettisti e la relativa documentazione aggiornata;
- A riscontro, GEMMO/Nidec, con nota prot. D12346.384.25/CG del 15.04.2025, assunta al prot. AdSP n. 11063 del 16.04.2025, trasmetteva il Progetto Esecutivo, firmato digitalmente, emendato ed integrato secondo le indicazioni contenute nel Modulo Ispettivo MI01-01_00 del 7.02.2025 e seguenti, nonché il medesimo Modulo ispettivo completo dei "Trattamenti" proposti dai progettisti. Tale documentazione, integrata dal Modulo Ispettivo completo delle attestazioni del RUP, veniva inoltrata a CONTECO/Bureau Veritas con nota prot. AdSP n. 11245 del 17.04.2025;
- Con mail ordinaria del 6.05.2025 l'RTI CONTECO/Bureau Veritas trasmetteva il Modulo Ispettivo STRUTTURE (documento 22113VA-13_PE_RC01_01_00_MI01_01_00_06052025_STRUTTURE) con il quale si evidenziava la sussistenza di alcuni rilievi ancora non risolti negli elaborati progettuali strutturali;
- A riscontro, con nota prot. AdSP n. 3432 del 13.05.2025 si trametteva a CONTECO/Bureau Veritas il Modulo Ispettivo MI01-01_00 del 6.05.2025 integrato con i "trattamenti" proposti dai progettisti nonché gli elaborati progettuali modificati a risoluzione delle restanti Non Conformità;
- In data 16.05.2025 CONTECO/Bureau Veritas richiedeva un ulteriore chiarimento circa la "classe di suolo" adottata dai progettisti nell'ambito dei calcoli strutturali e geotecnici;



- In ottemperanza, con mail del 19.05.2025, i progettisti trasmettevano un aggiornamento della Relazione Geotecnica, elaborato 2224-E-NAP-S-SR-004_Rev02, con cui veniva fornito il chiarimento richiesto. Detto documento veniva inoltrato dal RUP a CONTECO/Bureau Veritas in data 20.05.2025;
- a conclusione di tale iter, con nota Prot. N. 2025LT0719, assunta al prot. AdSP n. 14233 del 20.05.2025, l'RTI CONTECO Check/Bureau Veritas trasmetteva il RAPPORTO DI CONTROLLO - RC 02-01_00 del 20.05.2025, conclusivo delle attività di verifica del Progetto Esecutivo - Cold Ironing Porto di Napoli con il quale l'RTI CONTECO Check/Bureau Veritas ha ritenuto il progetto **"conforme"**. Con il medesimo documento si è attestata anche la conformità del progetto alle NTC 2018 (DM 17/01/2018), ai sensi del comma 2-ter dell'art. 5 del D.L. 136/2004 (convertito in L. 186/2004), introdotto dall'art. 10, comma 7 bis della L. 120/2020, comma 2-ter.
- Con Verbale di Validazione del 26.05.2025, trasmesso con nota protocollo AdSP n. 15170 del 29.05.2025, unitamente al Rapporto Conclusivo (e relativi allegati) ed agli elaborati costituenti il Progetto Esecutivo, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., ha validato il Progetto Esecutivo in argomento;
- L'importo complessivo del progetto definitivo ammonta ad € 25.000.000,00, di cui € 19.606.856,76 per lavori ed oneri di progettazione esecutiva, ed € 5.393.143,24 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente Quadro Economico Generale :

A	LAVORI	
A.1	LAVORI da PROGETTO ESECUTIVO (al netto del ribasso di gara del 7%)	€ 19.459.227,25
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 185.486,44
A.3.1	Progettazione Definitiva	€ 370.398,41
A.3.2	Progettazione Esecutiva	€ 294.859,95
A.3.3	Verifica della Progettazione	€ 63.123,80
	TOTALE A	€ 20.373.095,85
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.00	Ribasso di gara (7%)	€ 1.464.673,02
B.01	Oneri per conferimento a discarica, spese per mitigazione e compensazione impatto ambientale, spese per risoluzione delle interferenze ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 400.000,00
B.02	Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 50.000,00
B.03	Allacci a pubblici servizi	€ 50.000,00
B.04	Imprevisti	€ 632.231,13
B.05	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
B.06	Accantonamento per adeguamenti prezzi	€ 350.000,00
B.07	Spese tecniche per Progettazione, D.L., CSE, incentivi funzioni tecniche (2%), indagini, Collegio consultivo (Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis D.Lgs 163/2006)	€ 1.250.000,00
B.08	Spese tecniche per verifica / validazione	€ 0,00
B.09	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B.10	Spese di gara e pubblicità	€ 5.000,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio, messa in esercizio impianti, collaudo e spese per certificazione dell'opera	€ 150.000,00
B.12	I.V.A. (22% su spese tecniche) ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 275.000,00
	TOTALE B	€ 4.626.904,15
	TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A + B)	€ 25.000.000,00

- non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.
Il Responsabile del Procedimento
(ing. Francesco IANNONE)

PRESO ATTO dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Il Dirigente Ufficio Tecnico
(ing. Adele Vasaturo)

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84

Il Segretario Generale
(arch. Giuseppe Grimaldi)



DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

1. Di approvare il Progetto Esecutivo dei Lavori di "Elettrificazione delle banchine - Cold Ironing nel Porto di Napoli" ed il relativo Quadro Economico Generale, per l'importo complessivo di € 25.000.000,00, di cui € 20.373.095,85 per lavori e servizi di ingegneria ed € 4.626.904,15 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;
2. La spesa complessiva di € 25.000.000,00 è già stata autorizzata con delibera AdSP n. 383 del 23.12.2022 a far carico sul capitolo di bilancio 440108 per l'anno 2022, giusta certificazione rilasciata dall'Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare n. 1397 del 22.12.2022;
3. Di dichiarare che l'approvazione del Progetto Esecutivo da parte di quest'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale;
5. Di notificare la presente delibera a:
 - Ufficio Tecnico;
 - Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;
 - R.P.C.T. e Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP MTC, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Napoli, 30.05.2025

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Andrea ANNUNZIATA)**