



OGGETTO: Oggetto: Lavori di “Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della darsena di levante”.

Approvazione Nuovi Prezzi.

CIG: 6801725109;

CUP: CUP: I67E12000290007.

IL PRESIDENTE

VISTO :

- il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016/2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposti dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvati dall'Ente con delibera commissariale n. 23 del 01.02.2016;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ing. Francesco IANNONE, nel proporre l'adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:

- con delibera n. 306 del 27.09.2016 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di “Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della darsena di levante” per l'importo complessivo di € 45.600.000,00 di cui € 37.554.395,54 per lavori ed € 8.045.607,46 per somme a disposizione;



Delibera 263/2018

- con delibera n. 201 del 12.07.2017 sono stati aggiudicati i lavori in argomento al R.T.I. Società Italiana Dragaggi S.p.A./ Consorzio Integra Società Cooperative/ R.C.M. Costruzioni s.r.l./ Savarese Costruzioni S.p.A., che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto, ed ha offerto il ribasso del 32,74%;
- con contratto rep. n. 8200 dell'11.12.2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli 3 al n. 396/2 il 14.12.2017, l'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale ha appaltato al suddetto R.T.I. i lavori in argomento, per l'importo complessivo di € 25.542.124,16 al netto del ribasso d'asta;
- con verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, sottoscritto in data 16.10.2017, sono state consegnate alla società esecutrice dei lavori in oggetto, l'area demaniale ubicata in corrispondenza della Darsena di levante;
- con verbale del 18.12.2017 è stato verificato l'effettivo inizio dei lavori ed è stato specificato che dalla data di stipula del contratto di appalto (11.12.2017) decorreva il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in 425 giorni naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 9.02.2019;
- con Verbale di tavolo tecnico del 03.01.2018 è stato approvato da ARPAC il documento Descrizione delle Attività operative del "Piano di Monitoraggio" del progetto esecutivo Elaborato AOPM-R Rev. 1 – Novembre 2017,
- in data 16.02.2018 è stata stipulata la convenzione tra l'AdSP ed ARPAC per le attività di controllo dei lavori in argomento, rep n. 366, registrata presso l'Agenzia dell'Entrate di Napoli 3 il 7.03.2018 al n. 12/1;
- con nota prot. AdSP. n. 1046 del 22.02.2018 l'ARPA Campania ha trasmesso la nota prot. 467/2018 del 19.02.2018 dell'ISPRA in cui la stessa ha richiesto alcune modifiche al Piano di monitoraggio approvato ed alcune precisazioni;
- con nota prot. AdSP. n. 1708 del 19.03.2018 l'ARPA Campania ha comunicato di considerare non validata la campagna di monitoraggio ante operam ed ha invitato nelle more della presentazione del nuovo piano di monitoraggio rivisto in funzione delle prescrizioni di ISPRA, a sospendere ad horas le eventuali attività di dragaggio in essere;
- con verbale del 26.03.2018, ai sensi dell'art.107 comma 2) d.lgs. 50/2016, sono stati sospesi "i soli lavori di escavo dei sedimenti";
- con nota del 28.03.2018, prot. AdSP 223, l'AdSP ha trasmesso la proposta di Piano di Monitoraggio integrativo,
- con nota prot. 25809 del 5.04.2018, assunta a prot. AdSP n. 2256, l'ISPRA relativamente alla suddetta proposta di Piano di Monitoraggio integrativo, ha formulato alcune osservazioni e suggerimenti, richiedendo tra l'altro l'attivazione di due stazioni di controllo in prossimità delle bocche per l'acquisizione in continuo dei profili verticali di corrente e di torbidità;
- con ordine di servizio n. 2 dell'11.04.2018 (prot. AdSP n. 251) il D.L. ha disposto, tra l'altro di "...di fornire, porre in opera e gestire per tutta la durata dell'appalto, n. 2 correntometri doppler ADCP e n. 2 sensori di torbidità alle due imboccature del porto, con trasmissione dei dati in tempo reale e sistema di allarme in caso di superamento dei valori di soglia (da determinare a valle del piano di monitoraggio ante operam)...";



Delibera 263/2018

- per compensare detti apprestamenti, si è reso necessario introdurre, n. 3 voci di prezzo non presenti nell'elenco prezzi allegato al contratto;
- l'art. 15 del contratto d'appalto rep. n. 8200/2017 disciplina l'introduzione di "nuovi prezzi" da svilupparsi ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016;
- l'art. 8 del Decreto n. 7 del 7.03.2018 che approva la Linea Guida A.N.A.C. prevede che *"le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: a) desumendoli dai prezziari di cui all'articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti; b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP"*;
- l'offerta di gara dei lavori in argomento è stata presentata in data 16.02.2017 e pertanto è stata utilizzata, per i prezzi elementari la Tabella Prezzi del periodo dicembre 2016/gennaio 2017 del Ministero delle infrastrutture - Provveditorato OO.PP della Campania, Molise, Puglia e Basilicata;
- detti apprestamenti rientrano fra le modifiche non sostanziali di cui all'art. 106 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, per cui l'introduzione dei nuovi prezzi unitari non cambia le condizioni di gara, l'equilibrio economico del contratto, non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto e non sostituisce il contraente;
- il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1, con cui sono stati concordati n. 3 nuovi prezzi, desunti da lavorazioni consimili presenti nel contratto d'appalto, è stato sottoscritto in data 28.05.2018 dal R.T.I. Società Italiana Dragaggi S.p.A./ Consorzio Integra Società Cooperative/ R.C.M. Costruzioni s.r.l./ Savarese Costruzioni S.p.A., dal Direttore dei Lavori ed approvato dal Responsabile del Procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Francesco IANNONE)

DATO ATTO che il Segretario Generale e il Dirigente dell'Area Tecnica, rispettivamente, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90, avanzata dal Responsabile del Procedimento;

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

(Ing. Adele VASATURO)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Ing. Francesco MESSINEO)

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione;

DELIBERA

Art. 1. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 28.05.2018 dal R.T.I. Società Italiana Dragaggi S.p.A./ Consorzio Integra Società Cooperative/ R.C.M. Costruzioni s.r.l./ Savarese Costruzioni S.p.A., dal Direttore dei Lavori ed approvato dal



Delibera 263/2018

Responsabile del Procedimento, e di autorizzare l'ammissione dei n. 3 nuovi prezzi nella contabilità dei lavori;

Art. 2. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella "Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere organo monocratico di vertice /.....";

Art. 3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale.

Napoli, 17.09.2018

IL PRESIDENTE

(Dott. Pietro SPIRITO)

Si notifichi a mano:

Area Tecnica _____ Struttura di Coordinamento _____

Ufficio Contratti _____ Servizio Amm. Cont. _____

Si notifichi via mail:

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente _____ .