



OGGETTO: Indagini geognostiche nelle aree circostanti l'edificio sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale-Molo Pisacane del Porto di Napoli CIG: Z57274A805

IMPRESA ESECUTRICE: I.G. S.r.l. – con sede in Ercolano (NA), 80056 Via L.Palmieri 104/A

IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO: € 13.358,07 (Det. S.G. n. 28/2019 del 28.2.2019).

Approvazione variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 49/2018 e s.m.i. Approvazione Atto di sottomissione e Verbale di concordamento Nuovi prezzi.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Vista la Legge 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;
- Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, c. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019 - 2021 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato dall'Ente con Delibera Presidenziale n. 36 del 29/01/2019;"
- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni "Codice degli appalti";
- Vista la Delibera Presidenziale A.d.S.P. MTC n. 73 del 27/02/2017 con la quale si autorizza il Segretario Generale dell'Amministrazione all'assunzione di impegni di spesa nei limiti dell'importo di € 50.000,00 e all'adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti;
- Vista la Delibera Presidenziale A.d.S.P. MTC n. 405 del 20/12/2018 con il regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- Vista la Legge n.145 del 30/12/2018, art. 1 comma 912 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
- Vista la Delibera Presidenziale A.d.S.P. MTC n. 67 del 28/02/2019 con le "indicazioni procedurali per l'individuazione degli operatori economici da invitare per le procedure di affidamento sotto soglia comunitaria nelle more del definitivo riassetto regolamentare dell'A.d.S.P. MTC in materia";

DATO atto che:

il Responsabile del Procedimento, Dott. Ing. Adele Vasaturo, giusta determina n.28 del 28.02.2019, fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando e certificando che:

- con delibera n. 410/2018 è stato approvato lo schema di convenzione tra l'AdSP Mar Tirreno Centrale e il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" avente come oggetto attività di consulenza tecnico-



- scientifica per l'esame delle problematiche strutturali dell'edificio sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale - Molo Pisacane del Porto di Napoli
- L'edificio sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale sito presso il Molo Pisacane del Porto di Napoli è costituito da una struttura in cemento armato realizzata nel dopoguerra (1956)
 - Recentemente, ed in particolare nel corso degli ultimi mesi, più volte, sono state rilevate oscillazioni significative del fabbricato avvertite dai dipendenti dell'AdSP, in ultimo in data 04/12/2018, la cui causa a tutt'oggi non è stata riscontrata
 - In data 05/12/2018, a seguito di ispezione, i Vigili del Fuoco hanno prescritto, con 2 nota acquisita al protocollo AdSP n. 18229 del 05/12/2018, "accertamenti al sottosuolo o quanto altro per accertare causa del fenomeno riferito"
 - L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale ha inteso avviare una attività di indagine finalizzata ad individuare le cause dei suddetti fenomeni e valutare la eventuale presenza di situazioni che possano pregiudicare la sicurezza del fabbricato;
 - Le indagini consistranno nella esecuzione di rilievi, saggi, indagini geognostiche e monitoraggio strutturale, per la valutazione di eventuali problematiche strutturali dell'edificio o al terreno di fondazione;
 - Per l'esecuzione delle indagini geotecniche è stata redatta perizia di spesa dall'ing. Vittorio Pasquino per un importo complessivo di € 25 '784,30;
 - Giusta det. SG n.28 del 28.02.2019 l'affidamento delle "Indagini geognostiche nelle aree circostanti l'edificio sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale-Molo Pisacane del Porto di Napoli" veniva assegnato alla ditta I.G. S.r.l. con sede in Via L. Palmieri 104/A 80056 Ercolano (NA)

CONSIDERATO CHE:

Durante il corso dei lavori, si sono determinate alcune circostanze sopravvenute che hanno richiesto l'esecuzione di nuove lavorazioni non previste nell'originario affidamento. In particolare:

- Durante le indagini è stato riscontrato nel sottosuolo un importante dislivello altimetrico dello strato di tufo. In alcune zone oggetto di indagine, per brevi distanze, la differenza di quota del suddetto strato arriva a più di tre metri; fermo restando questa considerazione, vista inoltre la mediocre qualità geotecnica dei terreni di riporto e dei terreni degli strati compresi tra il piano campagna e lo strato tufaceo, si è reso necessario investigare almeno in prima istanza la geometria dei plinti di fondazione e dei pali di armatura, per verificarne la lunghezza, il diametro, l'altezza e il relativo punto di appoggio.
- Per l'investigazione della geometria del plinto è stato necessario procedere alla realizzazione di uno scavo a mano per una profondità di circa 1,5metri dal piano di calpestio, compreso l'uso di un martello demolitore. Per investigare l'effettiva presenza dei pali di armatura è stata eseguita una perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione ed a carotaggio continuo e ad una successiva perforazione a distruzione di nucleo a diverse inclinazioni comprese tra 0° e 30°.

Tali lavorazioni, che non mutano la natura del contratto, sono ascrivibili all'art. 106, comma 1, lettera c) e rientrano nei limiti del comma 7 del medesimo articolo. Inoltre, le suddette ulteriori lavorazioni, ammontano ad ammontano ad € 6.314,34 comportando un aumento sull'importo originario del 47,26% dell'importo contrattuale; pertanto, il nuovo importo contrattuale è di €19.672,41, e quindi comunque inferiore a €40.000 lordi.



Le lavorazioni previste saranno contabilizzate applicando in parte i prezzi unitari riportati nell'elenco prezzi allegato al contratto principale, in parte i n.12 Nuovi prezzi definiti mediante verbale di concordamento del 29.03.2019, ed in parte n.3 prezzi unitari derivanti da Analisi Prezzi ed in parte applicando ulteriori n.1 prezzi unitari di tariffa riportati nell'Elenco Prezzi nella successiva Tabella "Nuovi Prezzi n. 1", che è parte integrante del presente atto di seguito indicati, per complessivi n. 4 Nuovi Prezzi.

- In data 10.04.2019 l'Impresa Esecutrice ha sottoscritto l'Atto di sottomissione e il verbale di concordamento dei nuovi prezzi con cui si impegna formalmente all'esecuzione dei lavori aggiuntivi alle stesse condizioni previste nel contratto originario

Il Responsabile del Procedimento e Dirigente Ufficio Grandi Progetti

Dott. Ing. Adele VASATURO

DETERMINA

- Di approvare la Perizia di variante tecnica e suppletiva dei Indagini geognostiche nelle aree circostanti l'edificio sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale-Molo Pisacane del Porto di Napoli CIG: Z57274A805" all'art. 106, comma 1, lettera b) e c) e comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
- Di approvare l'Atto di Sottomissione ed il Verbale di concordamento Nuovi prezzi sottoscritto in data 10.04.2019;
- Di prendere atto, per l'effetto, che il nuovo importo complessivo stimato dell'appalto, al netto del ribasso offerto, è di € 19.672,41 con una maggiorazione di €6.314,34 e comunque inferiore a 40.000 euro lordi;
- Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione trasparente, cartella "Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/delibere organo monocratico di vertice/..."
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge 84/94 e s.m.i. nonché del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questa Autorità.

Napoli, 06.06.2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Ing. Francesco MESSINEO

Si notifici a mano:

Struttura di Coordinamento	_____;
Ufficio Grandi Progetti	_____;
Responsabile del Procedimento Ing. Adele Vasaturo	_____;
Area Ammin.vo Contabile/Uff. Ragioneria	_____;
Ufficio Gare e Contratti	_____;
R.P.C.T. avv. Barbara Pisacane	_____;
Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente	_____;